

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 762/2020

Oggetto: "Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia - III lotto" - Approvazione Stato Finale dei Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D33D15000180006

C.I.G. 7396761047

- PREMESSO che si rende necessario migliorare le condizioni igienico sanitarie della zona di Santa Lucia attraverso la raccolta e smaltimento delle acque reflue urbane di parte degli insediamenti urbani sviluppatasi negli ultimi anni ;
- VISTO che sono stati conclusi i lavori di realizzazione del collettore primario per lo smaltimento delle acque reflue urbane degli insediamenti principali di Santa Lucia con recapito finale nel depuratore comunale Marco Simone finanziati dalla Regione Lazio ;
- VISTO che l'Amministrazione ha espresso l'indirizzo di completare il sistema di raccolta delle acque reflue urbane degli insediamenti di Santa Lucia non serviti dal collettore principale attraverso la realizzazione di collettori secondari ;
- CONSIDERATO che l'intervento in oggetto deve essere attuato per lotti funzionali secondo la progettazione complessiva ;
- VISTO che con delibera di Giunta Comunale 16 del 6 febbraio 2015 è stato approvato il Progetto Preliminare per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dal Settore III - Opere Pubbliche, per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- VISTO che con delibera di Giunta Comunale 91 del 6 ottobre 2016 è stato approvato il Progetto Definitivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 89 del 14 novembre 2016 è stato aggiornato il Quadro Tecnico Economico del Progetto Definitivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo di € 500.000,00 approvato con delibera di Giunta Comunale 91 del 6 ottobre 2016 ;
- CONSIDERATO che è stato redatto il Documento Preliminare alla Progettazione per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 132 del 7 dicembre 2017 è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione Esecutiva e per l'espletamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza all'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo di € 32.441,01 oltre Previdenza ed Iva ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 70 del 13 luglio 2018 è stato

affidato l'incarico professionale di Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti all'Ingegnere Antonio Pasqualucci per un importo complessivo di € 3.743,65 oltre Previdenza ed Iva ;

- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 71 del 17 luglio 2018 è stato affidato l'incarico di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica all'Archeologo Francesco Bono per un importo complessivo di € 4.400,00 oltre Previdenza ed Iva ;
- VISTO che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale / Area Funzionale Patrimonio Archeologico ha rilasciato il Parere ai fini Archeologici, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., con nota del 10 ottobre 2016 protocollo 7280 ;
- VISTO che il Comune di Fonte Nuova – Ufficio Autorizzazione Paesaggistiche – ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., con determinazione 8 del 18 aprile 2017 ;
- VISTO che la Società Acea Ato 2 spa ha rilasciato il Parere Preventivo ai fini idraulici con nota del 31 marzo 2017 protocollo 83314;
- VISTO che la Società Perfor srl ha rimesso le Indagini Archeologiche e Stratigrafiche utilizzate per la redazione del Progetto Esecutivo ;
- VISTO che la Società Geo 3D srl ha rimesso le Indagini dei Sottoservizi utilizzate per la redazione del Progetto Esecutivo ;
- CONSIDERATO che con Verbale di Consegna del 23 maggio 2008 il tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 interna al centro abitato della località di Santa Lucia del Comune di Fonte Nuova, come individuato con delibera di Giunta Comunale 14 del 29 gennaio 2008, per un totale di km 3+450 è stata trasferita dall'exProvincia di Roma al Comune di Fonte Nuova, come puntualmente individuata nella planimetria allegata allo stesso verbale, pertanto la competenza sull'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione è del Comune di Fonte Nuova;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 53 del 2 agosto 2013 è stata identificata la categoria stradale di appartenenza del tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 per un totale di km 3+450 di tipo *E – strada urbana di quartiere* – ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2011 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 72 del 18 giugno 1980 e s.m.i., nonché, trasmessa alla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 6 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i. e dell'articolo 9 della Legge Regionale 72 del 18 giugno 1972 e s.m.i. con nota del 18 ottobre 2013 protocollo 24061 ;
- VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - resa dal Responsabile Unico del Procedimento Geometra Ottaviano Rossi ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

- VISTO che con delibera di Giunta Comunale 36 del 19 febbraio 2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- CONSIDERATO che con Decreto di Imposizione di Servitù del 4 maggio 2018 protocollo 9157 è stato stabilito a favore del Comune di Fonte Nuova la servitù sull'area sita in località Santa Lucia via Palombarese distinta in catasto al foglio 41 particella 3308 per una superficie di 233,70 metri quadrati, su una superficie complessiva di 3.876,00 metri quadrati, occorrenti per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – a carico della ditta Società Edil Condor srl, con sede legale in Fonte Nuova piazza Antonio Varisco, 3 codice fiscale 02902820584 partita iva 01132351006 R.E.A. 414715/RM, ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i., stabilito il passaggio del diritto di servitù sull'area sita in località Santa Lucia via Palombarese distinta in catasto al foglio 41 particella 3308 per una superficie di 233,70 metri quadrati al Comune di Fonte Nuova previa notifica ed esecuzione dalla data di immissione in possesso, e infine, stabilito l'immissione in possesso dell'area sita in località Santa Lucia via Palombarese distinta in catasto al foglio 41 particella 3308 per una superficie di 233,70 metri quadrati previa redazione del Verbale di Immissione in Possesso e del Verbale dello Stato di Consistenza del Bene per i giorni dal 7 giugno 2018 al 8 giugno 2018 dalle ore 11:00 alle ore 17:00, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. ;
- VISTO che il giorno 7 giugno 2018 è stato redatto il Verbale di Immissione in Possesso e del Verbale dello Stato di Consistenza del Bene in esecuzione del Decreto di Imposizione di Servitù del 4 maggio 2018 protocollo 9157, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i., in contraddittorio con la Società Edil Condor srl, con sede legale in Fonte Nuova piazza Antonio Varisco, 3 codice fiscale 02902820584 partita iva 01132351006 R.E.A. 414715/RM, dell'area sita in località Santa Lucia via Palombarese distinta in catasto al foglio 41 particella 3308 di superficie complessiva di 3.876,00 metri quadrati e soggetta a servitù per la superficie di 233,70 metri quadrati;
- CONSIDERATO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 14 del 22 febbraio 2018 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 32 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Verbale di Gara 1 del 21 marzo 2018 ed il Verbale di Gara 2 del 26 marzo 2018, redatti dalla Commissione Giudicatrice, e proposta l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - a favore dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957 % sul

prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al netto dei costi della sicurezza, ed infine, approvato che il prezzo complessivo dell'appalto espletato, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 45 del 30 aprile 2018, esecutiva a termini di legge, è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l'appalto per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957 % sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo le spiegazioni, presentate in data 26 aprile 2018 protocollo 8631, a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata in data 20 marzo 2018 protocollo 6131 al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 11 giugno 2018 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 445 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per i lavori di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 18 giugno 2018 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per i lavori di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 23 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Progetto di Completamento Funzionale per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo di € 500.000,00 ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 77 del 7 agosto 2018 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 57.636,05 oltre Iva corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 11 giugno 2018 repertorio 445 pari ad € 288.180,26 oltre Iva, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesta formalmente dall'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, con nota pervenuta in data 30 luglio 2018 protocollo 15823 conformemente all'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 11 giugno 2018 repertorio

445, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 57.636,05 con Polizza Fideiussoria numero 731.913.167 del 6 agosto 2018 stipulata con la Società Allianz spa - Agenzia di Viterbo 548 --, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 641 del 04 luglio 2019 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto-, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 45.068,99 di cui € 36.311,00 già soggetto al ribasso offerto ed € 8.757,99, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 927 del 02 ottobre 2019 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 168.040,65 di cui € 122.233,14 già soggetto al ribasso offerto ed € 45.807,40, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che l'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, ha rimesso gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori con nota del 27 maggio 2020 protocollo 17951;

VISTO che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, e dal Sig. Giuliano Serangeli, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500;

VISTO che l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;

VISTO che l'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i Materiali, Macchine e Componenti, dalla Relazione sul Conto Finale, dalla Dichiarazione di Conformità, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di Identificazione Rifiuti prodotti l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino

- strada provinciale Ortana km 16+500 ;
- VISTO che l'Ingegnere Antonio Pasqualucci ha rimesso il Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti con nota del 18 giugno 2020 protocollo 20223;
- VISTO che l'Archeologo Francesco Bono ha rimesso la Relazione Finale su tutta l'attività di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO che l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, ha rimesso la Garanzia Fideiussoria a copertura del pagamento della rata di saldo con nota del 15 luglio 2020 protocollo 23245;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 9 del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 20 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2017 l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 18 del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 21 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 codice 603.01.428/entrata e codice 904.22.109/uscita con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 18 del 4 aprile 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 29 del 8 giugno 2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 dove, in particolare, l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;
- VISTO che l'intervento in oggetto rappresenta il terzo lotto funzionale secondo la progettazione complessiva;
- RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per Realizzazione del Collettore

Fognario in località Santa Lucia – III lotto - .

- VISTO il Capitolato Speciale di Appalto ;
- VISTO il Contratto d’Appalto del 11 giugno 2018 repertorio 445;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale ;
- VISTO il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall’Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto-per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 345.687,94 per lavori, € 26.860,55 per economie ed € 127.451,51 per somme a disposizione della stazione appaltante .
- Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito :

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%

I - SOMME PER LAVORI		288.180,26			28.818,03	316.998,28	63%
-----------------------------	--	------------	--	--	-----------	------------	-----

Lavori Ante Gara							
	1	importo netto	258.364,09				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	7.252,70				
	3	importo costi della manodopera	67.502,15				
	4	totale		333.118,94			
A I	5	importo costi della sicurezza	48.191,38				76,56%
	6	totale		381.310,32			
	7	importo soggetto a pre ribasso	333.118,94				
	8	importo pre ribasso del 10,00%	33.311,89				
	9	totale		299.807,05			
	10	importo non soggetto a ribasso - costi della sicurezza	48.191,38				

11		totale		347.998,43			
12	iva 10%					34.799,84	
13		Totale					382.798,27
Lavori Post Gara							
1	importo netto		253.124,14				
2	importo oneri aziendali della sicurezza		4.630,00				
3	importo costi della manodopera		75.364,80				
4		totale		333.118,94			
5	importo costi della sicurezza		48.191,38				
A		totale		381.310,32			
2	7	importo soggetto a ribasso		333.118,94			63,40%
8	importo ribasso del 27,957%		93.130,06				
9		totale		239.988,88			
10	importo non soggetto a ribasso - costi della sicurezza		48.191,38				
11		totale		288.180,26			
12	iva 10%					28.818,03	
13		Totale					316.998,28

II - SOMME A DISPOSIZIONE	91.585,10	1.943,32	13.517,36	107.045,79	21%
----------------------------------	-----------	----------	-----------	------------	-----

Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010							
1	onorario - DM 143/2013		6.778,23				
B	2	previdenza 4%				271,13	
3		totale		7.049,36			1,72%
4	iva 22%					1.550,86	
5		Totale					8.600,22

Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010							
1	onorario - DM 17/06/2016		6.799,86				
C	2	previdenza 4%				271,99	
3		totale		7.071,85			1,73%
4	iva 22%					1.555,81	
5		Totale					8.627,66

Progettazione Esecutiva - Completamento Funzionale - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010							
1	onorario - DM 17/06/2016		1.025,53				
C	2	previdenza 4%				41,02	
3		totale		1.066,55			0,26%
4	iva 22%					234,64	
5		Totale					1.301,19

Direzione dei Lavori - exarticolo 147 del D.P.R. 207/2010							
1	onorario - DM 17/06/2016		15.724,68				
D	2	previdenza 4%				628,99	
3		totale		16.353,67			3,99%
4	iva 22%					3.597,81	
5		Totale					19.951,47
Direzione dei Lavori - Completamento Funzionale - exarticolo 147 del D.P.R. 207/2010							
2	1	onorario - DM 17/06/2016		2.371,53			0,60%

2	previdenza 4%			94,86		
3				2.466,39		
4	iva 22%				542,61	
5						3.009,00

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010						
1	onorario - DM 143/2013	163,00				
2	previdenza 4%			6,52		
3				169,52		
4	iva 22%				37,29	
5						206,81

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010						
1	onorario - DM 17/06/2016	2.833,28				
2	previdenza 4%			113,33		
3				2.946,61		
4	iva 22%				648,25	
5						3.594,87

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - exarticolo 151 del D.P.R. 207/2010						
1	onorario - DM 17/06/2016	7.083,19				
2	previdenza 4%			283,33		
3				7.366,52		
4	iva 22%				1.620,63	
5						8.987,15

Collaudo Tecnico - exarticolo 216 del D.P.R. 207/2010						
1	onorario - DM 17/06/2016	3.743,65				
2	previdenza 4%			149,75		
3				3.893,40		
4	iva 22%				856,55	
5						4.749,94

	4	iva 22%				129,18	
	5		Totale				716,37

Sorveglianza e Vigilanza Archeologica							
I	1	onorario - DM 17/06/2016	4.400,00				
	2	iva 22%				968,00	1,07%
	3	Totale				5.368,00	
Sorveglianza e Vigilanza Archeologica - Completamento Funzionale							
I	1	onorario - DM 17/06/2016	663,59				
	2	iva 22%				145,99	0,16%
	3	Totale				809,58	

Occupazione Area							
L	1	importo	5.000,00				1,00%
	2	Totale				5.000,00	

Imprevisti							
M	1	importo - 4,50% -	12.875,52				
	2	iva 10%				1.287,55	2,83%
	3	Totale				14.163,07	

Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016							
N	1	importo - 2% -	7.626,21				
	2	importo Regolamento Comunale - 1,80%	6.863,59				
	3	importo del 100% - Incentivi Funzioni Tecniche	6.863,59				
	4	importo del 100% - quota parte del 20%	1.372,72				
	5	importo del 100% - importo quota parte del 80%	5.490,87				
	6	importo R.U.P. - Regolamento Comunale - 70%	3.843,61				
	7	Totale				5.216,33	1,04%
Funzioni Tecniche - Completamento Funzionale - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016							
N	1	importo - 2% -	1.525,24				
	2	importo Regolamento Comunale - 1,80%	1.372,72				
	3	importo del 100% - Incentivi Funzioni Tecniche	1.372,72				
	4	importo del 100% - quota parte del 20%	274,54				
	5	importo del 100% - importo quota parte del 80%	1.098,17				
	6	importo R.U.P. - Regolamento Comunale - 70%	768,72				
	7	Totale				1.043,26	0,21%

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016							
O	1	importo - DM 17/06/2016	8.753,21				1,75%
	2	Totale				8.753,21	
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - Completamento Funzionale - articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016							
O	1	importo - DM 17/06/2016	1.750,64				0,35%
	2	Totale				1.750,64	

Spese di Pubblicità / Gara / Commissione							
P	1	importo	225,00				0,04%
	2	Totale				225,00	

Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - exarticolo 133 del D.P.R. 207/2010						
Q 1	1	importo - 3% -	0,00			0,00%
	2	Totale				0,00
Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - Completamento Funzionale - exarticolo 133 del D.P.R. 207/2010						
Q 2	1	importo - 3% -	0,00			0,00%
	2	Totale				0,00

Servitù						
R	1	importo	3.074,44			0,61%
	2	Totale				3.074,44

III - SOMME PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE						
			44.632,17		4.463,22	49.095,38 10%

Lavori						
S	1	importo netto	35.719,62			
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	1.002,71			
	3	importo costi della manodopera	9.332,38			
	4	totale		46.054,70		
	5	importo costi della sicurezza	11.452,98			
	6	totale		57.507,68		
	7	importo soggetto a ribasso	46.054,70			
	8	importo ribasso del 27,957%	12.875,51			
	9	totale		33.179,19		
	10	importo non soggetto a ribasso - costi della sicurezza	11.452,98			
	11	totale		44.632,17		
	12	iva 10%				4.463,22
	13	Totale				49.095,38

IV - ECONOMIE						
			26.860,55		0,00	26.860,55 5%

Economie						
T	1	importo	26.860,55			5,37%
	2	Totale				26.860,55

TOTALE						
			451.258,08	1.943,32	46.798,60	500.000,00 100%

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto-per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 345.687,94 di cui € 286.043,58 già soggetto al ribasso offerto ed € 56.644,94, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .
- Di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere Antonio Pasqualucci per Realizzazione del

Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- .

- Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- con termine dei lavori in data 11 maggio 2020 e pertanto in tempo utile .
- Di dare atto che sugli atti di Stato Finale dei Lavori per Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- è stata recuperata l'anticipazione del prezzo, in rapporto al progressivo andamento dei lavori, disposta con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 77 del 7 agosto 2018 .
- Di riconoscere all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500 codice fiscale 01659170565 partita iva 01659170565 R.E.A. 119576/VT, il saldo pari ad € 154.551,89 oltre Iva .
- Di liquidare all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500 codice fiscale 01659170565 partita iva 01659170565 R.E.A. 119576/VT, la fattura 165 del 18 giugno 2020 per € 170.007,08 .
- Di riconoscere all'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl con sede in Roma via Laurentina, 185 codice fiscale 10156161001 partita iva 10156161001 R.E.A. RM/1213613, il saldo pari ad € 26.788,90.
- Di riconoscere all'Ingegnere Antonio Pasqualucci, con sede in Guidonia Montecelio via Monte Nevoso, 6 codice fiscale PSQ NTN 56E26 A981L partita iva 00628651002, il saldo pari ad € 3.743,65 oltre Previdenza ed Iva .
- Di riconoscere all'Archeologo Francesco Bono, con sede in Roma via Bagnone, 60 codice fiscale BNO FNC 73L16 H501H partita iva 08028771007, il saldo pari ad € 690,13 .
- Di riconoscere alla Società Edil Condor srl, con sede in Fonte Nuova piazza Antonio Varisco, 3 codice fiscale 02902820584 partita iva 01132351006 R.E.A. RM/414715, l'indennità definitiva di servitù pari ad € 3.077,44 .
- Di riconoscere alla Società Edil Condor srl, con sede in Fonte Nuova piazza Antonio Varisco, 3 codice fiscale 02902820584 partita iva 01132351006 R.E.A. RM/414715, l'indennità di occupazione temporanea dell'area di cantiere pari ad € 5.000,00 .
- Di dare atto che l'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 500.000,00 è finanziato rispettivamente per € 483.909,35 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 6041683e per € 16.090,65 con fondi di Bilancio di Previsione.
- Di impegnare la somma complessiva di € 8.077,44 in favore Società Edil Condor srl sul capitolo codice 0904.22.019 impegno contabile n. 522.002 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2020.
- Di imputare la complessiva spesa di € 170.007,08 in favore dell'impresa Eurostrade Srl sul capitolo codice 0904.22.019 impegni contabili n. 496, n. 497, n. 522, n. 522.001 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2020, codice C.U.P. D33D15000180006.
- Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147**bis**comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

- Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III

Arch. Fulvio Elio Bernardo