

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 838/2022

Oggetto: Campo sportivo XII Apostoli: Adeguamento tecnologico e messa in sicurezza. Rendicontazione finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 21/12/2017 “Campo Sportivo Tendostruttura XII Apostoli: adeguamento tecnologico e messa in sicurezza”, è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnica ed Economica con Quadro Tecnico Economico di importo pari a Euro 99.000,00 previsti sui capitoli 0601.22.018 e 0601.22019;
- che con D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 (burl n. 65/2019)- “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, commi dal n. 46 al 50- Avviso pubblico “Sport in/ e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” è stata inserita la proposta progettuale di cui sopra come opera finanziata;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 15/11/2019 è stato approvato lo schema di atto di impegno trasmesso con nota prot. 26228 del 04/11/2019 per la concessione definitiva del finanziamento dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Culturale e Politiche Giovanili Area Interventi per lo sport;
- che con D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 (burl n. 65/2019)- “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, commi dal n. 46 al 50- Avviso pubblico “Sport in/ e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” è stata inserita la proposta progettuale di cui sopra come opera finanziata;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 15/11/2019 è stato approvato lo schema di atto di impegno trasmesso con nota prot. 26228 del 04/11/2019 per la concessione definitiva del finanziamento dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Culturale e Politiche Giovanili Area Interventi per lo sport;
- che la figura del Responsabile Unico del Procedimento è stata ricoperta dal Geom Davide Ceci;

Considerato

che con Determina Dirigenziale n. 1146 del 27 Novembre 2019 è stata affidata all’ing. Federico Rossi residente a Fonte Nuova in Via Nomentana, n. 599, C.F.: RSSFRC81P17H501K, la progettazione definitiva/esecutiva, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e direzione lavori, per i lavori di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza “Campo sportivo Tendostruttura XII Apostoli” CIG: Z042ABDEA3;

che in data 18/12/2019 con prot. 31357 il tecnico incaricato ha presentato il progetto definitivo/Esecutivo composto dai seguenti allegati:

1. Relazione Tecnica;
2. Elaborati Grafici:
 - 2.1. Rilievo dello stato di fatto;
 - 2.2. Rettangolo di gioco;
 - 2.3./2.3a. Locale spogliatoio e servizi annessi;
 - 2.4. Copertura a tamponamento perimetrale;
3. Piano di manutenzione – fascicolo dell'opera;
4. Piano di sicurezza e coordinamento;
5. Quadro di incidenza della manodopera;
6. Computo metrico estimativo;
7. Quadro economico;
8. Cronoprogramma;
9. Elenco e analisi dei prezzi;
10. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Considerato inoltre che il Quadro Tecnico Economico prevede una spesa complessiva di € 99.000,00 così ripartita:

A.	IMPORTO LAVORI	
A1.	LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) a corpo	€ 72.136,49
A2.	ONERI SICUREZZA	€ 3.339,83
A3.	TOTALE A – IMPORTO LAVORI	€ 75.476,32
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	-
B1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-
B2.	Rilievi, accertamenti ed indagini	-
B3.	Allacciamenti ai pubblici esercizi	-
B4.	Imprevisti	€ 2.579,58
B5.	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (RUP e collaboratori) 2% di A3	€ 1.509,53
B6.	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 7.500,00
B7.	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza	€ 3.333,60
B8.	Attività di supporto al RUP	-

B9.	Versamento per attività di vigilanza	€ 250,00
B10.	Spese per pubblico appalto	€ 370,00
B11.	Spese per prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	-
B12.	Spese per Inarcassa 4% di (B6+B7)	€ 433,34
B13.	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.976,05
	TOTALE A + B	€ 91.452,37
B14.	IVA su lavori 10% di A3	€ 7.547,63
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 99.000,00

Vista la determina dirigenziale 13/09/2019 con la quale si approvava il progetto definitivo/ esecutivo.

Considerato che per l'opera denominata "Lavori di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza Campo Sportivo Tendostruttura XII Apostoli":

- con determina dirigenziale n.1379 del 30.12.19, è stata indetta sul portale telematico dell'Ente, denominato "Piattaforma TuttoGare PA", la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- alla data di scadenza fissata per il 15.01.2020 le ditte invitate con nota prot. 32518 del 31.12.19 non hanno presentato offerte;
- con successiva determina dirigenziale n. 72 del 23.01.2020, è stata indetta una nuova procedura di gara con le medesime modalità di cui sopra per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- alla data di scadenza di questa ulteriore procedura di affidamento le ditte invitate non hanno presentato offerte;

Premesso quanto sopra l'Amministrazione comunale, come comunicato alla Regione Lazio con nota prot.6275 del 21/02/2020, al fine di procedere celermente con l'affidamento dei lavori ha valutato di suddividere le lavorazioni come segue:

- fornitura e posa in opera dell'involucro pressostatico (telo di copertura);
- lavori edili di messa in sicurezza e riqualificazione interna (spogliatoi);

e in virtù della suddetta suddivisione, il quadro economico è stato rimodulato come di seguito:

A.	IMPORTO LAVORI	
A1.	LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) a corpo	€ 37.236,67
A2.	ONERI SICUREZZA	€ 1.959,82
A3.	TOTALE A – IMPORTO LAVORI	€ 39.196,49
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	-
B1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-
B.2	Fornitura e posa in opera di involucro pressostatico (telo di copertura) e ripristino pavimentazione sportiva	€ 32.940,00
B3.	Rilievi, accertamenti ed indagini	-
B4.	Allacciamenti ai pubblici esercizi	-
B5.	Imprevisti iva inclusa	€ 985,41
B6.	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (RUP e collaboratori) 2% di A3+B2 Di cui 80% per il personale interno pari ad € 1.155,77 Di cui 20% per acquisto strumentazione tecnica pari ad € 288,95	€ 1.444,72
B7.	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 7.500,00
B8.	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.333,60
B.9	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso iva ed oneri previdenziali	€ 2.000,00
B10.	Attività di supporto al RUP	-
B11.	Versamento per attività di vigilanza	€ 0,00
B12.	Spese per pubblico appalto	€ 0,00
B13.	Spese per prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	-
B14.	Spese per Inarcassa 4% di (B6+B7)	€ 433,34
B15.	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.637,07
	TOTALE A + B	€ 87.833,56
B16.	IVA su lavori 10% di A3	€ 3.919,64
B17.	IVA su fornitura 22% di B2	€ 7.246,80
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 99.000,00

Vista la Determina Dirigenziale n. 550 del 28/05/2020 di Incarico per redazione Piano di Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza campo sportivo Tendostruttura XII Apostoli, al Geom. Filippo Morcone, con studio in Fonte Nuova, Via della Torre n.87;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 534 del 25/05/2020 sono stati affidati alla ditta S.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Via Giuseppe Parini n.32 , Fonte Nuova (Rm), C.F. 04215461007, i lavori in oggetto, per un importo pari ad € 36.491,94 al netto del ribasso del 2% sull'importo a base di gara di € 37.236,67, oltre iva 10% pari ad € 3.845.18 ed oneri pari ad € 1.959,82 per un totale complessivo di € 42.296,94;

Visto che con determina n. 520 del 20/05/2020 sono stati affidati alla ditta TENSINT S.r.l. - Via Caio Mario, n.58/a - 20153 Milano (Mi), C.F./Partita Iva 06470550960, la fornitura e la posa in opera di una membrana di copertura del campo sportivo sito in Via XII Apostoli, per la somma di € 32.940,00 oltre iva al 22% pari ad € 7.246,80 per un importo complessivo di € 40.186,80;

Considerato che con nota prot. 36256 del 11/11/2020 l'Ing. Federico Rossi presentava un'integrazione al progetto Esecutivo con modifiche di modesta entità senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi del DM 49/2018 art.8 comma 7, composta dai seguenti elaborati:

- 1 . Relazione Tecnica.-
2. Elaborati Progettuali .- (rettangolo di gioco - Locale spogliatoio e servizi annessi).
3. Computo Metrico Estimativo

Visto il verbale del giorno 12 novembre 2020 di validazione del progetto ad integrazione del progetto Esecutivo, di cui sopra, con modifiche di modesta entità senza variazione dell'importo contrattuale approvato con D.D. 1334 del 16/12/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ceci Davide e dal Dirigente del Settore III -OO.PP. Arch. Fulvio Elio Bernardo.

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Federico Rossi ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa lo Stato Finale dei Lavori, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n.41661 del 28/12/2020 e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Relazione sul conto finale, Certificato di Ultimazione lavori, Certificato di Regolare Esecuzione (Lavori edili - Ditta S.C. Costruzioni

s.r.l.);

Preso atto il Direttore dei Lavori Ing. Federico Rossi ha trasmesso Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al Protocollo dell'Ente con il n.41661 del 28/12/2020 relativo alla fornitura e posa in opera del Manto di copertura ad opera della ditta Tensint s.r.l. ;

Atteso che i lavori edili ad opera della ditta S.C. Costruzioni sono stati ultimati in data 12/12/2020 come si evince dal Certificato di Ultimazione lavori;

Atteso che i lavori di posa in opera del manto di copertura ad opera della ditta Tensint s.r.l. sono stati ultimati in data 19/10/2020 come si evince dal Certificato di Ultimazione lavori;

Accertata la regolarità della documentazione sopra richiamata da parte del RUP e depositata agli Atti di Settore;

Preso atto che dai contenuti degli atti contabili finali della ditta S.C. Costruzioni s.r.l. di cui sopra, emerge che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

Che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;

Che la somma di spesa per l'esecuzione rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1467 del 30/12/2020 si approvava lo Stato Finale dei Lavori;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1314/2021 per Approvazione competenze per le Funzioni Tecniche svolte dai dipendenti nei contratti pubblici di lavori;

Considerato che non ci sono state anticipazioni o SAL intermedi;

Viste le Fatture/Determinazioni di Liquidazione/Mandati di Pagamento:

1) Fattura n. 10/1 - Determina di Liquidazione n. 126 del 19/07/2021 a favore del Geom. Morcone Filippo per Incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 1.687,73 oltre Iva pari ad € 312,25 per un totale di € 1.999,98 - Mandato di Pagamento n. 4177 del 20/08/2021 (Fondi propri dell'Ente);

- 2) Fattura n.7 - Determina di Liquidazione n. 23 del 02/02/2021 a favore della Ditta Tensint s.r.l. per la fornitura e la posa in opera di membrana geodetica - campo sportivo XII Apostoli pari ad € 32.940,00 oltre Iva pari ad € 7.246,80 per un totale di € 40.186,80 - Mandato di Pagamento n. 789 del 09/02/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 3) Fattura n. 4/1 - Determina di Liquidazione n.43 del 18/02/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 32.840,91 oltre Iva pari ad € 3.284,09 per un totale di € 36.125,00 - Mandato di Pagamento n. 1738 del 06/04/2021 (Fondi regionali);
- 4) Fattura n. 4/1 - Determina di Liquidazione n.43 del 18/02/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 1.330,18 oltre Iva pari ad € 133,02 per un totale di € 1.463,20 - Mandato di Pagamento n. 1739 del 06/04/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 5) Fattura n 4/1 - Determina di Liquidazione n.82 del 19/04/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 2.370,96 oltre Iva pari ad € 237,10 per un totale di € 2.608,06 - Mandato di Pagamento n. 2107 del 26/04/2021 (Fondi Regionali);
- 6) Fattura n 4/1 - Determina di Liquidazione n.82 del 19/04/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 1.909,71 oltre Iva pari ad € 190,97 per un totale di € 2.100,68 - Mandato di Pagamento n. 2108 del 26/04/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 7) Fattura n. FPA 5/21 - Determina di Liquidazione n.80 del 19/04/2021 a favore dell'Ing. Federico Rossi per incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e collaudo pari ad € 3.766,94 - Mandato di Pagamento n. 2106 del 26/04/2021 (Fondi Regionali);
- 8) Fattura n. FPA 2/20 - Determina di Liquidazione n.110 del 01/07/20220 a favore dell'Ing. Federico Rossi per incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e collaudo pari ad € 7.500,00 - Mandato di Pagamento n. 3172 del 04/08/2020 (Fondi Regionali);
- 9) Determina di Liquidazione n. 5 del 03/01/2022 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad € 693,47 - Mandato di Pagamento n. 1627 del 17/03/2022 (Fondi propri dell'Ente);
- 10) Determina di Liquidazione n. 9 del 05/01/2022 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad € 288,95 - Mandato di Pagamento n. 1604 del 17/03/2022 (Fondi propri dell'Ente);

Visto il decreto prot. 25230 del 01/08/2022 con il quale veniva conferita la Posizione organizzativa per il Servizio LL.PP. - Edilizia scolastica all'Ing. Salvatore Ventriglia e contestualmente, lo stesso veniva individuato fino al 30/09/2022 sostituto del Dirigente Pro Tempore per il medesimo Servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Quadro Tecnico Economico dei lavori di "Adeguamento tecnologico e messa in sicurezza Tensostruttura XII Apostoli" definitivamente assestato e finale per l'importo complessivo di euro 99.000,00, così ripartito:

A.	IMPORTO LAVORI	
A1.	LAVORI CON RIBASSO DEL 2,00% (a corpo)	€ 36.491,94
A2.	ONERI SICUREZZA	€ 1.959,82
A3.	TOTALE A – IMPORTO LAVORI	€ 38.451,76
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	-
B1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-
B.2	Fornitura e posa in opera di involucro pressostatico (telo di copertura) e ripristino pavimentazione sportiva	€ 32.940,00
B3.	Rilievi, accertamenti ed indagini	-
B4.	Allacciamenti ai pubblici esercizi	-
B5.	Imprevisti iva inclusa	-
B6.	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (RUP e collaboratori) Di cui € 693,47 per il personale interno Di cui € 288,95 per acquisto strumentazione tecnica	€ 982,42
B7.	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 7.500,00
B8.	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.333,60
B.9	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso iva ed oneri previdenziali	€ 2.000,00
B10.	Attività di supporto al RUP	-
B11.	Versamento per attività di vigilanza	€ 0,00
B12.	Spese per pubblico appalto	€ 0,00

B13.	Spese per prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	-
B14.	Spese per Inarcassa 4% di (B7+B8)	€ 433,34
B15.	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.189,36
	TOTALE A + B	€ 85.641,12
B16.	IVA su lavori 10% di A3	€ 3.845,18
B17.	IVA su fornitura 22% di B2	€ 7.246,80
	ECONOMIE	€ 2.266,90
	COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 99.000,00

3. Di approvare la rendicontazione delle spese per i “Lavori di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza campo sportivo Tensostruttura XII Apostoli” come di seguito riportato:

- 1) Fattura n. 10/1 - Determina di Liquidazione n. 126 del 19/07/2021 a favore del Geom. Morcone Filippo per Incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 1.687,73 oltre Iva pari ad € 312,25 per un totale di € 1.999,98 - Mandato di Pagamento n. 4177 del 20/08/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 2) Fattura n.7 - Determina di Liquidazione n. 23 del 02/02/2021 a favore della Ditta Tensint s.r.l. per la fornitura e la posa in opera di membrana geodetica - campo sportivo XII Apostoli pari ad € 32.940,00 oltre Iva pari ad € 7.246,80 per un totale di € 40.186,80 - Mandato di Pagamento n. 789 del 09/02/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 3) Fattura n. 4/1 - Determina di Liquidazione n.43 del 18/02/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 32.840,91 oltre Iva pari ad € 3.284,09 per un totale di € 36.125,00 - Mandato di Pagamento n. 1738 del 06/04/2021 (Fondi regionali);
- 4) Fattura n. 4/1 - Determina di Liquidazione n.43 del 18/02/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 1.330,18 oltre Iva pari ad € 133,02 per un totale di € 1.463,20 - Mandato di Pagamento n. 1739 del 06/04/2021 (Fondi propri dell'Ente);
- 5) Fattura n 4/1 - Determina di Liquidazione n.82 del 19/04/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 2.370,96 oltre Iva pari ad € 237,10 per un totale di € 2.608,06 - Mandato di Pagamento n. 2107 del 26/04/2021 (Fondi Regionali);
- 6) Fattura n 4/1 - Determina di Liquidazione n.82 del 19/04/2021 a favore della Ditta S.C. Costruzioni s.r.l. per i lavori edili presso il campo sportivo XII Apostoli pari ad € 1.909,71 oltre Iva pari ad € 190,97 per un totale di € 2.100,68 - Mandato di Pagamento n. 2108 del

26/04/2021 (Fondi propri dell'Ente);

7) Fattura n. FPA 5/21 - Determina di Liquidazione n.80 del 19/04/2021 a favore dell'Ing. Federico Rossi per incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e collaudo pari ad € 3.766,94 - Mandato di Pagamento n. 2106 del 26/04/2021 (Fondi Regionali);

8) Fattura n. FPA 2/20 - Determina di Liquidazione n.110 del 01/07/20220 a favore dell'Ing. Federico Rossi per incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e collaudo pari ad € 7.500,00 - Mandato di Pagamento n. 3172 del 04/08/2020 (Fondi Regionali);

9) Determina di Liquidazione n. 5 del 03/01/2022 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad € 693,47 - Mandato di Pagamento n. 1627 del 17/03/2022 (Fondi propri dell'Ente);

10) Determina di Liquidazione n. 9 del 05/01/2022 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad € 288,95 - Mandato di Pagamento n. 1604 del 17/03/2022 (Fondi propri dell'Ente);

4. Di dare atto che la spesa effettivamente occorsa e rendicontata per i lavori di "Adeguamento tecnologico e messa in sicurezza Tensostruttura XII Apostoli" è pari ad euro 96.733,08;

5. Di dare atto altresì che sono state conseguite economie di spesa per una somma complessiva di euro 2.266,92;

6. Di comunicare la presente rendicontazione, con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: politichegiovaniisport@regione.lazio.legalmail.it della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport;

7. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore.

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Tecnico

Geom. Davide Ceci

Il Responsabile del Servizio

Pro Tempore

Ing. Salvatore Ventriglia