

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 602/2021**

**Oggetto:** Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto.  
Approvazione Stato Finale dei Lavori.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D36G13000000006

C.I.G. 7205015677

C.I.G. ZAA2EBD611

C.I.G. Z1A0C35AEA

C.I.G. ZDB15D6C49

- PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale 109 del 4 dicembre 2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 477.004,35 per lavori ed € 172.995,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 125 del 16 novembre 2018 è stato approvato il Progetto di Completamento Funzionale, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 440.434,20 (€ 367.480,35 + € 72.953,86) per lavori ed € 209.565,80 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 128 del 4 novembre 2013 e con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 79 del 8 febbraio 2019 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza all'Architetto Roberto Pinci per un importo complessivo di € 46.052,16 oltre Previdenza ed Iva ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 78 del 26 agosto 2015 e con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 79 del 8 febbraio 2019 è stato affidato l'incarico professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo all'Ingegnere Luigi Serio per un importo complessivo di € 4.500,42 oltre Previdenza ed Iva ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 13 del 21 marzo 2017 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori, il Certificato di Collaudo Statico e il Collaudo Tecnico Amministrativo per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto – quali opere collegate in continuità funzionale per l'esecuzione delle opere di realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 91 del 29 luglio 2019 è stata disposta la Risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – stipulato con l'impresa 2C Costruzioni srl, con sede in Sant'Angelo Romano via Palombarese km 28+000 codice fiscale 08941961008 partita iva 08941961008 R.E.A. RM/1129072, in data 2 maggio 2018 repertorio 444, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Roma 3 - in data 18 maggio 2018 serie 1T numero 12620, e successivo

in data 13 febbraio 2019 repertorio 449, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Roma 3 -in data 18 febbraio 2019 serie 1T numero 4093, per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ed in particolare per grave negligenza dell'appaltatore all'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ;

CONSIDERATO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 351 del 27 marzo 2020 è stato :

- approvato il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione Riservata sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui 261.615,35 per lavori eseguiti, € 178.818,85 per lavori da eseguire, € 39.849,99 per Attrezzature Automazione Parcheggio ed € 169.715,81 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,redatto dall'Ingegnere Luigi Serio, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 261.615,35 di cui € 145.880,92 già soggetto al ribasso offerto ed € 6.856,65, quale oneri della sicurezza, € 20.080,25, quali costi della sicurezza, € 88.797,53, quale manodopera, non soggetti a ribasso;
- stabilito di procedere immediatamente ad attivare la procedura per l'interpello ed eventuale affidamento dei lavori per il completamento del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – alla successiva impresa utilmente classificata nell'originaria gara espletata in data 6 novembre 2017 agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario aggiudicatario ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 441 del 27 aprile 2020 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori di completamento del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, al prezzo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari ad € 178.818,85 di cui € 104.050,17 già soggetti al ribasso offerto ed € 4.890,54, quali oneri aziendali della sicurezza, € 6.542,95, quali costi della sicurezza, ed € 63.335,19, quali costi della manodopera, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 18 maggio 2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 454 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 178.818,85 di cui € 104.050,17 già soggetti al ribasso offerto ed € 4.890,54, quali oneri aziendali della sicurezza, € 6.542,95, quali costi della sicurezza, ed € 63.335,19, quali costi della manodopera, non soggetti a

- ribasso;
- VISTO che in data 25 maggio 2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –;
- VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 697 del 9 luglio 2020 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 35.763,77 corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 18 maggio 2020 repertorio 454 pari ad € 178.818,85, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesta formalmente dall'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, con nota del 8 giugno 2020 protocollo 19021 conformemente all'articolo 14 del Contratto d'Appalto del 18 maggio 2020 repertorio 454, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 35.782,00 con Polizza Fideiussoria numero 40010291014464 del 29 giugno 2020 stipulata con la Società Tua Assicurazioni spa, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 968 del 1 ottobre 2020 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 65.456,19 di cui € 37.054,81 già soggetto al ribasso offerto ed € 1.741,64, quale oneri della sicurezza, € 4.104,53, quali costi della sicurezza, € 22.555,21, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 1443 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 136.163,69 di cui € 79.764,15 già soggetto al ribasso offerto ed € 3.748,59, quale oneri della sicurezza, € 4.104,53, quali costi della sicurezza, € 48.546,42, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 1087 del 27 ottobre 2020 sono stati affidati all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, la realizzazione delle Attrezzature per l'Automazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 34.772,91 di cui € 32.919,42 già soggetti a ribasso offerto del 13,36% ed € 1.853,49, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO che l'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha rimesso gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, l'aggiornamento degli Elaborati di Progetto Esecutivo e l'aggiornamento dei Manuali d'Uso e

Manutenzione, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale, con nota pervenuta in data 21 aprile 2021 protocollo 12604;

VISTO che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Finale Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza, e dal Geom. Felice Rossetti, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Edil Roma srl con sede in Roma viale Trieste, 174;

VISTO che l'impresa Edil Roma srl con sede in Roma viale Trieste, 174, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espressa alcuna riserva in merito ;

CONSIDERATO che l'Ingegnere Luigi Serio, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, ha rimesso gli atti di Collaudo Tecnico Amministrativo, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale, con nota pervenuta in data 12 maggio 2021 protocollo 14995 ;

VISTO gli atti relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo, composti dai Verbali di Visita, dai Verbali delle Prove degli Impianti, dal Certificato Tecnico Funzionale degli Impianti e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Luigi Serio, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, e dal Geom. Felice Rossetti, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Edil Roma srl con sede in Roma viale Trieste, 174;

VISTO che l'impresa Edil Roma srl con sede in Roma viale Trieste, 174, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo non ha espressa alcuna riserva in merito ;

VISTO che l'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha rimesso la Relazione Riservata sul Conto Finale, il Verbale di Accettazione di tutti i Materiali, Macchine e Componenti, il Computo Metrico Comparativo ed il Giornale dei Lavori, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale, con nota pervenuta in data 21 aprile 2021 protocollo 12600 ;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 51 del 21 maggio 2021 è stato :

- approvato il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione Riservata sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 261.615,35 per lavori eseguiti dall'impresa 2C Costruzioni srl, € 178.818,85 per lavori eseguiti dall'impresa Edil Roma srl, € 34.772,91 per Attrezzature Automazione Parcheggio, € 145.513,59 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 29.279,30 per economie non utilizzate ;
- approvato il Quadro Tecnico Economico Finale, il Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere

Luigi Serio, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 178.818,85 di cui € 104.050,17 già soggetto al ribasso offerto ed € 4.890,54, quale oneri della sicurezza, € 6.542,95, quali costi della sicurezza, € 63.335,19, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;

- approvato il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza ;

per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –;

VISTO che l'impresa Edil Roma srl con sede in Roma viale Trieste, 174, ha rimesso la Garanzia Fideiussoria a copertura del pagamento della rata di saldo e la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità con nota pervenuta in data 14/06/2021 protocollo 18869;

VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che il Dirigente del Settore III – Opere Pubbliche - ha verificato che sussistono le condizioni per approvare lo Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare lo Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 89 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e i relativi aggiornamenti annuali Elenco 2021 ;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 91 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 ;

CONSIDERATO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – ha comunicato con nota del 12 luglio 2012 protocollo 307509 la concessione di un contributo pari ad € 455.000,00, a fronte di un investimento complessivo pari ad € 650.000,00, ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale 4 del 28 aprile 2006 con D.D. A03129 del 13 aprile 2012 per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto - ;

CONSIDERATO altresì, che la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità / Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi – con determinazione dirigenziale G01081 del 7 febbraio 2019 ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle economie avute in sede di gara, pari ad € 109.524,00 + € 10.952,40, per il completamento funzionale per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto –, ai sensi dell'articolo 93 comma 4 della Legge Regionale 6 del 7 giugno 1999 come modificato

- dall'articolo 1 comma 40 della Legge Regionale 3 del 10 agosto 2010;
- VISTO che l'opera in oggetto rappresenta il secondo lotto funzionale secondo la progettazione complessiva approvata con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 1 del 25 gennaio 2008 ;
- RITENUTO pertanto, di approvare lo Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – .
- VISTO l'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto ;
- VISTO l'articolo 15 del Contratto d'Appalto del 18 maggio 2020 repertorio 454;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale ;
- VISTO il Decreto Sindacale del 16/03/2020 protocollo 8984.

## **DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale 51 del 21 maggio 2021 è stato :

- approvato il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione Riservata sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 261.615,35 per lavori eseguiti dall'impresa 2C Costruzioni srl, € 178.818,85 per lavori eseguiti dall'impresa Edil Roma srl, € 34.772,91 per Attrezzature Automazione Parcheggio, € 145.513,59 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 29.279,30 per economie non utilizzate ;
- approvato il Quadro Tecnico Economico Finale, il Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere Luigi Serio, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 178.818,85 di cui € 104.050,17 già soggetto al ribasso offerto ed € 4.890,54, quale oneri della sicurezza, € 6.542,95, quali costi della sicurezza, € 63.335,19, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;
- approvato il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza ;

per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – II lotto – .

- Di approvare lo Stato Finale dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 178.818,85 di cui € 104.050,17 già soggetto al ribasso offerto ed € 4.890,54, quale oneri della sicurezza, € 6.542,95, quali costi della sicurezza, € 63.335,19, quale manodopera, non soggetti a ribasso.
- Di dare atto altresì, che sullo Stato Finale dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto - è stata recuperata l'anticipazione del prezzo, in rapporto al progressivo andamento dei lavori, disposta con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche - 697 del 9 luglio 2020.
- Di riconoscere all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174 codice fiscale 04339021000 partita iva 04339021000 R.E.A. RM/757568, il pagamento dello Stato Finale dei Lavori pari ad € 34.124,13 oltre Iva 10% pari ad € 3.412,41 per un totale di € 37.536,54 ai sensi dell'articolo 15 del Contratto d'Appalto del 18 maggio 2020 repertorio 454.
- Di liquidare all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174 codice fiscale 04339021000 partita iva 04339021000 R.E.A. RM/757568, la fattura 24 del 15/04/2021 per € 37.536,54 .
- Di approvare lo Stato Finale dei Lavori per la realizzazione delle Attrezzature per l'Automazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto - redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 34.772,91 di cui € 32.919,42 già soggetti a ribasso offerto del 13,36% ed € 1.853,49, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Di riconoscere all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174 codice fiscale 04339021000 partita iva 04339021000 R.E.A. RM/757568, il pagamento dello Stato Finale dei Lavori pari ad € 34.772,91 oltre Iva 10% pari ad € 3.477,29 per un totale di € 38.250,20 ai sensi dell'articolo 15 del Contratto d'Appalto del 18 maggio 2020 repertorio 454.
- Di liquidare all'impresa Edil Roma srl, con sede in Roma corso Trieste, 174 codice fiscale 04339021000 partita iva 04339021000 R.E.A. RM/757568, la fattura 14 del 10/03/2021 per € 38.250,20 .
- Di approvare l'attività professionale dell'Architetto Roberto Pinci, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 89 iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma con il numero 8858, di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto - per un importo complessivo di € 46.052,16 oltre Previdenza ed Iva conformemente al Disciplinare di Incarico Professionale .
- Di riconoscere all'Architetto Roberto Pinci, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 89 iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma con il numero 8858, il pagamento del saldo dell'attività professionale di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza pari ad € 2.026,74 oltre Previdenza ed Iva come da Disciplinare di Incarico Professionale .
- Di liquidare all'Architetto Roberto Pinci, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 89 iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma con il numero 8858, la fattura 10 del 17/05/2021 per € 2.571,53.
- Di approvare l'attività professionale dell'Ingegnere Luigi Serio, con sede in Roma piazza Enrico Cosenz, 2

iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma con il numero 27208, di Collaudatore Tecnico Amministrativo per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - II lotto – per un importo complessivo di € 4.500,42 oltre Previdenza ed Iva conformemente al Disciplinare di Incarico Professionale .

Di riconoscere all'Ingegnere Luigi Serio, con sede in Roma piazza Enrico Cosenz, 2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma con il numero 27208, il pagamento del saldo dell'attività professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo pari ad € 4.500,42 oltre Previdenza ed Iva come da Disciplinare di Incarico Professionale .

Di liquidare all'Ingegnere Luigi Serio, con sede in Roma piazza Enrico Cosenz, 2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma con il numero 27208, la fattura 14del 17/05/2021 per € 5.710,13 .

Di dare atto inoltre, che l'intervento in oggetto è finanziato per € 455.000,00 con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti –,giusta D.D. A03129 del 13 aprile 2012 e D.D. A05464 del 1 luglio 2013,e per € 195.000,00 con fondi di Bilancio Comunale Anno 2013 attraverso la devoluzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Di imputare la complessiva spesa di € 37.536,54 sul capitolo codice 1005.22.010/uscita impegno contabile 543/2018 per € 16.108,57 ed impegno contabile 541.007/2018 per € 21.427,97 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2021, parte residui, codice C.U.P. D36G1300000006 codice C.I.G. 7205015677.

Di imputare la complessiva spesa di € 38.250,20 sul capitolo codice 1005.22.010/uscita impegno contabile 541.008/2018 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2021, parte residui, codice C.U.P. D36G1300000006 codice C.I.G. ZAA2EBD611.

Di imputare la complessiva spesa di € 2.571,53 sul capitolo codice 1005.22.010/uscita impegno contabile 541.003/2018 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2021, parte residui, codice C.U.P. D36G1300000006 codice C.I.G. Z1A0C35AEA.

Di imputare la complessiva spesa di € 5.710,13 sul capitolo codice 1005.22.024/uscita impegno contabile 59/207 per € 4.448,74 e sul capitolo 1005.22.010/uscita impegno contabile 541.004/2018 per € 1.261,39 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2021, parte residui, codice C.U.P. D36G1300000006 codice C.I.G. ZDB15D6C49 .

Di dare atto infine, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147**bis** comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Dirigente del Settore III  
Arch. Fulvio Elio Bernardo

