

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 415/2021**

**Oggetto:**

Lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise." - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - CIG: Z922EDE012

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso

che con determina dirigenziale n. 1068 del 23/10/2020 è stata approvata la documentazione tecnico amministrativa relativa ai lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise," redatta dal Geom. Andrea Boccali, per un importo totale del Q.T.E. pari ad euro 10.652,36 secondo la seguente ripartizione:

<b>A)</b>	<b>TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui</b>	<b>A1)+A2)</b>	<b>8.234,95</b>	<b>€</b>
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		7.823,20	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		411,75	€
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>2.417,41</b>	<b>€</b>
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		0,00	€
B2)	Imprevisti		1.299,29	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi			€
B4.1)	Progettazione definitiva			€
B4.2)	Progettazione esecutiva			€
B4.3)	Esecuzione dei lavori e sicurezza			€
B4.4)	Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			€
B4.5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	164,70	€
B6)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
B7)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara		0,00	€
<b>B9) I.V.A. ed altre imposte</b>				
B9.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4)		€
B9.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	823,50	€
B9.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	129,93	€
B9.5)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
B9.6)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4) +B9.1)		€
B9.7)	IVA su spese per pubblicità	22% di B7)	0,00	€
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>A) + B)</b>	<b>10.652,36</b>	<b>€</b>

VISTO

che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n. 1217 del 24 novembre 2020 sono stati affidati i lavori affidati, a seguito di procedura di gara informale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, i lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise" all'operatore economico Bruni CO.GE. Srl, C.F./P.IVA 14052401008, con sede in Via Monte Vettore nn. 12/14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), che ha offerto un ribasso percentuale del 15,04% per un importo dei lavori pari ad euro 6.646,59 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 411,75 per un importo di contratto pari ad euro 7.058,34 oltre IVA al 10% pari ad euro 705,83 per un importo complessivo di euro 7.764,17, come da quadro tecnico economico rimodulato di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui</b>	<b>A1)+A2)</b>	<b>7.058,34</b>	<b>€</b>
A1)	LAVORI CON RIBASSO DEL 15,04%		6.646,59	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		411,75	€
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>2.299,75</b>	<b>€</b>
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		0,00	€
B2)	Imprevisti		1.299,29	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi			€
B4.1)	Progettazione definitiva			€
B4.2)	Progettazione esecutiva			€
B4.3)	Esecuzione dei lavori e sicurezza			€
B4.4)	Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			€
B4.5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	164,70	€
B6)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
B7)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara		0,00	€
<b>B9)</b>	<b>I.V.A. ed altre imposte</b>			
B9.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4)		€
B9.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	705,83	€
B9.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	129,93	€
B9.5)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
B9.6)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4) +B9.1)		€
B9.7)	IVA su spese per pubblicità	22% di B7)	0,00	€
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>		<b>1.294,28</b>	
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>A) + B) + C)</b>	<b>10.652,36</b>	<b>€</b>

VISTO

che in data 17 gennaio 2021 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Boccali e la ditta Bruni CO.GE. Srl, C.F./P.IVA 14052401008, con sede in Via Monte Vettore nn. 12/14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM);

VISTO

l'Ordine di Servizio n° 1 del 18/03/2021, con cui si autorizzava l'impresa Bruni CO.GE. ad effettuare ulteriori interventi, scaturiti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, per l'importo di € 176,36 oltre IVA 10%;

VISTO

che in data 24 marzo 2021 sono stati ultimati i lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise" e redatto il conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 23 marzo 2021 per l'importo finale di € 7.958,17 così ripartito:

Importo netto approvato	€ <b>7.058,34</b>
imprevisti	€ <b>176,36</b>
Ritenute	€ 0
<b>Totale autorizzato</b>	<b>€ <u>7.234,70</u></b>
IVA 10%	€ 723,47
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ <u>7.958,17</u></b>

VISTO

che in data 24 marzo 2021 per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise" è stato redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Boccali, il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, e sottoscritto senza riserve dall'impresa ditta Bruni CO.GE. Srl, C.F./P.IVA 14052401008, con sede in Via Monte Vettore nn. 12/14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), da cui risulta un credito a favore dell'impresa, non essendo state pagate rate in acconto, di € 7.234,70, oltre IVA 10% pari ad € 723,47 per un totale di € 7.958,17;

CONSIDERATO

che il Direttore dei Lavori ha redatto la documentazione tecnico amministrativa relativa allo Stato Finale dei lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise", costituita dai seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Conto finale dei lavori;

#### VERIFICATA

la contabilità finale predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata dall'Appaltatore senza riserve dell'importo € 7.234,70, di cui oneri per la sicurezza per € 411,75, oltre IVA al 10% pari ad € € 723,47 per un totale di € 7.958,17 e che tale somma totale di spesa per i lavori di che trattasi rientra nei limiti degli importi autorizzati dalla Stazione Appaltante;

#### ACCERTATA

la regolarità della documentazione contabile dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori;

#### VISTA

La dichiarazione di conformità degli impianti n. 6/2021 prodotta dalla soc. Bruni Co.Ge. s.r.l. e conservata agli atti di questo settore;

#### RITENUTO

pertanto, di approvare gli atti dello Stato Finale per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise" ;

#### VISTO

l'incarico Sindacale prot. n. 8984 del 16 marzo 2020 con la quale sono state conferite all'Arch. Fulvio Elio Bernardo le funzioni dirigenziali riguardanti tra l'altro il Settore III – OO.PP.;

#### VISTI

il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

il D.P.R. n.207/2010;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

1. Di approvare la documentazione tecnico-contabile, relativa allo Stato Finale dei Lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise" , predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata dall'Appaltatore senza riserve, costituita

dai seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Conto finale dei lavori;

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Settembrini e ripristino palo mancante in Via Molise", ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'Art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Boccali, e sottoscritto senza riserve dall'impresa Bruni CO.GE. Srl, C.F./P.IVA 14052401008, con sede in Via Monte Vettore nn. 12/14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), da cui risulta un credito a favore dell'impresa, non essendo state pagate rate in acconto, di € 7.234,70, oltre IVA 10% pari ad € 723,47 per un totale di € 7.958,17;

3. Di dare atto che la somma di € 7.958,17, comprensiva di IVA, sul capitolo 1005.13.012 del Bilancio di previsione finanziaria 2021, gestione residui 2020, così suddivisa:

- per € 7.764,17 sotto impegno contabile n. 1482.001;
- per € 194,00 impegno contabile n. 1482;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

5. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

6 - Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Istruttore Tecnico  
Settore III – Servizio LL.PP.  
Geom. Andrea Boccali

Il Dirigente  
Settore III – Servizio LL.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo

