

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 619/2021

Oggetto: "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia." Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Ditta S.T.D. Srl. CIG: 8545266096 - CUP: D31E20000220004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che nei programmi dell'Amministrazione Comunale sono previsti interventi mirati alla implementazione del patrimonio stradale, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nell'efficientamento e nell'ampliamento di alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione considerati di rilevante importanza per la sicurezza stradale e più in generale per una migliore vivibilità dei luoghi interessati dagli interventi;

Considerato che dai sopralluoghi effettuati dall'UTC presso le viabilità comunali si è riscontrato quanto segue:

- il tratto di strada denominato Via Lago di Bolsena, che funge da collegamento stradale tra l'asse viario di primaria importanza denominato Via di S. Lucia e la viabilità provinciale SP23a (Via Palombarese) risulta sprovvisto di pubblica illuminazione nel tratto da intersezione con Via Piemonte a intersezione con Via Liguria;
- la viabilità di Via Lago Negro, da tempo inclusa nel tessuto urbano e molto trafficata, in quanto utilizzata come collegamento con la frazione di Guidonia denominata "Colle Verde," non dispone di impianto di illuminazione pubblica;
- gli impianti di illuminazione pubblica esistenti di Via Settembrini, Via Albertazzi, Via 1° Maggio e Via di Santa Lucia necessitano degli interventi puntuali di seguito specificati:

Via Settembrini: ripristino di palo mancante che crea un cono d'ombra tra i lampioni esistenti, che risultano realizzati a circa 50 mt l'uno dall'altro, al fine di rendere più agevole e sicura la circolazione;

Via Albertazzi: ampliamento di un palo di P.I. all'altezza dell'intersezione con Via Settembrini, al fine di illuminare l'intersezione stradale e rendere più agevole e sicura la circolazione;

Via 1° Maggio: ampliamento di un palo di P.I. nella zona di nuova urbanizzazione posta al termine dell'asse viario;

Via di Santa Lucia: ampliamento di cinque pali di P.I. su predisposizione esistente, a completamento dell'asse viario;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 06/11/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, per la "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia;"

Richiamata la determina dirigenziale n. 1163 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo alla "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia," redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, per un importo totale del Q.T.E. pari ad euro 59.362,08;

Considerato che con determina dirigenziale n. 1282 del 04/12/2020 veniva indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, per la realizzazione dei lavori in oggetto, individuando l'operatore economico da consultare tramite l'elenco degli operatori economici per

l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 attivo presso la stazione appaltante;

Vista la determina dirigenziale n. 1410 del 23/12/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc, C.F./P.IVA 06629271005, con sede in Via Valle Fiorenza n. 14 - 00060 Formello (RM), per un importo dei lavori pari ad euro 42.715,43, al netto del ribasso offerto del 11,00%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 2.526,05 per un importo di contratto pari ad euro 45.241,48 oltre IVA al 10% pari ad euro 4.524,15 per un importo complessivo di euro 49.765,63;

Dato atto che in data 21/01/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 153;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 166 del 17/02/2021 è stato autorizzato il subappalto per opere appartenenti alla categoria prevalente, per l'importo di euro 18.096,59 Iva esclusa, richiesto dall'impresa S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc a favore della ditta Tecnorima Snc di Piancatelli & Viozzi;

Visto il verbale di consegna dei lavori del giorno 08/03/2021 con il quale si concedeva un periodo di 60 giorni per l'esecuzione delle opere appaltate;

Richiamata la determina dirigenziale n. 467 del 13/05/2021 con la quale si è preso atto della variazione della forma giuridica e della sede legale della ditta S.T.D. di Tolli Paolo e C. Snc, C.F./P.IVA 06629271005, con sede in Via Valle Fiorenza n. 14 - 00060 Formello (RM), che è ora iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma come S.T.D. Srl, C.F./P.IVA 06629271005, con sede in Circonvallazione Clodia nn. 163/167 - 00195 Roma (RM), giusta nota acquisita agli atti con prot. n. 14880 del 11/05/2021;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 04/06/2021;

Considerato che il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali ha redatto la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei Lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Conto Finale dei Lavori, Certificato di pagamento n. 1;

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali e controfirmato dall'impresa appaltatrice S.T.D. Srl;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Preso atto che dai contenuti del certificato di regolare esecuzione di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti in maniera conforme e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

Dato atto:

- che sono stati redatti due Verbali di sospensione e ripresa lavori che hanno posticipato il

termine del fine lavori, fissato al giorno 07/05/2021, alla data del 06/06/2021;

- che il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito l'Ordine di servizio n. 1 del 10/05/2021 per lavori imprevidi consistenti nella fornitura e posa in opera di ulteriori n. 5 armature led nel tratto di pubblica illuminazione riguardante la viabilità di Via di Santa Lucia, per un importo dei lavori, al netto del ribasso di gara del 11,00%, pari ad euro 1.791,00 oltre Iva al 10% pari ad euro 179,10 per un importo totale di euro 1.970,10;

- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;

- che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;

- che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Rilevato che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore dell'impresa S.T.D. Srl di euro 45.241,48 oltre Iva al 10% per lavori come da importo contrattuale, ed euro 1.791,00 oltre Iva al 10% per imprevidi;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

Ritenuto altresì di dover provvedere all'impegno di spesa di euro 1.970,10 compresa Iva al 10% per lavori imprevidi ordinati all'impresa affidataria, dando atto che tale importo trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione sotto la voce "B2) *Imprevidi*" del Quadro Tecnico Economico rimodulato con determinazione n. 1410 del 23/12/2020;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è il Geom. Andrea Boccali;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31E20000220004;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8545266096;

Vista la regolarità contributiva della ditta S.T.D. Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom.

Andrea Boccali, con termine dei lavori in data 04/06/2021 e pertanto in tempo utile;

3. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali, relativa alla contabilità finale per la "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Lago di Bolsena - Via Lago Negro - Via Settembrini - Via Albertazzi - Via 1° Maggio - Via di Santa Lucia," accettata senza riserve dall'impresa, e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei Lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Conto Finale dei Lavori, Certificato di pagamento n. 1;

4. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta affidataria nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso;

5. Di dare atto che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della ditta affidataria S.T.D. Srl, C.F./P.IVA 06629271005, con sede in Circonvallazione Clodia nn. 163/167 - 00195 Roma (RM), di euro 45.241,48 oltre Iva al 10% pari ad euro 4.524,15 per un importo totale di euro 49.765,63 quale saldo per i lavori eseguiti, e di euro 1.791,00 oltre Iva al 10% pari ad euro 179,10 per un importo totale di euro 1.970,10 per imprevisti;

6. Di riconoscere all'impresa S.T.D. Srl l'importo di euro 1.970,10 compresa Iva al 10% per lavori imprevisti consistenti nella fornitura e posa in opera di ulteriori n. 5 armature led nel tratto di pubblica illuminazione riguardante la viabilità di Via di Santa Lucia disposti con Ordine di servizio n. 1 del 10/05/2021;

7. Di dare atto che alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1)+A2)	45.241,48	€
A1)	LAVORI CON RIBASSO DEL 11,00%		42.715,43	€
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A			
A2)	RIBASSO		2.526,05	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE			
B)	APPALTANTE		8.313,22	€
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€
B2)	Imprevisti		2.526,05	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi		1.010,42	€
	B4.1) Progettazione definitiva			€
	B4.2) Progettazione esecutiva			
	B4.3) Esecuzione dei lavori e sicurezza			
	B4.4) Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			
	B4.5) Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	1.010,42	€
B6)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo			
B7)	50/2016 + spese per commissione di gara		0,00	€
B9)	I.V.A. ed altre imposte			
		4% di B4.1) +B4.2)+		
	B9.1) Contributi previdenziali su oneri professionali	B4.3)+B4.4)		€
	B9.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	4.524,15	€

B9.3) I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	252,60	€
B9.5) I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e	22% di B4.1) +B4.2)+		
B9.6) CNPAIA	B4.3)+B4.4) +B9.1)		€
B9.7) IVA su spese per pubblicità	22% di B7)	0,00	€
C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		5.807,38	€
TOTALE PROGETTO	A) + B) + C)	59.362,08	€

6. Di dare atto che la somma complessiva di euro 49.765,63 trova copertura sul capitolo 1005.22.144 impegno contabile n. 1570.001/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2021;

7. Di impegnare altresì in favore della ditta S.T.D. Srl la somma totale di euro 1.970,10 sul capitolo 1005.22.144 impegno contabile n. 1570.003/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2021;

8. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 820016.91.015327 del 14/01/2021, per un importo di euro 2.488,50 pari al 5,50% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia BCC Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

9. Di svincolare altresì la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola mediante polizza n. 1731843 del 11/01/2021 emessa da Elba Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

10. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 e 8 e dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

- nell'arco di tale periodo l'affidatario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

11. Di comunicare alla ditta S.T.D. Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

12. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

13. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

14. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Boccali

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo

