

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 661/2021**

**Oggetto:**

"Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita." Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Ditta Nomentana Scavi Srl. CIG: 85597923D1 - CUP: D31B19000190004

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che l'Amministrazione Comunale nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche intende realizzare un parcheggio pubblico in un'area sita a ridosso dell'Istituto Tecnico Superiore Angelo Frammartino e della Chiesa Evangelica, ubicata fra Via Eugenio Montale, Via Fonte Santa Margherita e Via 2 Giugno, e che detto progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 1464 metri quadrati, con la creazione di circa 40 posti auto;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09 maggio 2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo - Dirigente del Settore III;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 856 del 19 settembre 2019 è stato affidato l'incarico professionale di redazione delle attività progettuali per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita all'Architetto Maria Vincenza Signorile;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 03 ottobre 2019, è stato approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita, redatto dall'Architetto Maria Vincenza Signorile, costituente ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. adozione della variante urbanistica alle vigenti previsioni della variante al Piano Regolatore Generale relativa all'hinterland delle zone B, approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lazio 424 del 29 maggio 2009 e pubblicata sul B.U.R. Lazio 22 del 13 giugno 2009 s.o. 101, da destinazione urbanistica "E2 – Zona Agricola" a destinazione urbanistica "F6 – Zone destinate a viabilità e parcheggi;"

Dato atto che sono state rispettate le forme e i modi di informazione e pubblicazione del procedimento instaurato per l'approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita costituente ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. adozione della variante urbanistica alle vigenti previsioni della variante al Piano Regolatore Generale relativa all'hinterland delle zone B, approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lazio 424 del 29 maggio 2009 e pubblicata sul B.U.R. Lazio 22 del 13 giugno 2009 s.o. 101, da destinazione urbanistica "E2 – Zona Agricola" a "F6 – Zone destinate alla viabilità e parcheggi," previste nell'articolo 6 della Legge 167 del 18 aprile 1962 e s.m.i., negli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 36 del 2 luglio 1987 e s.m.i. e negli "Indirizzi operativi in ordine ai criteri e modalità per l'approvazione di progetti riguardanti opere pubbliche e di pubblica utilità non conformi alle previsioni di P.R.G. ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. e dell'articolo 50-bis della Legge Regionale 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i." approvati con delibera di Giunta Provinciale di Roma 1012/43 del 21 dicembre 2011;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 novembre 2019, si è preso atto che non sono pervenute entro il termine assegnato osservazioni e/o opposizioni al procedimento di approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita costituente ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e

s.m.i. adozione della variante urbanistica alle vigenti previsioni della variante al Piano Regolatore Generale relativa all'hinterland delle zone B, approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lazio 424 del 29 maggio 2009 e pubblicata sul B.U.R. Lazio 22 del 13 giugno 2009 s.o. 101, da destinazione urbanistica "E2 – Zona Agricola" a "F6 – Zone destinate alla viabilità e parcheggi;"

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21 maggio 2020, è stata approvata la Variante Urbanistica ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. e dell'articolo 50-bis comma 1 della Legge Regionale 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i. a seguito della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio 1 del Dip.to VI - del 12 maggio 2020 protocollo 16416 per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita;

Richiamata la determina dirigenziale n. 924 del 21 settembre 2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita," redatto dall'Arch. Maria Vincenza Signorile, per un importo totale del Q.T.E. pari ad euro 133.812,50;

Vista la determina dirigenziale n. 1326 del 16 dicembre 2020 con la quale veniva indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, dei lavori in oggetto, individuando l'operatore economico da consultare tramite l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 attivo presso la stazione appaltante;

Considerato che con determina dirigenziale n. 1411 del 23 dicembre 2020 è stato disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), che ha offerto un ribasso percentuale del 5,50% per un importo dei lavori pari ad euro 89.775,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 2.850,00 per un importo di contratto pari ad euro 92.625,00 oltre IVA al 10% pari ad euro 9.262,50 per un importo complessivo di euro 101.887,50;

Atteso che con la suddetta determina dirigenziale n. 1411 del 23 dicembre 2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso offerto in sede di gara, secondo la seguente ripartizione:

**A) SOMME A BASE D'APPALTO**

Lavori con ribasso del 5,50%	€ 89.775,00
------------------------------	-------------

**B) SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO**

Oneri sicurezza	€ 2.850,00
-----------------	------------

<b><u>A ---- TOTALE LAVORI (A+ B)</u></b>	<b>€ 92.625,00</b>
---	--------------------

**C) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE .**

Rilievi del lotto (IVA e oneri compresi)	€ 1.800,00
--	------------

Imprevisti (IVA e oneri compresi)	€ 2.892,50
-----------------------------------	------------

Spese per indennità di esproprio	€ 1.098,00
Spese notarili	€ 2.500,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.957,00
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.600,00
Collaudo statico (IVA e oneri compresi)	€ 635,00
Progetto strutturale (IVA e oneri compresi)	€ 1.179,00
Spese istruttoria deposito progetto sezione antisismica	€ 2.000,00
Spese tecniche (definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità)	€ 7.500,00
Contributi CNPAIA (4%)	€ 300,00
I.V.A. su spese tecniche (22%) (C.1.4+C1.5)	€ 1.716,00
I.V.A. su lavori (10%) - (A+B)	€ 9.262,50

**C ---- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 35.440,00

**D ---- ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA** € 5.747,50

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C+D)** € 133.812,50

Dato atto che il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 21/01/2021 con repertorio n. 154;

Visto il verbale di consegna dei lavori del giorno 04/02/2021 con il quale si concedeva un periodo di 90 giorni per l'esecuzione delle opere appaltate, con scadenza il 04/05/2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 226 del 08 marzo 2021 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 03/03/2021 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Maria Vincenza Signorile, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 19.418,40, oltre Iva al 10% pari ad euro 1.941,84, per un importo totale di euro 21.360,24;

Vista la determinazione dirigenziale n. 379 del 22 aprile 2021 con la quale è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 16/04/2021 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Maria Vincenza Signorile, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 20.299,81, oltre Iva al 10% pari ad euro 2.029,98, per un importo totale di euro 22.329,79;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 451 del 11 maggio 2021 con la quale è stato approvato il 3° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/05/2021 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Maria Vincenza Signorile, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 38.310,07, oltre Iva al 10% pari ad euro 3.831,00, per un importo totale di euro 42.141,07;

Visto che sono state concesse n. 3 proroghe ed ulteriori 5 giorni lavorativi che hanno

posticipato il termine del fine lavori, fissato al giorno 04/05/2021, alla data del 11/06/2021;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 04/06/2021;

Considerato che il Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, acquisita al Protocollo dell'Ente con nn. 20375 del 28/06/2021 e 20710 del 01/07/2021, e composta dai seguenti elaborati: Conto Finale al 28/06/2021, Giornale dei lavori, Certificato di pagamento n. 4;

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile, controfirmato dall'impresa appaltatrice Nomentana Scavi Srl, ed acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 20375 del 28/06/2021;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Preso atto che dai contenuti del certificato di regolare esecuzione di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti in maniera conforme e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

Dato atto:

- che il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito l'Ordine di servizio n. 2 del 31/03/2021 e l'Ordine di servizio n. 3 del 24/05/2021 per la realizzazione di opere impreviste, per un importo dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,50%, pari ad euro 2.628,49 oltre Iva al 10% pari ad euro 262,84 per un importo totale di euro 2.891,33;
- che il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito l'Ordine di servizio n. 4 del 25/05/2021 per la realizzazione di opere complementari, per un importo dei lavori, al netto del ribasso di gara del 5,50%, pari ad euro 4.079,26 oltre Iva al 10% pari ad euro 407,92 per un importo totale di euro 4.487,18;
- che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;
- che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti dell'importo autorizzato dall'Ente;

Rilevato che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore dell'impresa Nomentana Scavi Srl di euro 14.204,63 oltre Iva al 10% quale rata di saldo, euro 2.628,49 oltre Iva al 10% per opere impreviste, ed euro 4.079,26 oltre Iva al 10% per opere complementari;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, aggiornato e riformulato in seguito alla stima delle opere complementari, secondo la seguente ripartizione:

**A) SOMME A BASE D'APPALTO**

Lavori con ribasso del 5,50%	€ 89.775,00
------------------------------	-------------

**B) SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO**

Oneri sicurezza	€ 2.850,00
-----------------	------------

<b><u>A ---- TOTALE LAVORI (A+ B)</u></b>	<b>€ 92.625,00</b>
---	--------------------

**C) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE \_**

Rilievi del lotto (IVA e oneri compresi)	€ 1.800,00
--	------------

Imprevisti (IVA e oneri compresi)	€ 2.892,50
-----------------------------------	------------

Lavori in economia (IVA e oneri compresi)	€ 4.487,18
---	------------

Spese per indennità di esproprio	€ 1.098,00
----------------------------------	------------

Spese notarili	€ 2.500,00
----------------	------------

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.957,00
----------------------------------	------------

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.600,00
--	------------

Collaudo statico (IVA e oneri compresi)	€ 635,00
---	----------

Progetto strutturale (IVA e oneri compresi)	€ 1.179,00
---	------------

Spese istruttoria deposito progetto sezione antisismica	€ 2.000,00
---	------------

Spese tecniche (definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità)	€ 7.500,00
---	------------

Contributi CNPAIA (4%)	€ 300,00
------------------------	----------

I.V.A. su spese tecniche (22%) (C.1.4+C1.5)	€ 1.716,00
---	------------

I.V.A. su lavori (10%) - (A+B)	€ 9.262,50
--------------------------------	------------

<b><u>C ---- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE _</u></b>	<b>€ 39.927,18</b>
--	--------------------

<b><u>D ---- ECONOMIE NON UTILIZZATE</u></b>	<b>€ 1.260,32</b>
--	-------------------

<b><u>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C+D)</u></b>	<b><u>€ 133.812,50</u></b>
---	----------------------------

Ritenuto altresì di dover provvedere all'impegno di spesa di euro 2.891,33 compresa Iva al 10% per opere impreviste ordinate all'impresa affidataria, dando atto che tale importo trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione sotto la voce

"Imprevisti (IVA e oneri compresi)" del Quadro Tecnico Economico rimodulato con il presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di dover provvedere all'impegno di spesa di euro 4.487,18 compresa Iva al 10% per opere complementari eseguite dall'impresa affidataria, dando atto che tale importo trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione sotto la voce "Lavori in economia (IVA e oneri compresi)" del Quadro Tecnico Economico rimodulato con il presente provvedimento;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è l'Arch. Fulvio Elio Bernardo;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31B19000190004;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 85597923D1;

Vista la regolarità contributiva della ditta Nomentana Scavi Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, aggiornato e riformulato in seguito alla stima delle opere complementari, secondo la seguente ripartizione:

### **A) SOMME A BASE D'APPALTO**

Lavori con ribasso del 5,50%	€ 89.775,00
------------------------------	-------------

### **B) SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO**

Oneri sicurezza	€ 2.850,00
-----------------	------------

### **A ---- TOTALE LAVORI (A+ B)**

**€ 92.625,00**

### **C) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

Rilievi del lotto (IVA e oneri compresi)	€ 1.800,00
--	------------

Imprevisti (IVA e oneri compresi)	€ 2.892,50
-----------------------------------	------------

Lavori in economia (IVA e oneri compresi)	€ 4.487,18
---	------------

Spese per indennità di esproprio	€ 1.098,00
Spese notarili	€ 2.500,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.957,00
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.600,00
Collaudo statico (IVA e oneri compresi)	€ 635,00
Progetto strutturale (IVA e oneri compresi)	€ 1.179,00
Spese istruttoria deposito progetto sezione antisismica	€ 2.000,00
Spese tecniche (definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità)	€ 7.500,00
Contributi CNPAIA (4%)	€ 300,00
I.V.A. su spese tecniche (22%) (C.1.4+C1.5)	€ 1.716,00
I.V.A. su lavori (10%) - (A+B)	€ 9.262,50

**C ---- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 39.927,18

**D ---- ECONOMIE NON UTILIZZATE** € 1.260,32

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C+D)** € 133.812,50

3. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile, con termine dei lavori in data 04/06/2021 e pertanto in tempo utile;
4. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile, relativa alla contabilità finale per la "Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Eugenio Montale, Via 2 Giugno angolo Via Fonte Santa Margherita," accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con nn. 20375 del 28/06/2021 e 20710 del 01/07/2021 e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Conto Finale al 28/06/2021, Giornale dei lavori, Certificato di pagamento n. 4;
5. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Vincenza Signorile e acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 20375 del 28/06/2021, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta affidataria nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso;
6. Di riconoscere all'impresa Nomentana Scavi Srl l'importo di euro 2.891,33 compresa Iva al 10% per la realizzazione di opere impreviste giusta Ordine di servizio n. 2 del 31/03/2021 ed Ordine di servizio n. 3 del 24/05/2021;
7. Di riconoscere all'impresa Nomentana Scavi Srl l'importo di euro 4.487,18 compresa Iva al 10% per la realizzazione di opere complementari giusta Ordine di servizio n. 4 del 25/05/2021;
8. Di dare atto che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della



ditta affidataria Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), di euro 20.912,38 oltre Iva al 10% pari ad euro 2.091,23 per un importo totale di euro 23.003,61;

9. Di dare atto che la somma complessiva di euro 15.625,09 trova copertura sul Bilancio di previsione finanziario 2021, secondo la seguente ripartizione:

per euro 5.477,36 sul capitolo 1005.22.131 impegno contabile n. 552.001/2020;

per euro 10.147,73 sul capitolo 1005.22.133 impegno contabile n. 553.002/2020;

10. Di impegnare altresì in favore della ditta Nomentana Scavi Srl la somma totale di euro 7.378,51 sul capitolo 1005.22.133 impegno contabile n. 553.005/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2021;

11. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 406460220 del 04/01/2021, per un importo di euro 9.262,50 pari al 10,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia AXA Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

12. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 e 8 e dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

- nell'arco di tale periodo l'affidatario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

13. Di comunicare alla ditta Nomentana Scavi Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

14. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

15. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

16. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo

