

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 438/2022

Oggetto:

Lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale."
Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Ditta
Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc. CIG: 8940596D35 - CUP:
D31B21005860004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che nei programmi dell'Amministrazione Comunale sono previsti interventi mirati alla implementazione del patrimonio stradale, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione e nell'ampliamento di alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione considerati di rilevante importanza per la sicurezza stradale e più in generale per una migliore vivibilità dei luoghi interessati dagli interventi;

Considerato che alcune strade comunali sono attualmente sprovviste di impianti di pubblica illuminazione, altre, a causa delle recenti ulteriori urbanizzazioni, vanno completate nei tratti in cui gli impianti di pubblica illuminazione risultano mancanti;

Atteso che l'intervento prevede la realizzazione di linee di pubblica illuminazione ove mancanti, sia per tratti di completamento di linee esistenti e sia per realizzazione di linee completamente nuove;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dal Geom Andrea Boccali, relativo ai lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale" per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 200.000,00;

Richiamata la determina dirigenziale n. 465 del 13/05/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, al Geom. Alessio Grelloni, C.F. GRLLSS84H28H501C P.IVA 09928221002, con studio in Via Palombarese n. 704 - 00013 Fonte Nuova (RM), iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n. 10215, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, e direzione lavori nell'ambito dei lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale" per un importo totale di euro 8.568,06;

Vista la determina dirigenziale n. 466 del 13/05/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, all'Ing. Daniele Sorgi, C.F. SRGDNL82E15H501M P.IVA 11758161001, con studio in Via Ottorino Respighi n. 31 - 00013 Mentana (RM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 31039 Sez. B, l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale" per un importo totale di euro 3.536,03;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 27/08/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale," redatto dal Geom. Alessio Grelloni, per un importo totale del quadro tecnico economico pari ad euro 200.000,00;

Dato atto che l'intervento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e nel relativo elenco annuale 2021 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 89 del 30/12/2020 ed è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA Posizione N. 6206730;

Considerato che con determina dirigenziale n. 1050 del 20/10/2021 veniva indetta

una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, dei lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale," individuando l'operatore economico da consultare tramite l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 attivo presso la stazione appaltante, al fine di procedere all'affidamento previa offerta espressa dall'impresa invitata mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Vista la determina dirigenziale n. 1146 del 11/11/2021 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale" all'impresa Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc, C.F. 08119910589 P.IVA 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), per un importo dei lavori pari ad euro 134.919,86, al netto del ribasso offerto del 5,00%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari ad euro 6.002,20 per un importo di contratto pari ad euro 140.922,06 oltre IVA al 10% pari ad euro 14.092,21 per un importo complessivo di euro 155.014,27;

Dato atto che in data 22/12/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 479;

Visto il Verbale di consegna lavori del giorno 24/01/2022 con il quale si disponeva l'inizio dei lavori per il giorno 07/02/2022 e si concedeva un periodo di 150 giorni per l'esecuzione delle opere appaltate, con scadenza 06/07/2022;

Richiamata la determina dirigenziale n. 89 del 10/02/2022 con la quale è stata riconosciuta alla ditta Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020, pari ad euro 42.276,62 oltre Iva al 10% pari ad euro 4.227,67, per un importo totale di euro 46.504,29;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 121 del 17/02/2022 è stato autorizzato il subappalto per opere appartenenti alla categoria prevalente, per l'importo di euro 48.904,91 Iva esclusa, richiesto dall'impresa Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc a favore della ditta Giovita Italiana Srl;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 26/04/2022;

Considerato che il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni ha redatto la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 13511 del 02/05/2022, e composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei Lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Computo Metrico Estimativo, Conto Finale dei Lavori, Certificato di pagamento n. 1;

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni, controfirmato dall'impresa appaltatrice Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc, ed acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 13511 del 02/05/2022;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Preso atto che dai contenuti del certificato di regolare esecuzione di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti in maniera conforme e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

Dato atto:

- che il Direttore dei Lavori ha impartito l'Ordine di servizio n. 1 relativo a necessità impreviste durante l'esecuzione dei lavori che prevedeva opere in compensazione che non hanno comportato variazioni sull'importo di contratto;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;
- che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Rilevato che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore dell'impresa Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc di euro 98.645,44 oltre Iva al 10% per lavori come da importo contrattuale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è il Geom. Andrea Boccali;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D31B21005860004;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8940596D35;

Vista la regolarità contributiva della ditta Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni, con termine dei lavori in data 26/04/2022 e pertanto in tempo utile;
3. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni, relativa alla contabilità finale per i lavori di "Ampliamento linee di pubblica illuminazione comunale," accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 13511 del 02/05/2022 e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei Lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Computo Metrico Estimativo, Conto Finale dei Lavori, Certificato di pagamento n. 1;
4. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Grelloni e acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 13511 del 02/05/2022, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta affidataria nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso;
5. Di dare atto che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della ditta affidataria Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc, C.F. 08119910589 P.IVA 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), di euro 98.645,44 oltre Iva al 10% pari ad euro 9.864,54 per un importo totale di euro 108.509,98 quale saldo per i lavori eseguiti;
6. Di dare atto che alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A)	TOTALE LAVORI, di cui	A1)+A2)	140.922,06	140.922,06	€
	LAVORI CON RIBASSO DEL 5,00%				
A1)				134.919,86	€
	ONERI DELLA SICUREZZA NON				
A2)	SOGGETTI A RIBASSO			6.002,20	€
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA				
B)	STAZIONE APPALTANTE		51.266,80	51.266,80	€
B1)	Imprevisti			7.401,16	€
B2)	Lavori in economia			6.352,70	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			3.000,00	€
B4)	Spese tecniche		13.500,00		€
B4.1)	Progettazione definitiva			4.500,00	€
B4.2)	Progettazione esecutiva			3.381,46	€
	Coordinamento per la sicurezza in fase				
	di progettazione e in fase di				
B4.3)	esecuzione+ PSC			2.500,00	€
B4.4)	Direzione lavori esterna			3.118,54	€

C1)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	2.960,46	€
C2)	Pratica Paesaggistica			€
C3)	Assistenza archeologica			€
C4)	I.V.A. ed altre imposte CNPAIA per spese tecniche esterne			€
C4.1)	all'Amministrazione	4% di B4	540,00	€
C4.2)	I.V.A. sui lavori	10% di a1)	14.092,21	€
C4.3)	I.V.A. sugli imprevisti e Lavori in economia	10% di B1 e B2)	1.375,39	€
C4.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C4)	660,00	€
C4.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne	22% di B4.3)		
C4.6)	all'Amministrazione e CNPAIA	B4.4)	1.354,88	€
C4.6)	Contributo ANAC		30,00	€
D)	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		7.811,14	7.811,14
TOTALE PROGETTO di cui:			(A+B+C+D)	200.000,00 €

7. Di dare atto che la somma da corrispondere alla ditta Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc pari ad euro 108.509,98 trova copertura sul capitolo 1005.22.151 impegno contabile n. 540.002 del Bilancio di previsione finanziario 2022;

8. Di dare atto che il pagamento della rata di saldo pari alla somma di euro 98.645,44 oltre Iva al 10% verrà effettuato con successivo atto di liquidazione previa garanzia fideiussoria di pari importo presentata dalla ditta affidataria che tuteli l'Ente Appaltante per le difformità e i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto contemplato dagli articoli 229 comma 3 ultimo periodo e 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

9. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 182872554 del 19/11/2021, per un importo di euro 14.092,21 pari al 10,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

10. Di svincolare altresì la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola mediante polizza n. 1/39373/88/182872585 del 19/11/2021 emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

11. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 e 8 e dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

- nell'arco di tale periodo l'affidatario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

12. Di comunicare alla ditta Tecnorima di Piancatelli R. e Viozzi M. Snc il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

13. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

14. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

15. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Settore III-OO.PP.

Geom. Andrea Boccali
Elio Bernardo

Il Dirigente del

Arch. Fulvio