

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 732/2020

Oggetto:

"Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Tor S. Antonio, Via Demostene, Via Lago di Lesina e Via Sempione."
Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del saldo spettante alla ditta esecutrice Nomentana Scavi Srl. CIG: 83348285A6 CUP: D35G19008770004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO

CHE nei programmi dell'Amministrazione Comunale sono previsti interventi mirati alla implementazione del patrimonio stradale, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'ampliamento di alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione considerati di rilevante importanza per la sicurezza stradale;

CHE lo scopo primario di tali interventi è il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, favorendo altresì il conseguimento di un miglioramento della qualità ed un ampliamento della copertura territoriale del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Arch. Fulvio Elio Bernardo ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Tor S. Antonio, Via Demostene, Via Lago di Lesina e Via Sempione" approvato con Delibera di Giunta n. 110 del 04/10/2019;

CHE con determina dirigenziale n. 1130 del 25/11/2019 si approvava il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di che trattasi redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo;

CHE con la suddetta determina dirigenziale n. 1130 del 25/11/2019 veniva nominato il Geom. Andrea Boccali, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP., Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 per i lavori in oggetto;

CHE con determinazione a contrarre n. 1182 del 04/12/2019 è stato disposto di indire procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, per l'appalto dei lavori in parola;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1236 del 12/12/2019 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario, n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), che ha presentato un'offerta con il ribasso del 25,30%, per un importo dei lavori pari ad € 56.225,04 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 3.700,72, oltre Iva al 10% pari ad € 5.622,50, per un importo totale di € 61.847,54;

VISTO l'Atto di cottimo fiduciario stipulato in data 08/01/2020 con repertorio n. 131;

VISTO il Verbale in data 04/02/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori in argomento;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 216 del 27/02/2020 con la quale è stata riconosciuta alla ditta Nomentana Scavi Srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 11.245,01 oltre IVA al 10% per euro 1.124,50 per complessivi euro 12.369,51;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 552 del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'intervento in oggetto, redatto dal Geom. Andrea Boccali, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 19.800,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 1.980,00 per un totale complessivo di € 21.780,00;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali;

ATTESO che il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali ha redatto la documentazione tecnico-amministrativa, relativa alla contabilità finale dei lavori, costituita da: Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 - Stato Finale, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento

n. 2 - Stato Finale, Relazione sul Conto Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione;

CHE i lavori in questione sono stati ultimati in data 20/07/2020 come si evince dal Certificato di ultimazione lavori;

ACCERTATA la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

PRESO ATTO che dai contenuti degli atti contabili finali di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

CHE durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa n. 1 sospensione lavori causa epidemia Covid-19 per la durata complessiva di giorni 55 naturali e consecutivi che ha posticipato l'originale termine di fine lavori del 03/06/2020 (120 giorni dalla consegna lavori) al 31/07/2020;

CHE il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n. 2 Ordini di servizio, per lavori non previsti ed imprevedibili in sede di progettazione;

CHE l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;

CHE la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

RILEVATO che dal certificato di regolare esecuzione si evince un credito a favore della ditta Nomentana Scavi Srl di € 28.469,58 compresi imprevidi come da Ordini di servizio, deduzioni e oneri di legge;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al conto finale;

PRESO ATTO che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D35G19008770004;

DATO ATTO che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 83348285A6;

VISTA la regolarità contributiva della ditta Nomentana Scavi Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL con validità prorogata al 29/10/2020 così come previsto dalla legge 77/2020;

VISTO il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Boccali, relativa alla contabilità finale dell'intervento di "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione in Via Tor S. Antonio, Via Demostene, Via Lago di Lesina e Via Sempione," composta da: Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 - Stato Finale, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n. 2 - Stato Finale, Relazione sul Conto Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione;
3. Di dare atto che sono già stati erogati € 34.149,51, quale acconto sull'importo totale di € 62.619,09,

giusta determinazioni dirigenziali n. 216 del 27/02/2020 e n. 552 del 28/05/2020;

4. Di dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione si evince un credito a favore della ditta affidataria Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario, n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), di € 25.881,44 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed imprevisti (pari ad € 1800,00), oltre Iva al 10% pari ad € 2.588,14, per un importo totale di € 28.469,58;

5. Di impegnare in favore della ditta Nomentana Scavi Srl la somma totale di euro 28.469,58 sul capitolo 1005.22.126 del Bilancio di previsione finanziaria 2020, residui 2019, secondo la seguente ripartizione:

€ 27.698,03 impegno contabile n. 550.002;

€ 771,55 impegno contabile n. 549.002;

6. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 405000892 del 20/12/2019, per un importo di € 13.775,13 pari al 24,50% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia Axa Assicurazioni SpA;

7. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 e 8 e dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

- nell'arco di tale periodo l'affidatario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

8. Di dare altresì atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Boccali

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo