

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 629/2020**

**Oggetto:** "Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoretto - Via Nomentana".  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE  
ESECUZIONE.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CIG: Z122AF7E03

## PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche n. 1071 del 12 novembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo Dirigente del Settore III - LL.PP., relativo ai lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana”;

## VISTO

che con Determinazione Dirigenziale del Settore III Opere Pubbliche n. 1307 del 19 dicembre 2019, a seguito di procedura di affidamento diretto svolta tramite il portale telematico denominato "Piattaforma TuttoGare PA", sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla legge 55/2019, i lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” alla ditta Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in Via VIII Settembre, n. 4, Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z e P. Iva n.11350681000, con ribasso del 3,7% sul costo previsto a base d'asta di € 33.995,57, esclusi oneri e costi della sicurezza pari ad € 1.019,87, per un importo di € 32.737,73, oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.019,87, per un importo complessivo di € 33.757,60, oltre IVA, come da seguente Q.T.E. rimodulato:

<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>A1)+A2)</b>	<b>33.757,60</b>	<b>€</b>
A1)	LAVORI dopo ribasso 3,7%		32.737,73	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		1.019,87	€
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>9.288,74</b>	<b>€</b>
B1)	Imprevisti		1.750,77	€
B2)	Spese tecniche per progettazione ed incentivi			
B2.1)	Progettazione definitiva ed esecutiva		0,00	€
B2.2)	Direzione lavori, misura e contabilità lavori		0,00	€
B2.3)	Perizia agronomica		1.500,00	€
B3)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A)	700,31	€
B4)	I.V.A. ed altre imposte			
B4.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B2.1) +B2.2)+ B2.3)	60,00	€
B4.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	3.375,76	€
B4.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1)	175,08	€

B4.4)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B2.1) +B2.2)+ B2.3)+B4.1)	343,20	€
C)	Economie da ribasso		1.383,62	€
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>A) + B)</b>	<b>43.046,34</b>	<b>€</b>

VISTO

che con Determinazione Dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche n. 1071 del 12 novembre 2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Ottaviano Rossi ;

VISTO

che in data 04 maggio 2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” tra il Comune di Fonte Nuova e l'Impresa Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in Via VIII Settembre, n. 4, Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z e P. Iva n.11350681000;

VISTO

il contratto rep. 137 del 18 marzo 2020 per i lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” per l'importo di € 33.757,60, compresi oneri per la sicurezza, oltre Iva 10%;

VISTO

l'Ordine di Servizio n° 1 del 18/05/2020 per opere imprevedute il cui importo totale ammonta ad € 1.750,00 oltre Iva 10% pari ad € 175,00 per un totale di € 1.925,00;

VISTO

che in data 12 giugno 2020 sono stati ultimati i lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” e redatto il conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 12 giugno 2020 per l'importo finale di € 32.737,73, oltre oneri della Sicurezza € 1.019,87, oltre opere imprevedute € 1.750,00, per un totale di € 35.507,60 oltre IVA 10% pari ad € 3.550,76, per un totale complessivo di € 39.058,36;

VISTO

che in data 12 giugno 2020 per i lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” è stato redatto dal Direttore dei Lavori Geometra Ottaviano Rossi, il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, e sottoscritto

dall'impresa Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in Via VIII Settembre, n. 4, Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z e P. Iva n.11350681000;

#### CONSIDERATO

che il Direttore dei Lavori ha redatto la documentazione tecnico amministrativa relativa allo Stato Finale dei Lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana” e costituita dai seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Conto finale dei lavori;

#### VERIFICATA

la contabilità finale predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata dall'Appaltatore senza riserve dell'importo di € 35.507,60 oltre IVA 10% pari ad € 3.550,76, per un totale complessivo di € 39.058,36 e che tale somma totale di spesa per i lavori di che trattasi rientra nei limiti degli importi autorizzati dalla Stazione Appaltante;

#### ACCERTATA

la regolarità della documentazione contabile dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori;

#### VISTI

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2010;
- il Decreto Sindacale prot. n. 8984 del 16/03/2020;

### D E T E R M I N A

1. Di approvare la documentazione tecnico-contabile, relativa allo Stato Finale dei Lavori di “Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana”, predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata dall'Appaltatore senza riserve, costituita dai seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Conto finale dei lavori;

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori di "Intervento di riqualificazione tratto stradale Via Salvatoreto – Via Nomentana", redatto dal Direttore dei Lavori Geometra Ottaviano Rossi, da cui risulta un credito a favore dell'impresa Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in Via VIII Settembre, n. 4, Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z e P. Iva n.11350681000, dell'importo di € 35.507,60 oltre IVA 10% pari ad € 3.550,76, per un totale complessivo di € 39.058,36;

3. Di dare atto che la somma complessiva del lavoro di € 39.058,36 comprensiva di IVA al 10% trova copertura sul capitolo 1005.22.108 del Bilancio finanziario 2020, per € 37.133,36 impegno contabile n. 531 e per € 1.925,00 impegno contabile n. 530;

4. Di liquidare all'impresa Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in Via VIII Settembre, n. 4, Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z e P. Iva n.11350681000, la fattura n. 04EL2020 del 15 giugno 2020 per l'importo totale di € 39.058,36;

5. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali, della Italiana Assicurazioni Spa n. 2020/13/6480837 del 03/01/2020;

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

7. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

9 - Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento P.O.  
Istr. Dir. Tecnico Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore OO.PP.  
Arch. Fulvio Elio Bernardo