

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 336/2021

Oggetto:

"Mitigazione Rischio Idrogeologico del fosso Le Spallete di S. Margherita e Messa in Sicurezza parete rocciosa in località via Salvatoreto." Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Ditta Molinari Srl. CIG: 8362796D90 - CUP: D37H19000440006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che lungo la circonvallazione denominata Via Salvatoretto sono presenti elevati fenomeni di dissesto che coinvolgono un ponte carrabile sul fosso S. Margherita e un costone tufaceo che impediscono il transito veicolare sulla citata arteria stradale;

Visto che ricorre un rischio diretto per beni o persone nonché situazioni di interruzione della viabilità che generano l'impossibilità di raggiungere edifici rilevanti;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 154 del 05/03/2019 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva all'Ingegnere Giovanni D'Antoni, per la "Mitigazione Rischio Idrogeologico del fosso Le Spallette di S. Margherita e Messa in Sicurezza parete rocciosa in località via Salvatoretto;"

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, per un investimento complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 500.000,00 finanziati con contributo Regione Lazio ed euro 200.000,00 finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto che per l'intervento di che trattasi ricorrevano i requisiti per presentare la domanda di finanziamento al "*Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio per l'anno 2019*" approvato dalla Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con determinazione dirigenziale G00657 del 25 gennaio 2019;

Visto che la Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 846 del 20 dicembre 2018, con determinazione dirigenziale G10005 del 23 luglio 2019 ha approvato la graduatoria definitiva e l'elenco degli interventi finanziabili, tra cui, è ricompreso anche il Comune di Fonte Nuova – fascicolo numero 61 – finanziato per importo complessivo di euro 500.000,00, a fronte di un investimento complessivo di euro 700.000,00, con un punteggio di 27,50 e pertanto rientrante nella disponibilità del capitolo E42101 previsto nel Bilancio Regionale per la copertura degli interventi finanziabili;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 924 del 02/10/2019 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ingegnere Giovanni D'Antoni, per l'intervento in oggetto;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 661 del 30/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Mitigazione Rischio Idrogeologico del fosso Le Spallette di S. Margherita e Messa in Sicurezza parete rocciosa in località via Salvatoreto," redatto dall'Ing. Giovanni D'Antoni, per un importo complessivo di euro 700.000,00 di cui euro 532.492,11 quale importo lavori (comprensivo di euro 37.816,62 per oneri della sicurezza) ed euro 167.507,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 678 del 07/07/2020 veniva approvata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Atteso che a seguito dello svolgimento della procedura negoziata di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 740 del 28/07/2020 veniva disposto l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Molinari Srl, C.F. 07069800584 P.IVA 01678451004, con sede in Via Ercolano n. 13 – 00183 Roma (RM), che ha offerto un ribasso percentuale del 7,28% sull'importo posto a base di gara, per un importo di contratto pari ad euro 496.479,73 oltre Iva al 10% per un importo totale di euro 546.127,70;

Visto il Verbale di consegna lavori in via d'urgenza a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni e del Legale Rappresentante dell'impresa Molinari Srl Sig. Raffaello Molinari del giorno 03/08/2020;

Dato atto che in data 07/09/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 455;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 848 del 02/09/2020 è stato affidato all'Arch. Fabio Corpacci l'incarico professionale per il collaudo statico delle opere in cemento armato e per il collaudo tecnico amministrativo relativamente ai lavori di che trattasi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 941 del 24/09/2020 con la quale è stata riconosciuta alla ditta Molinari Srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 99.295,95 oltre Iva al 10% pari ad euro 9.929,59, per un importo totale di euro 109.225,54;

Vista la nota prot. 34795 del 29/10/2020, di riscontro alla nota del 20/10/2020 U0898567 pervenuta in data 21/10/2020 prot. 33871 della Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con la quale si rappresentava che l'aliquota Iva da applicare sull'importo dei lavori di che trattasi deve essere del 22% anzichè del 10% (aliquota riportata nel Q.T.E. approvato con il progetto definitivo) e si richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di ribasso d'asta al fine di rimodulare il Q.T.E. con applicazione Iva al 22%;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1138 del 09/11/2020 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 09/10/2020 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Giovanni D'Antoni, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 144.606,27, oltre Iva al 22% pari ad euro 31.813,38, per un importo totale di euro 176.419,65;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1335 del 16/12/2020 con la quale è stata rettificata l'aliquota Iva dal 10% al 22% e conseguentemente rimodulato il quadro tecnico economico post gara utilizzando il ribasso d'asta pari ad euro 39.613,61, giusta autorizzazione della Regione Lazio Registro Ufficiale U0974454 del 13/11/2020, ed euro 19.963,95 delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per una somma totale pari ad euro 59.577,56 che trova capienza sul capitolo 0901.22.001 impegno n. 1843.002 e impegno n. 521;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1341 del 17/12/2020 l'impresa Molinari Srl è stata autorizzata a subappaltare le opere di cemento armato, scavi, rinterri e massicciate stradali per l'intervento di che trattasi a favore dell'impresa Edil Monte Flavio Srl per un importo complessivo di euro 148.900,00 oltre oneri fiscali, entro i limiti del 30% dell'importo contrattuale;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1359 del 18/12/2020 con la quale è stata approvata la proposta di variante migliorativa dell'impresa appaltatrice Molinari Srl ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49 del 07/03/2018 relativa ai lavori di che trattasi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 16 del 13/01/2021 con la quale è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/12/2020 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Giovanni D'Antoni, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 157.397,13, oltre Iva al 22% pari ad euro 34.627,37, per un importo totale di euro 192.024,50;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni

D'Antoni, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6782 del 01/03/2021, dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 26/02/2021;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 6782 del 01/03/2021, depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei lavori, Certificato di pagamento n. 3, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità;

Atteso che il il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni ha trasmesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei lavori, acquisiti al Protocollo dell'Ente con il n. 7622 del 10/03/2021, costituiti dalla Relazione sul Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto altresì il Certificato di collaudo statico di tutte le opere strutturali impiegate nella realizzazione dei lavori in oggetto, rimesso dall'Arch. Fabio Corpacci, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6138 del 23/02/2021, e depositato alla Regione Lazio OPENGENIO-ID-DOC:20198572 N. Posizione 98293;

Visto il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal collaudatore incaricato Arch. Fabio Corpacci, trasmesso in data 26/03/2021 ed acquisito con prot. 9622;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Preso atto che dai contenuti del certificato di regolare esecuzione di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

Visto:

Che durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa n. 1 proroghe per la durata complessiva di giorni 21 naturali e consecutivi che ha posticipato l'originale termine di fine lavori del 03/12/2020 (120 giorni dalla consegna lavori) al 24/12/2020;

Che i lavori sono stati sospesi con Verbale di sospensione dei lavori dal giorno 22/12/2020 al giorno 23/02/2021, per un totale di giorni 64, e conseguentemente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori al giorno 24/12/2020 è stato prorogato al giorno 26/02/2021;

Che il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito l'Ordine di servizio n. 1 del 19/12/2020 per l'immediata esecuzione da parte dell'impresa Molinari Srl della variante migliorativa avanzata dall'impresa stessa ed approvata dall'Ente con determinazione n. 1359 del 18/12/2020, che non ha comportato nessun ulteriore impegno di spesa nè modifiche al termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori;

Che il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito l'Ordine di servizio n. 2 del 24/02/2021 per lavori imprevidi consistenti nell'esecuzione di un tratto di recinzione in pali di acciaio e rete metallica, per un importo dei lavori, al netto del ribasso di gara del 7,28%, pari ad euro 1.779,11 oltre Iva al 22% pari ad euro 391,40 per un importo totale di euro 2.170,51;

Che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;

Che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Rilevato che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore dell'impresa Molinari Srl di euro 92.697,98 oltre Iva al 22% quale rata di saldo, ed un credito di euro 2.482,40 oltre Iva al 22% quale recupero ritenute per infortuni che possono essere corrisposti preso atto che l'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n. 10473970-57;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente lo stato finale dei lavori e il collaudo tecnico amministrativo al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo, a favore del beneficiario;

Ritenuto altresì di dover provvedere all'ulteriore impegno di spesa di euro 2.170,51 compresa Iva al 22% per lavori imprevidi ordinati all'impresa affidataria, dando atto che tale importo trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione sotto la voce "Imprevidi" del Quadro Tecnico Economico rimodulato con determinazione n. 1335 del 16/12/2020;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è il Geom. Ottaviano Rossi;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D37H19000440006;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC:

8362796D90;

Vista la regolarità contributiva della ditta Molinari Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6782 del 01/03/2021, con termine dei lavori in data 26/02/2021 e pertanto in tempo utile;
3. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni, relativa alla contabilità finale dell'intervento di "Mitigazione Rischio Idrogeologico del fosso Le Spallette di S. Margherita e Messa in Sicurezza parete rocciosa in località via Salvatoreto," accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con nn. 6782 del 01/03/2021 e 7622 del 10/03/2021, e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti atti: Stato Finale dei lavori, Certificato di pagamento n. 3, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Relazione sul Conto Finale, Verbale di visita dei luoghi;
4. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni D'Antoni e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 7622 del 10/03/2021, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta affidataria nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto di appalto;
5. Di approvare altresì il Certificato di collaudo statico di tutte le opere strutturali impiegate nella realizzazione dei lavori in oggetto, rimesso dall'Arch. Fabio Corpacci, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6138 del 23/02/2021, e depositato alla Regione Lazio

OPENGENIO-ID-DOC:20198572 N. Posizione 98293;

6. Di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 redatto dall'Arch. Fabio Corpacci ed acquisito al protocollo dell'Ente con n. 9622 del 26/03/2021, per l'intervento di "Mitigazione Rischio Idrogeologico del fosso Le Spallete di S. Margherita e Messa in Sicurezza parete rocciosa in località via Salvatoreto;"

7. Di dare atto che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della ditta affidataria Molinari Srl, C.F. 07069800584 P.IVA 01678451004, con sede in Via Ercolano n. 13 – 00183 Roma (RM), di euro 92.697,98 oltre Iva al 22% pari ad euro 20.393,56 per un importo totale di euro 113.091,54 quale rata di saldo per i lavori, ed un credito di euro 2.482,40 oltre Iva al 22% pari ad euro 546,13 per un importo totale di euro 3.028,53 quale recupero ritenute per infortuni, per un importo complessivo di euro 116.120,07;

8. Di riconoscere all'impresa Molinari Srl l'importo di euro 1.779,11 oltre Iva al 22% pari ad euro 391,40 per un importo totale di euro 2.170,51 per lavori imprevidenti consistenti nell'esecuzione di un tratto di recinzione in pali di acciaio e rete metallica disposti con Ordine di servizio n. 2 del 24/02/2021;

9. Di dare atto che alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale
		€	€	€	€	€

I - SOMME PER LAVORI	496.479,73	109.225,54	605.705,27
-----------------------------	------------	------------	-------------------

Lavori						
A	1	importo netto soggetto a ribasso	494.675,49			
	2	importo ribasso del 7,28%	36.012,38			
	3	Importo ribassato	458.663,11			
	5	importo costi della sicurezza	37.816,62			
	6	totale	496.479,73			
	7	Iva 22%			109.225,54	
	8	Totale				605.705,27

II - SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010						
B	1	onorario - DM 17/06/2016	4.000,00			

	2	previdenza 4%			160,00		
	3	totale		4.160,00			
	4	iva 22%				915,20	
	5	Totale					5.075,20

Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010							
C	1	onorario - DM 17/06/2016	9.713,24				
	2	previdenza 4%			388,53		
	3	totale		10.101,77			
	4	iva 22%				2.222,39	
	5	Totale					12.324,16

Direzione dei Lavori - exarticolo 147 del D.P.R. 207/2010							
D	1	onorario - DM 17/06/2016	14.495,15				
	2	previdenza 4%			579,81		
	3	totale		15.074,95			
	4	iva 22%				3.316,49	
	5	Totale					18.391,44

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010							
E	1	onorario - DM 17/06/2016	500,00				
	2	previdenza 4%			20,00		
	3	totale		520,00			
	4	iva 22%				114,40	
	5	Totale					634,40

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010							
F	1	onorario - DM 17/06/2016	2.988,69				
	2	previdenza 4%			119,55		
	3	totale		3.108,24			
	4	iva 22%				683,81	
	5	Totale					3.792,05

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - exarticolo 151 del D.P.R. 207/2010							
G	1	onorario - DM 17/06/2016	7.471,72				
	2	previdenza 4%			298,87		
	3	totale		7.770,59			
	4	iva 22%				1.709,53	
	5	Totale					9.480,12

Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo - exarticolo 215 del D.P.R. 207/2010							
H	1	onorario - DM 17/06/2016	5.000,00				
	2	previdenza 4%			200,00		
	3	totale		5.200,00			
	4	iva 22%				1.144,00	
	5	Totale					6.344,00

I	Imprevisti						
---	-------------------	--	--	--	--	--	--

	1	importo - 2%	1.878,21				
	2	iva 22%				413,21	
	3	Totale					2.291,42

Indagini Geologiche, Geotecniche e Geofisiche - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010							
L	1	importo	5.304,45				
	2	iva 22%				1.166,98	
	3	Totale					6.471,43

Indagini Archeologiche e Sorveglianza - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010							
M	1	importo	4.000,00				
	2	iva 22%				880,00	
	3	Totale					4.880,00

Accatastamenti e Frazionamenti - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010							
N	1	importo	2.000,00				
	2	Previdenza 4%			80,00		
	3	Totale		2.080,00			
	4	iva 22%				457,60	
	5	Totale					2.537,60

Rilievi ed - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010							
O	1	onorario - DM 17/06/2016	2.652,23				
	2	previdenza 4%			106,09		
	3	totale		2.758,31			
	4	iva 22%				606,83	
	5	Totale					3.365,14

Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016							
P	1	importo - 2% -	10.649,84				
	4	importo del 80% - Incentivi Funzioni Tecniche	8.519,87				
	5	importo del 80% - quota parte del 20% - Innovazione	2.129,97				
	8	Totale					10.649,84

Espropri/Servitù							
Q	1	importo	8.057,92				
	2	Totale					8.057,92

TOTALE			575.191,18	0,00	1.952,85	122.855,98	700.000,00
---------------	--	--	------------	------	----------	------------	-------------------

10. Di impegnare in favore della ditta Molinari Srl la somma totale di euro 116.120,07 sul capitolo 0901.22.001 del Bilancio di previsione finanziario 2021, secondo la seguente ripartizione:

- per euro 56.542,50 impegno contabile n. 521.002.02/2020;
- per euro 34.880,57 impegno contabile n. 1843.002.02/2019;

- per euro 24.697,00 impegno contabile n. 521.005/2020;

11. Di impegnare altresì in favore della ditta Molinari Srl la somma totale di euro 2.170,51 sul capitolo 0901.22.001 impegno contabile n. 521.006/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2021;

12. Di dare atto che il pagamento della rata di saldo per il residuo di euro 92.697,98 oltre Iva al 22% verrà effettuato con successivo atto di liquidazione previa garanzia fideiussoria di pari importo presentata dalla ditta affidataria che tuteli l'Ente Appaltante per le difformità e i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto contemplato dagli articoli 229 comma 3 ultimo periodo e 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

13. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 0681431919 del 03/08/2020, per un importo di euro 24.823,99 pari al 5,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia HDI Assicurazioni SpA, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

14. Di svincolare altresì la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola mediante polizza n. 0681431916 emessa da HDI Assicurazioni SpA il 04/08/2020, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

15. Di dare atto che l'intervento in oggetto della complessiva spesa di euro 700.000,00 è finanziato rispettivamente per euro 500.000,00 con contributo della Regione Lazio e per euro 200.000,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti SpA;

16. Di comunicare alla ditta Molinari Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

17. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

18. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

19. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.

Geom. Ottaviano Rossi

Arch. Fulvio Elio Bernardo