


OGGETTO: Fornitura in opera di prefabbricati modulari - CIG 7669712E8D - ODA 4300003017 - Contratto Rep 1796 del 18/6/2019 | Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - conguaglio SAL finale Valentano

<p>PROPOSER:</p> <p>SFE - ING</p>	<p>RAA n° 355 DATA: 27/07/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n° 385 del 07/08/2023</p> <p>Prot. (U) SAL n° 385 del 18/12/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 908/U del 18/12/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 115 DEL 18.12.23</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO: Fornitura in opera di prefabbricati modulari - CIG 7669712E8D - ODA 4300003017 - Contratto Rep 1796 del 18/6/2019 | Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - conguaglio SAL finale Valentano

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

In riferimento al contratto in oggetto, all'Istanza di aggiornamento dei prezzi, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 prorogata con Legge di Bilancio 2023, ed alla relativa contabilità emessa dal RUP per il SAL finale Valentano.

Considerato che il legislatore ha introdotto un meccanismo **obbligatorio** di adeguamento dei prezzi regionali.

Si chiede la ratificazione della spesa extra contratto contabilizzata pari ad **€ 140.581,25 oltre IVA**.

Si fa presente che il contratto in scadenza 2021 è stato prorogato ad esaurimento importo fino al 31/12/2023.

CDR G16200 _ ZCESP800 Imm. Mat. In Corso

Oggetto: Fornitura in opera di prefabbricati modulari - CIG 7669712E8D - ODA 4300003017 - Contratto Rep 1796 del 18/6/2019 | Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - conguaglio SAL finale Valentano

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI:

- Contabilità SAL Valentano

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Esterno

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

Acquisto destinato a rinnovo SI NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO

Riferimento C.U.I f/06043731006/2019/00099

Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO

IMPORTO DELLA SPESA **€ 140.581,25**

Di cui € (____) per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input type="checkbox"/>	capEx <input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____
Specifico BU Gomma (G)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore € 140.581,25
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO - FONTE: _____ 100 _____ % _____ COTRAL _____

Oggetto: Fornitura in opera di prefabbricati modulari - CIG 7669712E8D - ODA 4300003017 - Contratto Rep 1796 del 18/6/2019 | Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - conguaglio SAL finale Valentano

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Considerato che il contratto (ID. 1058/2019_ CIG 7669712E8D) stipulato con la Società F.M.B. TUBES Srl è stato aggiudicato sulla base di un'offerta presentata entro il 31 dicembre 2021 e che lo stato di avanzamento dei lavori è afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.

Visto che il RUP ha dichiarato che la scadenza iniziale del contratto è stata da ultimo prorogata al 31/12/2023.

Visto quanto rappresentato dal RUP, con email del 6 dicembre 2023, che l'appalto nonostante il "nomen juris" ha ad oggetto la realizzazione di un'opera e che l'aumento dei costi dei materiali ha particolarmente impattato sulla produzione dell'acciaio, elemento fondamentale per le infrastrutture fornite, per tali lavorazioni trova applicazione la disciplina ex D.L. n. 50/2022, come modificato dall' art. 1, comma 458 della Legge di Bilancio 2023.

Settore ordinario.

DISPOSITIVO:

VISTA LA RAA n. 355 del 27/7/2023 presentata dal Servizio SFE (UO. ING) il Direttore Generale dispone:

per le ragioni espresse in premessa, di ratificare con riferimento al contratto (ID. 1058/2019 _CIG 7669712E8D), sottoscritto con la Società F.M.B. TUBES Srl **la maggiore spesa extra contratto di € 140.581,25**, come da certificato di pagamento emesso dal RUP, allegato alla presente, relativa al conguaglio SAL finale, determinata dall'obbligo di aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'art 26, del DI n. 50/2022, come modificato dall' art. 1, comma 458 della Legge di Bilancio 2023.

OGGETTO: Fornitura in opera di prefabbricati modulari - CIG 7669712E8D - ODA 4300003017 - Contratto Rep 1796 del 18/6/2019 | Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - conguaglio SAL finale Valentano

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

G16200	PAT

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

ZCESP800	Imm. Mater.in corso

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 140.581,25

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)