

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

---

Decreto N. **987**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE**

**VISTA** la legge 28.01.1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 04.08.2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13.12.2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.12.2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18.05.2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18.05.2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20.05.2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18.05.2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23.04.2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26.06.2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29.11.2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26.03.2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 04.08.2016, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84/1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 04.07.2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31.07.2017;

**VISTO** il decreto n. 1889 del 21.11.2017, come modificato con decreti n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15.01.2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14.12.2017 che posticipa al 01.01.2018 l'efficacia di tale decreto;

**VISTI** i decreti n. 2306 del 29.12.2017 e n. 1129 del 15.06.2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21.11.2017;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 4739 del 16.02.2021 (prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

**VISTO** il decreto n. 247 del 18.03.2021 con il quale sono stati assegnati i budget

finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

**VISTO** il decreto n. 393 del 24.04.2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 Delibera n. 42/2/2021 del 23/7/2021 del Comitato di Gestione, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali 2020-2022 e l'elenco degli interventi della programmazione 2020-2022 di cui al Programma ex Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente agli articoli in vigore sino alla data degli atti attuativi del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all' art. 217 comma 1 lettera u) dello stesso;

**VISTE** le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, le quali riguardano le *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

**VISTA** la nota dell'11.10.2019 n. 1274 di protocollo con la quale l'Ing. Susanna Pelizza, Dirigente del Servizio Opere Marittime e Civili trasmetteva all'Ufficio Gare Lavori Pubblici, per i seguiti di competenza, il Progetto n. 785 dell'ottobre 2019 relativo ai lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature di: Torrente Segno, Rio S. Elena, Rio S. Nicolò nel Comune di Vado Ligure redatto a seguito della notifica dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. 267/2000n. 22 del 16/07/2019 per *"esecuzione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature (Torrente Segno, Rio Valletta, Rio S. Elena, Rio S. Nicolò) ...compromesse da insabbiamento"*;

**PRESO ATTO** della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, facente parte del progetto sopra citato, con la quale l'Ing. Susanna Pelizza richiede motivatamente di procedere con l'affidamento dei lavori in parola tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con l'individuazione, ad opera del RUP, dell'Operatore Economico ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C. con sede in Via Riccardo Poggi n. 67, Albisola Superiore (SV) – Fraz. Ellera, CAP 17011, C.F./P.IVA 00833340094 per un importo complessivo di euro 39.204,00 come da corrispondenza in atti (protocollo n. 25129 del 2/10/2019) e, questo per le motivazioni ivi previste che qui si intendono richiamate per *"relationem"* oltreché presenti in atti;

**VISTO** il progetto n. 785 dell'ottobre 2019 relativo a *"Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature di Torrente Segno, Rio Valletta, Rio Sant'Elena, Rio San Nicolò nel Comune di Vado Ligure a seguito di ordinanza sindacale n. 22/2019"*, trasmesso con nota succitata il quale ammonta a complessivi euro 50.100,00, di cui euro 39.204,00 per lavori, comprensivi di euro

2.400,00 per oneri per la sicurezza speciali, ed euro 18.896,00 quali somme a disposizione della stazione appaltante;

**RICHIAMATA** la dichiarazione del 14.10.2019, ad opera del RUP, in relazione alla presente procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui alla parte II comma 6 e seguenti delle Linee Guida n. 15, queste approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, presente in atti e assunta e protocollata al n. 165 del 16.10.2019;

**RILEVATO** che l'Ufficio Gare Lavori Pubblici ha attivato l'iter di verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'Operatore Economico ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C.;

**ACCERTATA**, dunque e per gli effetti di quanto sopra rappresentato, la possibilità di procedere tramite affidamento diretto, ossia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i., in quanto ne ricorrono gli elementi formali e sostanziali;

**RICHIAMATO** il decreto n.1462 del 11.11.2019 con il quale:

- è stata confermata quale RUP del progetto n. 785, l'Ing. Susanna Pelizza, Dirigente del Servizio Opere Marittime e civili;
- è stato approvato il progetto n. 785 dell'ottobre 2019 relativo a "*Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature di: Torrente Segno, Rio Valletta, Rio Sant'Elena, Rio San Nicolò nel Comune di Vado Ligure a seguito di ordinanza sindacale n. 22/2019*", il quale ammonta a complessivi euro 50.100,00, di cui euro 39.204,00 per lavori, comprensivi di euro 2.400,00 per oneri per la sicurezza speciali, ed euro 18.896,00 quali somme a disposizione della stazione appaltante;

- è stato approvato il quadro economico della perizia sopra citata;
- è stato approvato l'affidamento dei lavori in questione all'Operatore Economico ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C. con sede in Via Riccardo Poggi n. 67, Albisola Superiore (SV) – Fraz. Ellera, CAP 17011, C.F./P.IVA 00833340094 per un importo contrattuale di euro 39.204,00, comprensivo di oneri per la sicurezza speciali pari ad euro 2.400,00;
- è stato autorizzato l'impegno di spesa di euro 50.100,00 a valere sul capitolo U1.5120 manutenzioni straordinarie (codice finanziamento 00074);
- è stato affidato l'intervento in questione mediante formalizzazione del relativo ordine, avente il seguente Smart CIG Z532A28509, a firma digitale del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente Dott. Ing. Flavio Destefanis;

**VISTA** la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale datati 17.09.2020, documenti questi trasmessi allo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione lavori Pubblici con nota prot. 26431 del 12.10.2020, i quali accertano l'importo definitivo dei lavori appaltati in euro 39.204,00;

**RILEVATO** che con certificati di pagamento redatti nel corso dell'opera sono stati concessi acconti per euro 39.007,98 e che residua un credito in capo all'impresa ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C. di euro 196,02 pari alla rata di saldo;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C. ha firmato il conto finale senza riserve;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione dei lavori e la conformità degli importi secondo quanto stabilito nel Contratto d'Appalto, attestata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento tramite la sottoscrizione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione sopra citata;

**SENTITO** il RUP;

**DECRETA**

- di approvare e rendere esecutivi la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale datati 17.09.2020 relativi al progetto n. 785, *“Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature di: Torrente Segno, Rio Valletta, Rio Sant’Elena, Rio San Nicolò nel Comune di Vado Ligure a seguito di ordinanza sindacale n. 22/2019”* per un importo complessivo di euro 39.204,00, eseguiti dall’operatore economico ANDOLFI S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C. in base all’ordine, assunto a protocollo al n. 31060 del 26.11.2019;
- di rimandare a successivo atto gli adempimenti correlati alla ridetermina del quadro economico e alla chiusura del progetto.

Genova, li **29/09/2021**

Il Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente  
(Dott. Ing. Flavio Destefanis)



DESTEFANIS  
FLAVIO  
28.09.2021  
06:20:41  
GMT+00:00

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**Bacino Portuale di Savona**

**Progetto P.785**

**LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FOCI E TOMBINATURE  
DI: TORRENTE SEGNO, RIO SANT'ELENA, RIO VALLETTA E RIO SAN NICOLA A SEGUITO  
DI ORDINANZA SINDACALE N.22/2019 - COMUNE DI VADO LIGURE**

**IMPRESA:** **ANDOLFI s.a.s. di Andolfi Fabrizio & C.** Via Ricardo Poggi, 67 Albisola  
Superiore (SV)

**CONTRATTO DI APPALTO:** Ordine di Affidamento prot. 31060/A del 26.11.2019 – SMART  
CIG: Z532A28509

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 39.204,00 per lavori comprensivi di € 2'400.00 per oneri  
relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Art. 229 e Art. 237 del reg. 207/2010 ed Art. 12 del D.M. 49/2018 e s.m.i.

**1. PREMESSE**

**1.1. Progetto Esecutivo**

€ 39.204,00 di cui € 36.804,00 per lavori a misura ed € 2.400,00 per oneri relativi all'attuazione  
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Approvato e reso esecutivo con Ordine di Affidamento prot. 31060/A del 26.11.2019 – SMART CIG:  
Z532A28509.

**1.2. Assuntore dei lavori a base d'asta**

L'appalto per l'esecuzione dei lavori è stato aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art.  
36, comma 2, lett. a) all'impresa ANDOLFI s.a.s. di Andolfi Fabrizio e Co. Aggiudicazione approvata  
con ordine di affidamento prot. 31060/A del 26.11.2019 – SMART CIG: Z532A28509.

**1.3. Contratto per i lavori a base d'asta**

Visto l'Ordine di Affidamento firmato digitalmente dalla parti e protocollato in data 26.11.2019 col  
n. 31060/A per l'importo netto di € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00).

#### 1.4. Somma autorizzata

La somma autorizzata risulta così definita:

Lavori in appalto comprensivi di oneri per la sicurezza	€	39.204,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	10.896,00
Totale	€	50.100,00

#### 1.5. Dati inerenti l'esecuzione dei lavori

- a) *Responsabile del Procedimento*: Ing. Susanna Pelizza;
- b) *Direttore dei Lavori*: Ing. Davide Chersola;
- c) *Direttore Operativo*: Ing. Matteo Vinci;
- d) *Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*: Ing. Davide Chersola;
- e) *Consegna dei lavori*: 04 Dicembre 2019;
- f) *Tempo utile*: in base all'Ordine di Affidamento, il tempo utile per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto era stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 04 dicembre 2019, data di effettivo avvio ai lavori, alla luce di ciò l'ultimazione dei lavori veniva fissata entro e non oltre il giorno 02 gennaio 2020; in conseguenza di una richiesta di proroga, da parte dell'Impresa affidataria, del 30 dicembre 2019, prot. 34438/A, nella quale venivano evidenziate come motivazioni le avverse condizioni meteo-marine, tra le quali l'allerta rossa del 20.12.2019 diramata in tutta la Regione Liguria, nonché dalla chiusura degli impianti di conferimento dei materiali di scavo provenienti dalle foci dei rii oggetto di intervento durante il periodo natalizio, venivano concessi dal RUP all'Impresa ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e pertanto la data di fine dei lavori veniva fissata al 22 gennaio 2020;
- g) *Proroghe*: per i lavori in oggetto è stata richiesta una proroga, con le motivazioni riportate al punto precedente, di giorni 20 (venti);
- h) *Sospensioni*: i lavori non hanno subito sospensioni;
- i) *Ultimazione dei lavori*: 21 gennaio 2020;

j) *Ritardo nell'esecuzione dei lavori:* i lavori furono ultimati in tempo utile;

k) *Danni di forza maggiore:* durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

l) *Ordini e disposizioni ed esito avuto:* il Direttore dei lavori non ha emesso alcun Ordine di Servizio;

m) *Anticipazioni e certificati di pagamento:*

Certificato di pagamento n°1 in data 12.02.2020	€ 39.007,98
Totale	<u>€ 39.007,98</u>

n) *Stato finale:* redatto in data 17 settembre 2020 per l'importo netto di € 39.204,00 firmato senza riserve dall'Impresa;

o) *Credito dell'Impresa:* corrisponde all'ammontare netto dei lavori a base d'appalto risultante dallo Stato Finale (per € 39.204,00) dedotti gli importi pagati con il certificato di pagamento n.1 del 12.02.2020 (per € 39.007,98) per cui resta il credito netto dell'Impresa di € 196,02.

## **2. VISITA DI CONTROLLO DEI LAVORI**

### **2.1. Lavori**

Dopo esame degli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato, per le vie brevi, all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, coadiuvato dal Direttore Operativo, il giorno 04 febbraio 2020 si è recato nel sito dei lavori ove, in presenza dell'impresa Andolfi S.a.s. e per essa il Sig. Fabrizio Andolfi, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, ha proceduto con la scorta del contratto e della contabilità all'accertamento dei lavori eseguiti, consistenti in:

- Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza delle foci e tombinature del Torrente Segno, Rio Sant'Elena, Rio Valletta e Rio San Nicolò a seguito di Ordinanza Sindacale n.22/2019 del Comune di Vado Ligure; nello specifico esecuzione della pulizia delle foci del Torrente Segno e del Rio Valletta, con riprofilatura ed asportazione del materiale depositato, ed alla rimozione del materiale depositato nella parte tombinata e nella zona fociva del Rio Sant'Elena e del Rio San Nicolò, ed esecuzione della pulizia della zona fociva del Rio Cappella; Conferimento in discarica autorizzata del materiale asportato.

Nel corso della visita è stato eseguito un sopralluogo generale e constatato il buono stato dei lavori eseguiti.

Ogni intervento, comunque, è stato compiutamente seguito durante l'esecuzione. Per quanto potuto controllare dal sottoscritto Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, in corso d'opera, i lavori sono stati eseguiti secondo le migliori regole d'arte, in conformità alle indicazioni impartite, con le forme e dimensioni prescritte e con l'impiego di mezzi d'opera idonei.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche nonché con i controlli, le misurazioni e gli accertamenti, si deduce che gli interventi eseguiti corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali ed alle prescrizioni delle Ordinanze Sindacali, che nella loro esecuzione sono state rispettate le modalità indicate dalla Direzione Lavori, infine che esiste precisa rispondenza agli effetti contabili, tra le interventi eseguiti e le registrazioni nello Stato Finale.

### **3. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze della visita eseguita in data 04 febbraio 2020 in presenza dell'impresa Andolfi S.a.s. e per essa il Sig. Fabrizio Andolfi, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società,

#### **VISTO**

- le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;
- l'Ordine di Affidamento prot. 31060/A del 26.11.2019 - SMART CIG: Z532A28509 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'importo netto di € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00).

#### **CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dell'impresa Andolfi S.a.s. corrispondono a quelli indicati nel contratto di affidamento dei lavori, prot. 31060/A del 26.11.2019 - SMART CIG: Z532A28509 dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'importo netto di € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00).

- che i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Posizione Assicurativa Territoriale n. 026835603/58, ad effetto continuativo presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, sede di Savona;
- che l'impresa è in regola sia con il versamento dei contributi assicurativi che con gli altri oneri contributivi richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge, in quanto sono stati acquisiti i relativi Documenti Unici di Regolarità Contributiva in corso di validità, come da certificato a firma del Responsabile del Procedimento allegato agli atti del conto finale;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi dell'art. 218 del Regolamento D.P.R. n° 207/10 non si è proceduto in quanto i lavori sono stati eseguiti nelle aree demaniali marittime di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e quindi aree pubbliche, come da certificato a firma del Responsabile del Procedimento allegato agli atti del conto finale;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, rilasciato deleghe e/o procure a favore di terzi, come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento allegata agli atti del conto finale;
- che i "piani di sicurezza", previsti dal D.lgs 09.04.2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati regolarmente presentati dall'Impresa appaltatrice;
- che dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nel progetto esecutivo con quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate variazioni significative;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello Stato Finale, accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 39.204,00 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

dedotto da esso importo l'ammontare delle rate pagate in acconto di € 39.007,98, resta quindi il credito netto dell'Impresa di € 196,02;

#### CONSTATATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo del Conto Finale di € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00),

#### SI CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Andolfi S.a.s. di Andolfi Fabrizio & C., con sede in Via Ricardo Poggi, 67 - 17011 Albisola Superiore (SV), P.IVA 00833340094, in base al contratto di prot. n. 31060/A del 26.11.2019 - SMART CIG: Z532A28509 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per un importo complessivo in appalto di € 39.204,00, sono stati regolarmente portati a termine e ne liquida l'importo netto in € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00) da cui, dedotti gli acconti corrisposti pari ad € 39.007,98, resta quindi il credito netto dell'Impresa di € 196,02 che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa ANDOLFI S.A.S., a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopraindicato.

#### **4. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il progetto in oggetto prevedeva somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 10.896,00;

## 5. CONTABILITÀ FINALE

	Somme autorizzate	Importi accertati	Scostamenti	Somme liquidate	Importi da liquidare <sup>(*)</sup>
A) Lavori in appalto	€ 39'204.00	€ 39'204.00	€ 0.00	€ 39'007.98	€ 196.02

(\*) da autorizzare con l'approvazione del presente atto.

## 6. ANNOTAZIONI

L'importo accertato dei lavori ammonta a complessivi € 39.204,00 (Euro trentanovemiladuecentoquattro/00). Rispetto alla somma autorizzata, per i soli lavori ed oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, di € 39.204,00 non si è determinata alcuna economia.

All'impresa ANDOLFI S.A.S., appaltatore dei lavori, restano da corrispondere € 196,02 (Euro centonovantasei/02) a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti.

## 7. ALLEGATI

Atti di contabilità finale.

Savona, 17.09.2020

Per l'Impresa

*ANDOLFI S.A.S.*

**L'Amministratore Unico**

*Sig. Fabrizio Andolfi*

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

**Il Direttore dei Lavori**

*Ing. Davide Chersola*

**Il Direttore Operativo**

*Ing. Matteo Vinci*

Visto, accertato e confermato:

**la Responsabile del Procedimento**

*Ing. Susanna Pelizza*

