

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1390/2022**

**Oggetto:**

Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale - Approvazione Stato Finale dei Lavori - CUP D37H20001240004 - CIG 917286687B
---

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D37H20001240004

C.I.G. 917286687B

C.I.G.

Z13354C087

C.I.G.

ZE1319DD75

- PREMESSO** che sul territorio comunale sono presenti numerose arterie stradali, di proprietà e gestione del Comune di Fonte Nuova, per le quali occorre necessariamente ripristinare le condizioni ottimali di fruizione attraverso un insieme sistematico e coordinato di interventi di manutenzione straordinaria atto a garantire sia il transito veicolare e pedonale che il funzionamento dei sottoservizi ivi presenti;
- VISTO** che l'amministrazione comunale ha stabilito di attuare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, in proprietà e gestione alla stessa amministrazione, per ripristinare le condizioni ottimali di fruizione delle stesse;
- VISTO** che l'attuazione del piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, in proprietà e gestione alla stessa amministrazione, consentirebbe di ridurre drasticamente le spese correnti che ogni anno vengono utilizzate per eseguire micro interventi di manutenzione ordinaria;
- CONSIDERATO** che le arterie stradali individuate rientrano tra le tipologie di strade, di proprietà e gestione del Comune di Fonte Nuova, per la quale occorre necessariamente ripristinare le condizioni ottimali di fruizione, così come stabilito nel piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, attraverso un insieme sistematico e coordinato di interventi di manutenzione straordinaria riducendo drasticamente le spese correnti per micro interventi;
- VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale 89 del 23 ottobre 2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economico per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un importo complessivo di € 500.000,00;
- VISTO** che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 461 del 13 maggio 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione Definitiva e di Progettazione Esecutiva per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in Roma via Eneide, 21, per un importo complessivo di € 11.700,00 oltre Previdenza ed Iva;

- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 462 del 13 maggio 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Iunior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre Previdenza ed Iva;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 128 del 22 febbraio 2022 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in Roma via Eneide, 21, per un importo complessivo di € 4.737,84 oltre Previdenza ed Iva;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 101 del 4 ottobre 2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, per un investimento complessivo di € 500.000,00;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 1055 del 20 ottobre 2021 è stata attivata la procedura per la concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti spa per un importo complessivo di € 500.000,00 per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che in data 15 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Contratto di Prestito Ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti spa posizione 6207523 per un importo complessivo di € 500.000,00 per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- CONSIDERATO che è stato redatto il Documento Preliminare alla Progettazione per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale resa dal Responsabile Unico del Procedimento Architetto Iunior Alessia Di Pilato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 36 del 18 marzo 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un importo complessivo di € 500.000,00;
- CONSIDERATO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 323 del 5 aprile 2022 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 409 del 22 aprile 2022 è stato approvato il Verbale di Gara del 21 aprile 2022, redatto dalla Commissione Giudicatrice, e

proposta l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 6,30% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza;

VISTO che sempre con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 409 del 22 aprile 2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, secondo l'offerta presentata in data 14 aprile 2022 protocollo 2946108 e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 329.275,77 di cui € 321.320,12 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.955,65, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;

VISTO che in data 30 maggio 2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 481 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 329.275,77 di cui € 321.320,12 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.955,65, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;

VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 725 del 26 luglio 2022 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 177.152,87 di cui € 174.336,13 già soggetto al ribasso offerto ed € 2.816,74, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 1013 del 6 ottobre 2022 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 243.131,59 di cui € 235.819,73 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.311,86, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

- VISTO che l'Ingegnere Giulio D'Addazio e l'Ingegnere Junior Marco Martufi hanno rimesso gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori con nota pervenuta in data 22 dicembre protocollo 44729;
- VISTO che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Giulio D'Addazio, in qualità di Direttore dei Lavori, e dall'Ingegnere Junior Marco Martufi, in qualità di Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Daniele Cristofari, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C;
- VISTO che l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;
- VISTO che l'Ingegnere Giulio D'Addazio, in qualità di Direttore dei Lavori, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i Materiali, Macchine e Componenti, dalla Relazione sul Conto Finale, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di Identificazione Rifiuti prodotti l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Junior Alessia Di Pilato ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e i relativi aggiornamenti annuali Elenco 2022;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 17 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 39 del 29 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 109 del 18 ottobre 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024;

- RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale.
- VISTO l'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto;
- VISTO l'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 30 maggio 2022 repertorio 481;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Dirigenziale del 4 ottobre 2022 protocollo 33778;
- VISTO il Decreto Sindacale del 17 ottobre 2022 protocollo 35359.

### DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Junior Marco Martufi, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 325.044,70 per lavori, € 68.636,27 per economie e € 106.319,03 per somme a disposizione della stazione appaltante.
- Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%

#### I - SOMME PER LAVORI

325.044,70

71.509,83

396.554,53

79%

Lavori ante gara							
A1	1	importo netto	277.144,56				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	12.286,69				
	3	importo costi della manodopera	53.493,10				
	4	totale		342.924,35			85,61%
	5	importo costi della sicurezza	7.955,65				
	6	totale		350.880,00			
	7	iva 22%				77.193,60	
	8	<b>Totale</b>				<b>428.073,60</b>	
Lavori post gara							
A2	1	importo netto	286.431,25				80,34%

2	importo oneri aziendali della sicurezza	3.000,00				
3	importo costi della manodopera	53.493,10				
4				342.924,35		
	<b>totale</b>					
5	importo costi della sicurezza	7.955,65				
6				350.880,00		
	<b>totale</b>					
7	importo soggetto a ribasso	342.924,35				
8	importo ribasso del 6,30%	21.604,23				
9				321.320,12		
	<b>totale</b>					
10	importo costi della sicurezza	7.955,65				
11				329.275,77		
	<b>totale</b>					
12	iva 22%				72.440,67	
13	<b>Totale</b>					<b>401.716,43</b>

**Lavori stato finale**

1	importo netto	281.915,70				
2	importo oneri aziendali della sicurezza	3.000,00				
3	importo costi della manodopera	53.493,10				
4				338.408,80		
	<b>totale</b>					
5	importo costi della sicurezza	7.955,65				
6				346.364,45		
	<b>totale</b>					
7	importo soggetto a ribasso	338.408,80				
8	importo ribasso del 6,30%	21.319,75				
9				317.089,05		
	<b>totale</b>					
10	importo costi della sicurezza	7.955,65				
11				325.044,70		
	<b>totale</b>					
12	iva 22%				71.509,83	
13	<b>Totale</b>					<b>396.554,53</b>

79,31%

**II - SOMME A DISPOSIZIONE**

33.891,69

917,51

0,00

34.809,20

7%

**Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010**

1	onorario - DM 17/06/2016	7.733,90				
2	previdenza 4%			309,36		
3				8.043,26		
	<b>totale</b>					
4	iva 22%				0,00	
5	<b>Totale</b>					<b>8.043,26</b>

1,61%

**Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010**

1	onorario - DM 17/06/2016	3.966,10				
2	previdenza 4%			158,64		
3				4.124,74		
	<b>totale</b>					
4	iva 22%				0,00	
5	<b>Totale</b>					<b>4.124,74</b>

0,82%

**Direzione dei Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010**

1	onorario - DM 17/06/2016	4.737,84				
2	previdenza 4%			189,51		
3				4.927,35		
	<b>totale</b>					
4	iva 22%				0,00	
5	<b>Totale</b>					<b>4.927,35</b>

0,99%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010							
E	1	onorario - DM 17/06/2016	180,56				
	2	previdenza 4%			7,22		
	3			187,78			0,04%
	4	iva 22%				0,00	
	5	<b>Totale</b>					<b>187,78</b>

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010							
F	1	onorario - DM 17/06/2016	1.805,56				
	2	previdenza 4%			72,22		
	3			1.877,78			0,38%
	4	iva 22%				0,00	
	5	<b>Totale</b>					<b>1.877,78</b>

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - exarticolo 151 del D.P.R. 207/2010							
G	1	onorario - DM 17/06/2016	4.513,88				
	2	previdenza 4%			180,56		
	3			4.694,44			0,94%
	4	iva 22%				0,00	
	5	<b>Totale</b>					<b>4.694,44</b>

Imprevisti							
H	1	importo	0,00				
	2	iva 22%				0,00	0,00%
	3	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

Indagini Stratigrafiche / Smaltimento Acque Meteoriche - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010							
I	1	importo	0,00				
	2	iva 22%				0,00	0,00%
	3	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

Indagini Archeologiche - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010							
L	1	importo	0,00				
	2	iva 22%				0,00	0,00%
	3	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

Indagini Preventive Ordigni Bellici - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010							
M	1	importo	0,00				
	2	iva 22%				0,00	0,00%
	3	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016							
N	1	importo - 2% -	7.017,60				
	2	importo Regolamento Comunale - 2%	7.017,60				
	3	importo del 100%	7.017,60				
	4	importo del 100% - Incentivi Funzioni Tecniche	7.017,60				
	5	importo del 100% - quota parte del 20% - Innovazione	1.403,52				
	6	importo del 100% - quota parte del 80% - R.U.P.	5.614,08				

	7	importo R.U.P. - Regolamento Comunale - 70%	3.929,86				
	8	<b>Totale</b>					<b>5.333,38</b>

<b>Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016</b>							
D	1	importo - DM 17/06/2016	5.395,47				1,08%
	2	<b>Totale</b>					<b>5.395,47</b>

<b>Spese Amministrative - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010</b>							
P	1	importo	0,00				0,00%
	2	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

<b>Spese di Pubblicità / Gara / Commissione - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010</b>							
Q	1	importo	225,00				0,05%
	2	<b>Totale</b>					<b>225,00</b>

<b>Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010</b>							
R	1	importo - 3%	0,00				0,00%
	2	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>

<b>III - ECONOMIE</b>		68.636,27			0,00	68.636,27	14%
-----------------------	--	-----------	--	--	------	-----------	-----

<b>Economie</b>							
Q	1	importo	68.636,27				13,73%
	2	<b>Totale</b>					<b>68.636,27</b>

<b>TOTALE</b>		427.572,65		917,51	71.509,83	<b>500.000,00</b>	100%
---------------	--	------------	--	--------	-----------	-------------------	------

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio per la Manutenzione Straordinaria della viabilitàcomunale per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 325.044,70 di cui € 317.089,05 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.955,65, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
- Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, , ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio per la Manutenzione Straordinaria della viabilitàcomunale con termine dei lavori in data 8 ottobre 2022 e pertanto in tempo utile .
- Di riconoscere all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C codice fiscale 05320721003 partita iva 05320721003 R.E.A. RM/875269, il saldo pari ad € 83.128,77 oltre Iva.
- Di dare atto che la liquidazione della fattura in corso di emissione pari a € 101.417,08 all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C codice fiscale 05320721003 partita iva 05320721003 R.E.A. RM/875269, è vincolata alla trasmissione della Garanzia fideiussoria a copertura della rata di saldo e alla Dichiarazione di Responsabilità.

- Di riconoscere all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in con sede in Roma via Eneide, 21, partita iva 14207571002, il saldo dell'attività professionale di Direzione dei Lavori pari ad € 4.927,35 Previdenza ed Iva inclusa.
- Di liquidare all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in con sede in Roma via Eneide, 21, partita iva , la fattura in corso di emissione pari a € 4.927,35.
- Di riconoscere all'Ingegnere Iunior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569 partita iva 14207571002, il saldo dell'attività professionale di Coordinatore della Sicurezza pari ad € 6.760,00 Previdenza ed Iva inclusa.
- Di liquidare all'Ingegnere Iunior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569 partita iva 14207571002, la fattura in corso di emissione pari a € 4.927,35.
- Di dare atto che l'intervento per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un investimento complessivo di € 500.000,00 è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa posizione 6207523.
- Di imputare la complessiva spesa di € 101.417,08 sul capitolo codice 1005.22.150/uscita impegno contabile 546.003.04 del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2022, codice C.U.P. D37H20001240004.
- Di approvare che le economie risultanti dal Progetto Esecutivo per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 101 del 4 ottobre 2021, sono pari ad € 68.636,27 quali risorse economiche rese disponibili a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori.
- Di dare infine, che per le economie pari ad € 68.636,27, rese disponibili a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, verrà determinato successivamente l'utilizzo sempre nell'ambito del piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle arterie stradali, in proprietà e gestione del Comune di Fonte Nuova, così come stabilito al punto 1 della deliberazione di Giunta Comunale 101 del 4 ottobre 2021.
- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'emissione degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
- Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Junior Alessia Di Pilato*

Il Dirigente del Settore

*Arch. Daniele Cardoli*