

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 478/2024

Oggetto:

"Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 giugno in Fonte Nuova" - Approvazione rendicontazione economica delle spese sostenute - CUP: D35F21000300002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che l'Amministrazione comunale ha constatato l'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza di un tratto viario di Via Fonte S. Margherita che presenta un'elevata pericolosità per la pubblica incolumità, dovuta ad un tracciato irregolare, soprattutto nelle ore notturne per via della mancanza di illuminazione pubblica. Inoltre la strada è frequentata giornalmente da cittadini che effettuano attività sportiva in direzione del Campo Sportivo Comunale di Fonte Nuova, e dell'area a verde pubblico di Via 2 Giugno la quale versa in condizioni non più consone ad un giardino pubblico, inoltre, l'area a verde è attualmente non aperta al pubblico, ma risulta comunque frequentata come punto di ritrovo, da parte di giovani e non solo, con la conseguente pericolosità dovuta alla presenza di recinzioni divelte e pericolanti, alberature secche da abbattere con rischio di caduta, vegetazione infestante, parte della pavimentazione dell'area mancante, per cui si dichiara la priorità di Messa in Sicurezza delle viabilità viarie e pedonali dirette soprattutto al collegamento dell'area in oggetto in quanto punto di ritrovo per ragazzi e maggiormente per genitori con bambini;

Visto:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07/05/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" per un importo complessivo di euro 149.982,94;
- che con protocollo n. 15429 del 14 maggio 2021 è stato richiesto alla Regione Lazio il finanziamento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Regionale e dell'art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008, per la "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" per un importo complessivo pari a euro 149.982,94;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale - Direzione Infrastrutture e Mobilità - DEC 42 del 5 agosto 2021 è stato concesso un finanziamento straordinario, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Regionale e dell'art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008, pari ad euro 149.982,94 per la "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno;"
- che con Determina Dirigenziale n. 1435 del 30/12/2021 è stato accertato il finanziamento concesso dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità - DEC 42 del 5 agosto 2021 per la "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" pari a euro 149.982,94;
- che con Determina Dirigenziale n. 232 del 16/03/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'intervento di cui sopra, successivamente rettificato con determinazione dirigenziale n. 1032 del 11/10/2022;
- che con Determina Dirigenziale n. 246 del 21/03/2022 è stato affidato all'Ing. Fausto Addressi, C.F. DDSFST89C17H501Z P.IVA 13931811007, con studio in Via Cicerone n. 58 – 00013 Fonte Nuova

(RM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 35943 Sez. A, l'incarico professionale di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori per l'intervento di che trattasi;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 09/08/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno," redatto dall'Ing. Fausto Addessi, per un importo totale del quadro tecnico economico pari ad euro 149.982,94:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) IMPORTO LAVORI	IMPORTI
A1) Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	106.787,51 €
A2) Oneri sicurezza (non soggetti ribasso)	5.647,31 €
TOTALE (A)	112.434,82 €
B.1) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI
B1.1) Lavori in economia	- €
B1.2) Contenziosi/Accelerazioni/Variazioni prezzi	1.012,11 €
B1.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	1.333,11 €
B1.4) Imprevisti compresa IVA	5.171,42 €
B1.5) Legge 23/12/2005 n°266 (Autorità)	30,00 €
B1.6) Spese per pubblicità	337,30 €
B1.7) IVA sui lavori (10% di A)	11.243,48 €
B1.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs. N° 50/2016	2.248,70 €
TOTALE (B1)	21.376,12 €
B.2) SPESE TECNICHE	IMPORTI
PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA	
B2.1) Progettazione definitiva	4.658,98 €
B2.2) Progettazione esecutiva	2.888,69 €
B2.3) Direzione lavori	4.410,00 €
B2.4) Coordinamento Sicurezza fase di progettazione e di esecuzione	3.592,33 €
B2.5) Contributo previdenziale (4% di B2.1+B2.2+B2.3+B2.4)	622,00 €
TOTALE (B2)	16.172,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	37.548,12 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B1+B2)	149.982,94 €

- che con Determina Dirigenziale n. 1033 del 11/10/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa

Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno," redatto dall'Ing. Fausto Addressi, per un importo totale del quadro tecnico economico pari ad euro 149.982,94

A) IMPORTO LAVORI	IMPORTI
A1) Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	106.909,26 €
A2) Oneri sicurezza (non soggetti ribasso)	5.647,31 €
TOTALE (A)	112.556,57 €
B.1) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI
B1.1) Lavori in economia	- €
B1.2) Contenziosi/Accelerazioni/Variazioni prezzi	1.012,11 €
B1.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	1.333,11 €
B1.4) Imprevisti compresa IVA	5.034,69 €
B1.5) Legge 23/12/2005 n°266 (Autorità)	30,00 €
B1.6) Spese per pubblicità	337,67 €
B1.7) IVA sui lavori (10% di A)	11.255,66 €
B1.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs. N° 50/2016	2.251,13 €
TOTALE (B1)	21.254,37 €
B.2) SPESE TECNICHE	IMPORTI
PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA	
B2.1) Progettazione definitiva	4.658,98 €
B2.2) Progettazione esecutiva	2.888,69 €
B2.3) Direzione lavori	4.410,00 €
B2.4) Coordinamento Sicurezza fase di progettazione e di esecuzione	3.592,33 €
B2.5) Contributo previdenziale (4% di B2.1+B2.2+B2.3+B2.4)	622,00 €
TOTALE (B2)	16.172,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	37.426,37 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B1+B2)	149.982,94 €

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1034 del 11/10/2022 avente ad oggetto: "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" - Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/200, convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto che con la suddetta Determina Dirigenziale:

- si stabiliva di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, per i lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno," mediante il ricorso all'elenco degli operatori economici costituito con avviso prot. 7069 del 17 aprile 2019, previa valutazione di tre offerte;

- si dava atto che la procedura di gara in oggetto veniva interamente gestita telematicamente attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Tutto Gare;"

- si dava atto che l'appalto veniva aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara in seguito a comparazione tra numero tre offerte, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Rilevato che con Determina Dirigenziale n. 1187 del 16/11/2022 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi nei confronti della ditta CMS Costruzioni 2008 s.r.l. avendo offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull'importo di gara ed è stato approvato il seguente Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		RIBASSO 2%
A) IMPORTO LAVORI	IMPORTI	IMPORTI
A1) Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	106.909,26 €	104.771,07 €
A2) Oneri sicurezza (non soggetti ribasso)	5.647,31 €	5.647,31 €
TOTALE (A)	112.556,57 €	110.418,38 €
B1) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI	IMPORTI
B1.1) Lavori in economia	- €	- €
B1.2) Contenziosi/Accelerazioni/Variazioni prezzi	1.012,11 €	1.012,11 €
B1.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	1.333,11 €	1.333,11 €
B1.4) Imprevisti compresa IVA	5.034,69 €	5.034,69 €
B1.5) Legge 23/12/2005 n°266 (Autorità)	30,00 €	30,00 €
B1.6) Spese per pubblicità	337,67 €	337,67 €
B1.7) IVA sui lavori (10% di A)	11.255,66 €	11.041,84 €
B1.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs. N° 50/2016	2.251,13 €	2.251,13 €
TOTALE (B1)	21.254,37 €	21.040,55 €
B2) SPESE TECNICHE	IMPORTI	IMPORTI
PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA		

B2.1) Progettazione definitiva	4.658,98 €	4.658,98 €
B2.2) Progettazione esecutiva	2.888,69 €	2.888,69 €
B2.3) Direzione lavori	4.410,00 €	4.410,00 €
B2.4) Coordinamento Sicurezza fase di progettazione e di esecuzione	3.592,33 €	3.592,33 €
B2.5) Contributo previdenziale (4% di B2.1+B2.2+B2.3+B2.4)	622,00 €	622,00 €
TOTALE (B2)	16.172,00 €	16.172,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	37.426,37 €	37.212,55 €
C) ECONOMIE		2.352,00 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B1+B2+C)	149.982,94 €	149.982,94 €

Visto che in data 19 dicembre 2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 496 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CMS Costruzioni 2008 srl, con sede in Fonte Nuova, Via Fratelli Cervi, 34 codice fiscale 09944981001 partita Iva 09944981001 R.E.A. 1198575, per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico – Via 2 giugno" in Fonte Nuova al prezzo complessivo pari a € 110.418,38 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.647,31 esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 11.041,84 (totale € 121.460,22);

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto in data 19 dicembre 2022 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CMS Costruzioni 2008 Srl, con sede in Fonte Nuova Via Fratelli Cervi, 34, per gli Interventi di "Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico – Via 2 giugno" in Fonte Nuova;

Vista la Determina Dirigenziale n. 408 del 24/03/2023 avente ad oggetto: "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" - Approvazione proposta di variazione migliorativa anche in termini di localizzazione dell'intervento;

Visto l'Ordine di servizio n. 1 del 27/03/2023 emesso ai sensi del D.M. n. 49 /2018 con il quale si ordina all'impresa appaltatrice CMS Costruzioni 2008 Srl di realizzare lavorazioni in parte a compensazione per l'importo di € 4.174,44 e in parte con copertura negli imprevisti presenti nel QTE per un totale di € 4.074,26 che per il ribasso d'asta del 2% consiste in € 3.992,77 + iva € 399,28;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 671 del 26/05/2023 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori presentato dall'Ingegnere Fausto Addressi, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, relativo alla "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno" composto dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità per l'importo di € 59.989,10 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA del 10% pari a € 5.998,91 per complessivi € 65.988,01;

Visto il verbale di posticipazione fine lavori acquisito al protocollo dell'Ente in data 26/06/2023 con numero 24452 redatto dall'Ing. Fausto Addressi Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ed dal Sig. Leonardo Marella in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

CMS COSTRUZIONI 2008 Srl esecutrice dei lavori, per interruzione lavorazioni causa maltempo straordinario ed il nuovo termine utile dei lavori fissato al 18 luglio 2023;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1118 del 13/09/2023 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza Ing. Fausto Addressi, trasmessa in data 31 luglio 2023 protocollo n. 29372 relativa alla contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno," costituita da: Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 - Stato Finale, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n. 2 - Stato Finale, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo complessivo di euro 50.429,28 oltre Iva al 10% pari ad euro 5.042,93 per un importo totale pari ad euro 55.472,21, oltre opere impreviste il cui importo totale ammonta ad euro 3.992,77 oltre iva euro 399,28 per un totale di euro 4.392,05;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1497 del 11/12/2023 è stato approvato il fondo incentivante delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per una somma complessiva di € 2.251,13, pari al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, già previsto nel Quadro Tecnico Economico Finale dell'intervento di "Messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale di Via 2 Giugno - Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico - Via 2 Giugno";

Viste le seguenti Fatture/Determinazioni di Liquidazione/Mandati di Pagamento:

- Fattura n. FPA 12/22 del 15/10/2022 - Determina di Liquidazione n. 193 del 14/11/2022 a favore dell'Ing. Fausto Addressi per Incarico di progettazione Definitiva ed Esecutiva, pari ad euro 7.547,67 oltre a cassa al 4% pari ad euro 301,91 ed esente IVA per un totale di euro 7.849,58 - Mandato di Pagamento n. 6221 del 01/12/2022;

- Fattura n. 36/1 - Determina di Liquidazione n. 122 del 14/06/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento del 1° SAL pari ad euro 59.989,10 oltre Iva al 10% pari ad euro 5.998,91 per un totale di euro 65.988,01 - Mandato di Pagamento n. 3498 e 3499 del 06/07/2023;

- Fattura n. FPA 12/23 del 08/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 173 del 25/09/2023 a favore dell'Ing. Fausto Addressi per Incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pari ad euro 8.002,33 oltre a cassa al 4% pari ad euro 320,09 ed esente IVA per un totale di euro 8322,42 - Mandato di Pagamento n. 4970 del 17/10/2023;

- Determina di Liquidazione n. 192 del 12/10/2023 per pagamento contributo gara Anac n. 8753573 pari ad euro 30,00;

- Fattura n. 64/1 del 04/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 197 del 25/10/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento del 2° SAL pari ad euro 50.429,28 oltre Iva al 10% pari ad euro 5.042,93 per un totale di euro 55.472,21 - Mandato di Pagamento n. 5399 del 03/11/2023;

- Fattura n. 65/1 del 04/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 211 del 15/11/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento dell'ordine di servizio n. 1 del 27/03/2023 pari ad euro 3.992,77 oltre Iva al 10% pari ad euro 399,28 per un totale di euro 4.392,05 - Mandato di Pagamento n. 6236 del 13/12/2023;

- Determina di Liquidazione n. 21 del 18/01/2024 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad euro 1.260,63 - Mandato di Pagamento n. 1191 del 28/02/2024;

- Determina di Liquidazione n. 21 del 18/01/2024 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad euro 450,23 - Mandato di Pagamento n. 1190 del 28/02/2024;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D35F21000300002;

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere alla rendicontazione di tutte le spese effettivamente sostenute;

Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale del 17/10/2022 protocollo n. 35359;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Quadro Tecnico Economico dei lavori di "Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell'area a verde pubblico – Via 2 giugno in Fonte Nuova" definitivamente assestato e finale per l'importo complessivo di euro 149.982,94, così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) IMPORTO LAVORI	IMPORTI
A1) Lavori a base d'asta	104.771,07 €
A2) Oneri sicurezza	5.647,31 €
TOTALE (A)	110.418,38 €
B1) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI
B1.1) Lavori in economia	- €
B1.2) Contenziosi/Accelerazioni/Variazioni prezzi	- €
B1.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B1.4) Imprevisti compresa IVA	4.392,05 €
B1.5) Legge 23/12/2005 n°266 (Autorità)	30,00 €
B1.6) Spese per pubblicità	- €
B1.7) IVA sui lavori (10% di A)	11.041,84 €
B1.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs. N° 50/2016	1.710,86 €
TOTALE (B1)	17.174,75 €
B2) SPESE TECNICHE	IMPORTI
PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA	
B2.1) Progettazione definitiva	4.658,98 €
B2.2) Progettazione esecutiva	2.888,69 €
B2.3) Direzione lavori	4.410,00 €
B2.4) Coordinamento Sicurezza fase di progettazione e di esecuzione	3.592,33 €
B2.5) Contributo previdenziale (4% di B2.1+B2.2+B2.3+B2.4)	622,00 €
TOTALE (B2)	16.172,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	33.346,75 €
ECONOMIE	6.217,81 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B1+B2+C)	149.982,94 €

3. Di approvare la rendicontazione delle spese per la “Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell’area a verde pubblico – Via 2 giugno in Fonte Nuova” come di seguito riportato:

- Fattura n. FPA 12/22 del 15/10/2022 - Determina di Liquidazione n. 193 del 14/11/2022 a favore dell’Ing. Fausto Addressi per Incarico di progettazione Definitiva ed Esecutiva, pari ad euro 7.547,67 oltre a cassa al 4% pari ad euro 301,91 ed esente IVA per un totale di euro 7.849,58 - Mandato di Pagamento n. 6221 del 01/12/2022;

- Fattura n. 36/1 - Determina di Liquidazione n. 122 del 14/06/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento del 1° SAL pari ad euro 59.989,10 oltre Iva al 10% pari ad euro 5.998,91 per un totale di euro 65.988,01 - Mandato di Pagamento n. 3498 e 3499 del 06/07/2023;

- Fattura n. FPA 12/23 del 08/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 173 del 25/09/2023 a favore dell’Ing. Fausto Addressi per Incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pari ad euro 8.002,33 oltre a cassa al 4% pari ad euro 320,09 ed esente IVA per un totale di euro 8322,42 - Mandato di Pagamento n. 4970 del 17/10/2023;

- Determina di Liquidazione n. 192 del 12/10/2023 per pagamento contributo gara Anac n. 8753573 pari ad euro 30,00;

- Fattura n. 64/1 del 04/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 197 del 25/10/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento del 2° SAL pari ad euro 50.429,28 oltre Iva al 10% pari ad euro 5.042,93 per un totale di euro 55.472,21 - Mandato di Pagamento n. 5399 del 03/11/2023;

- Fattura n. 65/1 del 04/09/2023 - Determina di Liquidazione n. 211 del 15/11/2023 a favore della Ditta CMS Costruzioni 2008 srl per il pagamento dell’ordine di servizio n. 1 del 27/03/2023 pari ad euro 3.992,77 oltre Iva al 10% pari ad euro 399,28 per un totale di euro 4.392,05 - Mandato di Pagamento n. 6236 del 13/12/2023;

- Determina di Liquidazione n. 21 del 18/01/2024 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad euro 1.260,63 - Mandato di Pagamento n. 1191 del 28/02/2024;

- Determina di Liquidazione n. 21 del 18/01/2024 incentivi funzioni tecniche dipendenti comunali pari ad euro 450,23 - Mandato di Pagamento n. 1190 del 28/02/2024;

4. Di dare atto che la spesa effettivamente occorsa e rendicontata per i lavori di “Messa in sicurezza tratto stradale e pedonale Via 2 giugno – Via Fonte Santa Margherita con riqualificazione funzionale dell’area a verde pubblico – Via 2 giugno in Fonte Nuova” è pari ad euro 143.765,13;

5. Di dare atto altresì che sono state conseguite economie di spesa per una somma complessiva di euro 6.217,81;

6. Di comunicare la presente rendicontazione, con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;
7. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
8. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore.

Il RUP

Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore III - OO.PP

Arch. Daniele Cardoli