

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 801/2025

Oggetto:

"Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Approvazione SAL n°3 ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Impresa Esecutrice Morasca Srl. CIG: 9967164BEC - CUP: D32E20000650005



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20 Dicembre 2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



Premesso che al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con decreto del 3 gennaio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati definiti i termini e le modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Vista la nota del 17 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato alle Regioni la disponibilità di un importo complessivo di € 510.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10 marzo 2020 è stato approvato il riparto delle risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2018-2020 assegnato ai sensi del DPCM 28 novembre 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 14/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" di importo pari a € 1.511.785,35;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03/06/2019 con la quale il Comune di Fonte Nuova ha programmato la partecipazione all'avviso indetto con determinazione n. G06756 del 20 maggio 2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – ad oggetto "Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per triennio 2018-2020" ai sensi del decreto interministeriale n. 47/2018 e della D.G.R. n. 201 del 24 aprile 2018;

Preso atto che con Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10 marzo 2020 sono stati individuati gli Enti autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, tra cui il Comune di Fonte Nuova per l'opera in oggetto, finanziata per € 1.441.785,35 con € 70.000,00 quale cofinanziamento comunale;

Preso atto che con nota prot. n. 0265751 del 2 aprile 2020, la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale – ha autorizzato questo Ente ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," nel rispetto dei criteri e dei tempi stabiliti dal citato Decreto n. 175 del 10/03/2020 del Ministero dell'Istruzione;

Dato atto che in data 29/12/2021 con prot. n. 41876 è stata acquisita l'intera documentazione inerente il progetto definitivo in oggetto e che in data 17/01/2022, si è proceduto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 alla validazione del progetto stesso, il cui verbale è agli atti degli uffici LL.PP.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," redatto dall'Arch. Stamegna Michele, di importo complessivo pari a € 1.511.587,35;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica," finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;"

Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che il Ministero dell'istruzione gestisce il

processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria, mentre la realizzazione degli interventi e delle opere avviene sotto la responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici;

Dato atto che gli interventi individuati dal Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, recante riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare, confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione PNRR 11 maggio 2023, n. 33, con il quale nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, è stata definita un'unica programmazione di edilizia scolastica e approvato un primo piano di interventi, suddiviso per regioni, tra cui l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" finanziato con un contributo di € 1.631.160,00 oltre € 70.000,00 quale cofinanziamento comunale con fondo rotativo per la progettualità concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA Pos. n. 4560891 per un costo complessivo dell'intervento pari a € 1.701.160,00;

Considerato che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nel relativo elenco annuale 2023 approvati dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 70 del 29/12/2022, ed aggiornati, ai sensi dell'art. 5 - commi 9 e 10 - del D.M. n. 14/2018 con Delibera di Consiglio n. 34 del 21/06/2023;

Richiamata la determina dirigenziale n. 709 del 31/05/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Marco Camacci, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Preso atto che:

- al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalle Linee Guida Anac n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e successivi aggiornamenti, ed alla legge n. 241/90;

- il su indicato R.U.P. assumerà, inoltre, anche le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1 – lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008;

- il su indicato R.U.P., ai sensi dell'art. 48 – comma 2 – della legge n. 108/2021, sarà tenuto a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che in virtù di quanto stabilito dal citato decreto del Direttore generale dell'Unità di missione PNRR 11 maggio 2023, n. 33, è stato acquisito il progetto esecutivo in data 10/07/2023 con prot. n. 26552, che prevede un costo complessivo di € 1.701.160,00 di cui € 1.250.341,42 per lavori compresi oneri della sicurezza pari a € 53.271,64 ed € 437.699,05 per somme a disposizione dell'amministrazione, al netto delle economie;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 12/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," redatto dal progettista incaricato Arch. Michele Stamegna, di importo complessivo pari ad euro 1.701.160,00, acquisito al protocollo del Comune in data 10/07/2023 al n. 26552, e depositato agli atti del Settore OO.PP.;

Visto il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Vista la determina dirigenziale n. 962 del 31/07/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 964 del 31/07/2023 è stato nominato l'Arch. Marco Camacci Responsabile del Procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro della Centrale Unica di Committenza per l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Richiamata la determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 965 del 01/08/2023 con la quale sono state avviate, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016, le procedure di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro," da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 989 del 03/08/2023 si è provveduto alla rettifica di alcune parti della documentazione di gara approvata con la predetta determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 965 del 01/08/2023;

Vista la determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 1088 del 01/09/2023 con la quale è stata nominata la Commissione di gara, competente alla valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dell'intervento di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro;"

Dato atto che a seguito dello svolgimento della procedura di gara con determina dirigenziale n. 1126 del 14/09/2023 è stato disposto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di che trattasi in favore della ditta Morasca Srl, con sede in Via dei Reti n. 16 - 00185 Roma (RM), Codice Fiscale 04744690589 Partita IVA 01296531005, per un importo di contratto, al netto del ribasso del 3,150%, pari ad € 1.212.633,72, oltre IVA, di cui quanto ad € 53.271,64, oltre IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Richiamato il Contratto d'Appalto stipulato in data 28/11/2023 con repertorio 522 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 3, serie 1T n. 23882 del 29/11/2023;

Richiamata la notifica preliminare n. 58122147318 del 21/02/2024;

Visto il verbale di inizio lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Stamegna, controfirmato in data 22/02/2024;

Atteso che con la suddetta determina dirigenziale n. 266 del 12/03/2024 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" per un importo complessivo di euro 1.701.160,00, secondo la seguente ripartizione:

	Comune di Fonte Nuova (Rm)	
	Città Metropolitana di Roma Capitale	
	Adeguamento sismico del corpo della palestra della Scuola Secondaria Aldo Moro	
	<u>Quadro Tecnico Economico RIMODULATO POST- AFFIDAMENTO COLLAUDATORE</u>	
	<u>A) LAVORI (A1+A2)</u>	€ 1.250.341,42
	<u>AA) IMPORTO LAVORI POST-GARA (A3+A2)</u>	€ 1.212.633,72
A1	Lavori a corpo - posto a base di gara	€ 1.197.069,78
A2	Oneri relativi ai Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53.271,64
	Ribasso offerto in sede di Gara	3,15%
A3	Importo Lavori con ribasso offerto	€ 1.159.362,08
	di cui per Incidenza Manodopera	€ 352.293,63
	<u>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione</u>	€ 437.036,73
B1	Imprevisti sui lavori (I.V.A. inclusa)	€ 26.749,17
B2	I.V.A. sui lavori (10% di AA)	€ 121.263,37
B3	Relazioni specialistiche (geologica)	€ 3.550,00
B4	Contributo previdenziale su B3 (4%)	€ 142,00
B5	Indagini geologiche e strutturali	€ 10.300,00
B6	I.V.A. su B5 (22%)	€ 2.266,00
B7	Progetto definitivo, esecutivo, CSP, Direzione dei lavori, contabilità e CSE	€ 160.966,72
B8	Collaudo statico e tecnico amministrativo (Importo con ribasso del 2,90%)	€ 17.478,00
B9	Contributo previdenziale su B7 e B8 (4%)	€ 7.137,79
B10	I.V.A. su B7, B8 e B9 (22 %)	€ 40.828,15
B11	Spese per consulenze o supporto	€ 12.000,00

B12	Contributo previdenziale su B11 (4%)	€ 480,00
B13	I.V.A. su B11 e B12 (22 %)	€ 2.745,60
B14	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
B15	Spese per pubblicità	€ 564,76
B16	Tassa autorità vigilanza LL.PP.	€ 660,00
B17	Spese per rilascio visti e pareri	€ 5.000,00
B18	Spese per funzioni tecniche	€ 18.905,17
	C) Economie di gara _	€ 51.489,55
C1	Economie gara progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, Direzione lavori	€ 13.119,53
C2	Economie derivanti gara affidamento	€ 38.370,02
	Totale Generale (AA + B + C)	€ 1.701.160,00

Visto il verbale di consegna dei lavori del 22/02/2024;

Vista la nota acquisita al protocollo generale con il n. 9994 in data 14/03/2024 con la quale la ditta Morasca Srl richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

Preso Atto che con determinazione dirigenziale n. 697 del 2024 è stata riconosciuta all'impresa Morasca Srl, C.F. 04744690589 P.IVA 01296531005, con sede in Via dei Reti n. 16 – 00185 Roma (RM), aggiudicataria dei lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, pari ad euro 242.526,74 oltre IVA al 10% per euro 24.252,67 e così per complessivi euro 266.779,41;

Vista la Determinazione n. 987 del 23/09/2024 con la quale è stato approvato il I° stato di avanzamento dei lavori, trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Stamegna con prot. n. 32782 del 09/09/2024, per l'importo di € 215.363,80 di cui € 195.785,27 per lavori ed € 19.578,53 per IVA al 10%, al netto della percentuale dell'anticipazione calcolata sul I° Sal e della ritenuta infortuni;

Vista la Determinazione n. 6 del 08/01/2025 con la quale è stato approvato il II° stato di avanzamento dei lavori, trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Stamegna con prot. n. 354 del 07/01/2025, per l'importo di € 286.969,51 di cui € 260.881,37 per lavori ed € 26.088,14 per IVA al 10% , al netto della percentuale dell'anticipazione calcolata sul II° Sal e della ritenuta infortuni e costituita dai seguenti elaborati;

Richiamata la relazione di ammissibilità prot. n.17097 del 18/04/2025 verificate le oggettive motivazioni tecniche e criticità evidenziate, al fine di adeguare il progetto, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera al progetto approvato con Delibera di G.C. n. 103 del 12/07/2023;

Visto che il Direttore dei Lavori Arch. Michele Stamegna, con prot. n. 14635 del 04/04/2025 ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione di spesa per i lavori di "Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro" ;

Richiamata la Delibera di Giunta del Commissario Straordinario n° 44 del 23/04/2025, con la quale è stata approvata perizia di variante in corso d'opera;

Dato Atto che a seguito di un controllo preventivo da parte dei tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della Documentazione riguardante la Perizia di Variante approvata con Delibera di Giunta del Commissario Straordinario n° 44 del 23/04/2025, sono state richieste al Direttore dei Lavori integrazioni tecniche alla documentazione della Perizia;

Visto che con prot. 22755 del 30/05/2025 è stata inoltrata dal Direttore dei lavori Arch. Michele Stamegna la documentazione tecnica integrativa alla Perizia di Variante in corso d'opera, composta da:

DOC. A Relazione Illustrativa

DOC. B Quadro Comparativo Variante

Determinando un nuovo QTE Variato così ripartito:

<p>Comune di Fonte Nuova (Rm)</p> <p>Città Metropolitana di Roma Capitale</p> <p>Adeguamento sismico del corpo della palestra della Scuola Secondaria Aldo Moro</p> <p><u>Quadro Tecnico Economico VARIANTE IN CORSO D'OPERA</u></p>				
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				
		POST GARA	VARIANTE	DIFFERENZE
	A) <u>LAVORI (A1+A2)</u>	€ 1.250.341,42	€ 1.309.151,48	58.810,06 €
	<u>AA) IMPORTO LAVORI POST-GARA (A3+A2)</u>	€ 1.212.633,72	€ 1.269.591,27	56.957,54 €
A1	Lavori a corpo - posto a base di gara	€ 1.197.069,78	€ 1.255.879,84	58.810,06 €
A2	Oneri relativi ai Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53.271,64	€ 53.271,64	
	Ribasso offerto in sede di Gara	3,15%	3,15%	
A3	Importo Lavori con ribasso offerto	€ 1.159.362,08	€ 1.216.319,63	56.957,54 €
	di cui per Incidenza Manodopera	€ 352.293,63	€ 352.293,63	
	<u>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione</u>	€ 437.699,05	€ 411.645,63	-26.053,42 €
B1	Imprevisti sui lavori (I.V.A. inclusa)	€ 26.749,17		-26.749,17 €
B2	I.V.A. sui lavori (10% di AA)	€ 121.263,37	€ 126.959,13	5.695,75 €
B3	Relazioni specialistiche (geologica)	€ 3.550,00	€ 3.550,00	
B4	Contributo previdenziale su B3 (4%)	€ 142,00	€ 142,00	
B5	Indagini geologiche e strutturali	€ 10.300,00	€ 10.300,00	
B6	I.V.A. su B5 (22%)	€ 2.266,00	€ 2.266,00	
B7	Progetto definitivo, esecutivo, CSP, Direzione dei lavori, contabilità e CSE	€ 160.966,72	€ 160.966,72	
B8	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
B9	Contributo previdenziale su B7 e B8 (4%)	€ 7.158,67	€ 7.158,67	
B 10	I.V.A. su B7, B8 e B9 (22 %)	€ 40.947,59	€ 40.947,59	
B 11	Spese per consulenze o supporto	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
B 12	Contributo previdenziale su B11 (4%)	€ 480,00	€ 480,00	
B 13	I.V.A. su B11 e B12 (22 %)	€ 2.745,60	€ 2.745,60	
B 14	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
B 15	Spese per pubblicità	€ 564,76	€ 564,76	

B 1 6	Tassa autorità vigilanza LL.PP.	€ 660,00	€ 660,00	
B 1 7	Spese per rilascio visti e pareri	€ 5.000,00		-5.000,00 €
B 1 8	Spese per funzioni tecniche	€ 18.905,17	€ 18.905,17	
	<u>C) Economie di gara</u>	€ 50.827,23	€ 19.923,10	-30.904,13 €
C1	Economie gara progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, Direzione lavori	€ 13.119,53	€ 13.119,53	
C2	Economie derivanti gara affidamento	€ 37.707,70	€ 6.803,57	-30.904,13 €
	<u>Totale Generale (AA + B + C)</u>	€ 1.701.160,00	€ 1.701.160,00	0,00 €

Dato atto che la maggiori somme necessarie sono ricomprese all'interno delle somme a disposizioni del Quadro Tecnico Economico attraverso l'utilizzo della quota imprevidi già presente nelle somme a disposizione del QTE di progetto, ad una rimodulazione delle somme a disposizione e l'utilizzo delle economie di gara, restando inalterato il totale del QTE stesso;

Vista la nota acquisita con prot. n. 30546 del 23/07/2025 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione relativa al III° SAL per l'importo di € 140.408,63 di cui € 127.644,21 per lavori ed € 12.764,42 per IVA al 10% , al netto della percentuale dell'anticipazione calcolata sul II° Sal e della ritenuta infortuni e costituita dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 3
- registro di contabilità n. 3
- sommario registro di contabilità n. 3
- stato di avanzamento lavori n. 3 al 22/07/2025
- certificato di pagamento n. 3

Accertata la regolarità dei documenti e la conformità alle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D32E20000650005;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 9967164BEC;

Vista la regolarità contributiva della ditta Morasca Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL_49103263;

Visto il decreto del Sindaco n° 24396 del 11/06/2025 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici all'Arch. Daniele Cardoli;

Visto il decreto del Sindaco n° 24404 del 11/06/2025 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Economico/finanziario e *ad inteim* del settore Amministrativo alla dott.ssa Cristina Luciani;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al III° SAL trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Stamegna ed acquisiti con prot. n. 30546 del 23/07/2025, costituiti dai seguenti elaborati:
 - libretto delle misure n. 3
 - registro di contabilità n. 3
 - sommario registro di contabilità n. 3
 - stato di avanzamento lavori n. 3 al 22/07/2025
 - certificato di pagamento n. 3
 -

dai quali risulta un importo pari a di € **140.408,63** di cui € 127.644,21 per lavori ed € 12.764,42 per IVA al 10% , al netto della percentuale dell'anticipazione calcolata sul II° Sal e della ritenuta infortuni;

ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, il Responsabile unico del Progetto di attuazione dell'intervento è l'Arch. Marco Camacci;

di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

5. Di imputare la somma del SAL III in favore all'impresa Morasca Srl la somma totale di € **140.408,63** sul capitolo **0402.22.058** del Bilancio di previsione finanziario 2025, impegno contabile **n. 576.1**;

Di dare atto che:

- il CIG di riferimento per l'affidamento in oggetto è il seguente: 9967164BEC;
- il CUP di riferimento è il seguente: D32E20000650005;

Di comunicare alla ditta Morasca Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta determinazione;

8. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.