

attività	giorni lavorativi	1sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	6 sett.	7 sett.	8 sett.	9 sett.	10 sett.	11 sett.	12 sett.	13 sett.	14 sett.	15 sett.	16 sett.	17 sett.	18 sett.	19 sett.	20 sett.	21 sett.	22 sett.	23 sett.	24 sett.	
Allestimento Cantiere	10	5	5																							
Lavorazioni Area Esterna																										
Pulizia	10		5	5																						
smantellamenti infissi	5				5																					
posa infissi	8					5																				
sotituzione vetrate, policarbonato e pozzetti	8				4	4																				
sostituzione manichette antincendio	1						1																			
porta scorrevole automatizzata	4						4																			
sostituzioni illuminazione pensiline	2					2																				
opere edili esterne	8						4	4																		
Lavorazioni Area Interna																										
Realizzazione ponteggio interno	10							5	5																	
Pulizia	10									5	5															
smantellamenti infissi	2										2															
posa infissi	5											5														
sostituzione ascensore	20											5	5	5	5											
posa pavimentazione	20															5	5	5	5							
percorso ipovedenti	20																	5	5	5	5					
ripresa struttura in legno	10													5	5											
opere edili interne	15																			5	5	5				
arredo urbano	2																						2			
tornello	5																					5				
discendenti	5																						5			
smobilizzo cantiere	10																							5		
collaudi	1																							1		
giorni complessivi naturali e consecutivi																										180