

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **758**

OGGETTO: P.784 - CHIUSURA PERIZIA - INTERVENTI DI PARZIALE RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIABILITA' ED AREE OPERATIVE NEL BACINO PORTUALE - PORTO DI SAVONA. CUP C97G19000060005 - CIG 8190027017

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,

integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto n. 1598 del 04.12.2019 con il quale si è stabilito:

- di ratificare la nomina, a Responsabile Unico del Procedimento dell'Ing. Susanna Pelizza;
- di approvare il progetto esecutivo n. 784 dell'ottobre 2019 relativo agli interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona, il quale ammonta a euro 1.000.000,00 di cui euro 910.000,00 di lavori (comprensivi di euro 63.400,00 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta) ed euro 90.000,00 quali somme a disposizione, come dettagliato nel relativo quadro economico;
- di approvare il quadro economico del progetto sopra citato;
- di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta come e per i sensi all'art. 60, nonché dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra riportate, mediante RDO aperta, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'applicazione dell'esclusione automatica in ossequio a quanto disposto all'art. 97, comma 8, del codice dei contratti, per il tramite della piattaforma MEPA, nonché con l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui al combinato disposto ex art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 ed ex art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016;

- di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa ed allegati al presente provvedimento, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di approvare la prenotazione dell'impegno di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo sul capitolo U1.5120 - Manutenzioni straordinarie dell'esercizio finanziario in corso;

RICHIAMATO il decreto n. 728 del 13.07.2020 con il quale tra l'altro si è dato atto di approvare la proposta di aggiudicazione sopra riportata relativa ai lavori n. 784 dell'ottobre 2019 relativo agli interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona - e di dichiarare l'aggiudicazione efficace, in capo all'Operatore Economico Vinai Renato S.r.l. (C.F. e P.IVA 01464270097) per aver presentato un ribasso - primo non anomalo - percentuale del 28,30% sull'importo a base d'asta di euro 910.000,00 di lavori (comprensivi di euro 63.400,00 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta) pari ad un importo di aggiudicazione di euro 670.412,20 comprensivo di euro 63.400,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 15.323,46 quali oneri aziendali indicati ed euro 279.221,72 quale costo della manodopera indicato;

RICHIAMATO il decreto n. 1255 del 23.11.2020 con il quale tra l'altro si è dato atto dell'efficacia ex art. 33 del D.Lgs. 50/2016 del contratto - RDO n. 252596 - relativo alla perizia n. 784, avente ad oggetto gli "interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona", sottoscritto da questa Autorità di Sistema Portuale ed inviato alla parte contrattuale in data 28 agosto 2020 tramite piattaforma MEPA (con validità di stipula), restituito controfirmato dal soggetto contraente Vinai Renato S.r.l. (C.F. e P.IVA 01464270097) in data 09.09.2020 ed assunto a protocollo al n. 23471 in pari data, per un importo contrattuale di euro 670.412,20 comprensivo di euro 63.400,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 15.323,46 quali oneri aziendali indicati ed euro 279.221,72 quale costo della manodopera indicato;

RICHIAMATO il decreto n. 1475 del 28.12.2020 con il quale è stato approvato ai fini dell'emissione delle appendici n. BE00002-LB e n. BE00003-LB della polizza Lloyd's of London numero BE000059134-LB - relative all'incarico della progettazione in capo all'Ing. Bertola Alessio - l'utilizzo dell'importo di euro 427,70 a valere sulle somme a disposizione del quadro economico della perizia n. 784 e nello specifico alla voce C07 - capitolo di spesa U.5120 - rinviando la rideterminazione del quadro economico stesso al primo atto utile;

RICHIAMATO per quanto qui di interesse, il decreto n. 137 del 23.02.2021, con il quale sono stati approvati:

- la perizia di variante n. 784 rev. 1 del dicembre 2020 relativa agli "interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona",- come motivato nell'ambito della perizia in parola, per un aumento netto

contrattuale di euro 61.662,00 (inferiore al 15% dell'importo originario) al netto del ribasso d'asta, corrispondente ad un nuovo importo complessivo di progetto di euro 880.206,10 comprensivo dell'importo dei lavori di euro 732.074,20 (di cui euro 63.400,00 quali oneri della sicurezza speciali) nonché di euro 148.131,90 quali somme a disposizione;

- la rideterminazione del quadro economico come sopra descritto;
- lo schema di atto di sottomissione al contratto principale sopra detto di cui alla RDO n. 252596 stipulato in data 28.08.2020, documento questo facente parte integrante della perizia di variante in parola, sottoscritto in data 23.12.2020 dall'Ing. Samuela Vinai in qualità di Legale Rappresentante della Vinai Renato S.r.l., dal Direttore dei Lavori Geom. Claudia Siri e dal RUP Ing. Susanna Pelizza per conto della Stazione Appaltante;

RICHIAMATO il decreto n. 1057 del 19.10.2021 con il quale sono stati approvati e resi esecutivi il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale sottoscritti in data 08.07.2021 del progetto n. 784 per un importo complessivo di euro 709.732,17;

RILEVATO che con i certificati di pagamento redatti nel corso dell'opera sono stati concessi acconti per euro 706.183,51 per cui il residuo credito dell'operatore economico Fincosit S.r.l. risulta essere di euro 3.548,66;

RICHIAMATI gli atti di liquidazione con i quali si è provveduto alla liquidazione di tutte le spese afferenti al progetto n. 784, in ultimo l'atto di liquidazione n. 222 del 02.03.2022 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Susanna Pelizza, ha autorizzato il pagamento della fattura n. 66 del 31.07.2021 di euro 3.548,66 relativo alla rata di saldo indicata sullo stato finale, in favore dell'operatore economico Vinai Renato S.r.l.;

VISTA la nota protocollo n. 7462 del 07.03.2022 del Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, con la quale è stato richiesto al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Susanna Pelizza, l'accertamento delle spese e conseguente autorizzazione alla chiusura del progetto n. 784;

VISTA la nota protocollo n. 8403 del 15.03.2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento certifica che nessun altro pagamento è da effettuarsi sui fondi della perizia in argomento e che nulla osta la chiusura del progetto n. 784;

RICHIAMATA la nota del Servizio Ragioneria - Ufficio Fornitori Lavori Pubblici del 02.07.2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20170 del 02.07.2021 con la quale è stato richiesto ai RUP di analizzare un elenco di progetti al fine di svincolare le somme non più necessarie alla realizzazione delle stesse;

VISTA la nota di riscontro prot. n. 22892 del 28.07.2021 ad opera del Responsabile Unico del Procedimento che certifica che è venuta meno la necessità di mantenere delle somme disponibili sul capitolo U1.5120/R, ricondotte al progetto n. 784;

RICHIAMATA la Delibera di Comitato protocollo n. 68/1/2021 del 29.10.2021 con la quale è stata portata in annullamento l'economia complessiva pari ad euro 150.046,23 di cui

euro 22.342,03 sull'appalto ed euro 127.704,20 sulle somme a disposizione sul capitolo U.5120/R;

RICHIAMATO il Regolamento approvato con Delibera di Comitato di Gestione n. 82/1 del 20.11.2020 che disciplina la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATA quindi la necessità di rideterminare il quadro economico del progetto n. 784;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

- di autorizzare la chiusura del progetto n. 784;
- di approvare il quadro economico del progetto n. 784 relativo agli interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona", nell'importo complessivo di euro 730.159,87 di cui euro 709.732,17 per lavori (comprensivi di euro 43.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 20.427,70 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come dettagliato nel quadro economico allegato al presente provvedimento.
- di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici dell'Ente provvedano, ognuno per quanto di competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari.

Genova, li **09/08/2022**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO

P.784 : Interventi di parziale ripristino delle pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale di Savona

RUP Ing. PELIZZA SUSANNA

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Importo componente | € 607.012,20 |
| Attuazione della sicurezza | € 43.000,00 |
| Importo componente | € 59.719,97 |
| Totale Appalto | € 709.732,17 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... | Incentivo | € 20.000,00 |
| C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... | | € 427,70 |
| Totale Somme a Disposizione | | € 20.427,70 |

| | |
|--|---------------------|
| A) + B) Totale Quadro Economico | € 730.159,87 |
|--|---------------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Totale Impegni | € 730.159,87 |
|-----------------------|---------------------|

FINANZIAMENTI

| Capitolo | Esercizio | Anno | Finanziamento | Importo |
|--------------------------|-----------|------|-------------------|---------------------|
| U1.5120 | 2020 | 2020 | TASSE PORTUALI 12 | € 127.212,69 |
| U1.5120 | 2020 | 2020 | SOVRATTASSA 2015 | € 582.519,48 |
| U1.5120 | 2020 | 2020 | SOVRATTASSA 2015 | € 427,70 |
| U1.5120 | 2020 | 2020 | SOVRATTASSA 2015 | € 20.000,00 |
| Totale Finanziato | | | | € 730.159,87 |

**OGGETTO: P.784 - Interventi di parziale ripristino delle
pavimentazioni di viabilità ed aree operative nel bacino portuale
di Savona. Contratto RdO n. 2525296 del 28.08.2020.
CUP C57G19000090005 - CIG 8190027017**

**Richiesta accertamento spese al responsabile unico del procedimento ed
autorizzazione alla chiusura del progetto**

**Gent.mo RUP
Dott. Ing. Susanna Pelizza
Sede**

Facendo seguito alla liquidazione della rata di saldo di euro 3.548,66 avvenuta con atto di liquidazione n. 222 del 02.03.2022, nonché alla presentazione da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di idonea polizza fideiussoria n. 1853405 rilasciata da "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A." in data 02.03.2022, si richiede, qualora non sussistano ulteriori spese di qualsiasi natura, da imputarsi sulle somme residue del progetto n. 784, il nulla osta per l'attivazione dell'iter amministrativo di chiusura della perizia in argomento.

A tal fine si prega di restituire firmata digitalmente la presente missiva a conferma di quanto sopra indicato ovvero che non sussistano ulteriori adempimenti di qualsiasi natura a carico della perizia detta.

La Responsabile
del Settore Amministrativo
(Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino)

Si restituisce la presente nota quale nulla osta alla chiusura del progetto n. 784

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Susanna Pelizza)



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento