

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1285

P.3085 - CHIUSURA PROGETTO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI DIGA ANTISTANTE LA PISTA AEROPORTUALE, A SEGUITO DI MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018 - CIC 768244060A - CUP C33E18000050005

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 04.08.2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13.12.2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.12.2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18.05.2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18.05.2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20.05.2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18.05.2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità

portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23.04.2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26.06.2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29.11.2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26.03.2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 04.08.2016, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84/1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 04.07.2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31.07.2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21.11.2017, come modificato con decreti n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15.01.2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture

dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14.12.2017 che posticipa al 01.01.2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29.12.2017 e n. 1129 del 15.06.2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21.11.2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 4739 del 16.02.2021 (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

VISTO il decreto n. 247 del 18.03.2021 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il decreto n. 393 del 24.04.2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 42/2/2021 del 23.07.2021, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2021-2023 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, approvate dai competenti Ministeri con nota prot. n. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0030235.19-10-2021;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 69/2/2021 del 29/10/2021, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2021-2023 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2016" succitato;

RICHIAMATO il decreto n. 99 del 02.02.2018, con il quale il Dott. Ing. Marco Vaccari è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi relativi alle opere marittime;

RICHIAMATO integralmente il decreto n. 2691 del 31.12.2018 con cui è stato disposto di approvare la perizia giustificativa P.3085 del 21.11.2018 "Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018" e il relativo

quadro economico dell'importo complessivo di euro 497.379,10 di cui euro 384.000,00 per lavori (oltre ad euro 16.000,00 quali costi speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed euro 97.379,10 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 716 del 15.05.2019 con il quale, tra l'altro:

- è stata approvata la perizia giustificativa P.3085 rev. 01 del 31.01.2019 per un importo complessivo di euro 1.965.000,00 di cui euro 1.849.442,33 per lavori (comprensivi di euro 384.000,00 quale importo componente ed euro 16.000,00 quali costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 115.557,67 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stato approvato l'impegno di euro 1.467.620,90 per la perizia di somma urgenza P.3085 rev. 01 a valere sul capitolo U1.5120 (codice finanziamento 00109-sovrattassa 2019) con riserva di apportare le opportune variazioni al programma triennale delle opere allegato al bilancio di previsione 2019 alla prima occasione utile;

RICHIAMATO il decreto n. 907 del 20.06.2019 con il quale è stato dichiarato efficace il contratto n. 48734 di repertorio e n. 25507 di raccolta stipulato in data 31.05.2019 tra questa Autorità e il soggetto contraente Giustiniana S.r.l. con sede in Gavi (AL), via Voltaggio n. 19R, C.F. 83000310066 - P.IVA 00526930060 relativo alla perizia n. 3085 rev. 01 del 31.01.2019 per un importo complessivo di euro 1.849.442,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza speciali, del costo del personale nonché del costo della sicurezza

aziendale;

CONSIDERATO che, con nota assunta al protocollo n. 562.E, l'operatore economico Giustiniana S.r.l. ha comunicato a questa Autorità che a causa delle forti burrasche avvenute sul Golfo di Genova nel mese di dicembre 2019 le opere già realizzate hanno riportato dei danni a causa di una apertura laterale del cassone di levante, questo adiacente alle opere oggetto di intervento, causando lo svuotamento dell'inerte già posizionato all'interno delle opere eseguite;

PRESO ATTO che nella sopraccitata nota è stato comunicato l'avvenuto affondamento di diversi blocchi prefabbricati del tipo B1 e B2 posizionati sulla diga in attesa del posizionamento definitivo e che pertanto il danno viene quantificato, in euro 80.000,00 questo corrispondente circa al 50% dell'inerte conferito, euro 5.000,00 ed euro 33.000,00 rispettivamente per le attività dei sommozzatori e del pontone per il recupero dei blocchi affondati;

RICHIAMATO il decreto n. 367 del 07.04.2020 con il quale è stato approvato, il riconoscimento del danno sostenuto dall'Appaltatore Giustiniana S.r.l. per un importo di euro 90.300,00 a valere sulle somme a disposizione della perizia n. 3085 "Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018" e nello specifico alla voce C07 - imprevisti ed è stato rideterminato il quadro economico in complessivi euro 1.965.000,00 di cui euro 1.849.442,33

per lavori (comprensivi di euro 52.209,59 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 115.557,67 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO del conto finale datato 20.08.2020 e della relazione sul conto finale acquisita agli atti al protocollo n.25515 del 01.10.2020, con la quale viene accertato l'importo definitivo dei lavori appaltati ed eseguiti in euro 1.849.442,33 e che, detratti n. 7 acconti corrisposti all'impresa per un importo complessivo di euro 1.840.195,12, residua un credito di euro 9.247,21;

PRESO ATTO quindi della regolare esecuzione dei lavori e della conformità degli importi secondo quanto stabilito nel Contratto d'Appalto e successivi atti integrativi e modificativi, attestata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento tramite la sottoscrizione della relazione sul conto finale sopra richiamata;

VISTA la fideiussione emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. n. 0691424046 del 17.02.2021, assunta al protocollo dell'Ente n. 11844 in data 19.04.2021, di cui al combinato disposto ex articolo 103, comma 6 del DLgs. 50/2016 e 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI gli atti di liquidazione con i quali si è provveduto alla liquidazione di tutte le spese afferenti al progetto n. 3085, in ultimo l'atto di liquidazione n. 473 del 23.04.2021 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Vaccari, ha autorizzato il pagamento di euro 9.247,21 in favore dell'operatore economico Giustiniana S.r.l. dell'importo

relativo allo stato finale;

RICHIAMATO il decreto n. 410 del 28.04.2021 con il quale tra, l'altro sono stati approvati e resi esecutivi il conto finale datato 20.08.2020, la relazione sul conto finale acquisita agli atti al protocollo n.25515 del 01.10.2020 e gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 3085 per i lavori di "Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018" per un importo complessivo di euro 1.849.442,33, eseguiti dall'operatore economico Giustiniana S.r.l. in base al contratto stipulato in data 31.05.2019 n. 48734 di Rep. e n. 25507 di raccolta;

RICHIAMATA la nota del Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. protocollo n. 14711 del 13.05.2021 con la quale certifica che nessun altro pagamento è da effettuarsi sui fondi della perizia in argomento e, contestualmente, autorizza la chiusura del progetto n. 3085

RICHIAMATA la nota del Servizio Ragioneria - Ufficio Fornitori Lavori Pubblici del 02.07.2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 26420 del 07.09.2021 con la quale è stato richiesto ai RUP di analizzare un elenco di progetti al fine di svincolare le somme non più necessarie alla realizzazione delle stesse;

VISTA la nota di riscontro del 14.07.2021 del Responsabile Unico del Procedimento che certifica che è venuta meno la necessità di mantenere delle somme disponibili sul capitolo U1.5120 p.p./R, ricondotte al progetto n. 3085;

RILEVATA quindi la necessità di rideterminare il quadro economico ponendo in economia le somme residuali sul Capitolo U1.5120/R del progetto n. 3085;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

- di disporre per le motivazioni indicate in premessa ai fini della chiusura della perizia la rideterminazione del quadro economico del progetto n. 3085 relativo ai “Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018” per un importo complessivo di euro 1.940.864,33 nell’importo complessivo per lavori di euro 1.849.442,33 (di cui per oneri per la sicurezza pari ad euro 52.209,59) ed euro 91.422,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico allegato al presente provvedimento;
- di approvare il quadro economico così come sopra indicato;
- di porre in economia di bilancio l’importo di euro 24.135,67 sul capitolo U1.5120/R, derivante da minore spesa sulle somme a disposizione, ratificando quanto già sottoposto al Comitato di Gestione con la Delibera di annullamento residui n. 68/1/2021 del 29.10.2021.
- di disporre che il RUP e gli uffici dell’Ente provvedano, ognuno per

quanto di competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari;

- di autorizzare la chiusura del progetto n. 3085

Genova, li **10/12/2021**

Il Presidente

(Dott. Paolo Emilio Signorini)



PAOLO
EMILIO
SIGNORINI
07.12.2021
17:22:52
GMT+01:00

QUADRO ECONOMICO

P.3085 : Lavori di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito mareggiata ottobre 2018

RUP Ing. Vaccari Marco

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| Importo componente | Importo componente 1^ approvazione (Dec. n. 2691 del 31.12.2018) | € 384.000,00 |
| Attuazione della sicurezza | Oneri speciali | € 16.000,00 |
| Importo componente | Importo componente aggiornamento perizia | € 1.413.232,74 |
| Attuazione della sicurezza | Oneri di sicurezza aggiornamento perizia | € 36.209,59 |
| Totale Appalto | | € 1.849.442,33 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|---|--------------------|
| C04: Imprevisti | € 90.300,00 |
| C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 1.122,00 |
| Totale Somme a Disposizione | € 91.422,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| A) + B) Totale Quadro Economico | € 1.940.864,33 |
| Totale Impegni | € 1.965.000,00 |

FINANZIAMENTI

| Capitolo | Esercizio | Anno | Finanziamento | Importo |
|--------------------------|-----------|------|--|-----------------------|
| U1.5120 | 2018 | 2018 | FONDO FINANZ. INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94 – 2013 - APP | € 381.821,43 |
| U1.5120 | 2018 | 2018 | FONDO FINANZ. INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94 – 2013 - ECO | € 91.422,00 |
| U1.5120 | 2019 | 2019 | SOVRATTASSA 2019 - APP | € 1.467.620,90 |
| Totale Finanziato | | | | € 1.940.864,33 |

OGGETTO: P.3085 - Lavori di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito mareggiata di ottobre 2018.

Contratto n. 48734 di Rep. e n. 25507 di raccolta del 31.05.2019.

CIG 768244060A - CUP C33E18000050005

Richiesta accertamento spese al responsabile unico del procedimento ed autorizzazione alla chiusura del progetto

Gent.mo RUP

Dott. Ing. Marco Vaccari

Sede

Facendo seguito alla liquidazione della rata di saldo di euro 9.247,21 avvenuta con atto di liquidazione n. 473 del 23.04.2021, nonché alla presentazione da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di idonea polizza fideiussoria n. 0691424046 rilasciata da "HDI ASSICURAZIONE SPA" in data 17.02.2021, si richiede, qualora non sussistano ulteriori spese di qualsiasi natura, da imputarsi sulle somme residue del progetto n. 3085 (euro 24.135,67 SAD disponibili), il nulla osta per l'attivazione dell'iter amministrativo di chiusura della perizia in argomento.

A tal fine si prega di restituire firmata digitalmente la presente missiva a conferma di quanto sopra indicato ovvero che non sussistano ulteriori adempimenti di qualsiasi natura a carico della perizia detta.

La Responsabile
Staff Settore Amministrativo
Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici
(Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino)

Si restituisce la presente nota quale nulla osta alla chiusura del n. 3085

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Marco Vaccari)



DellaCasa Mongiardino Antonella

Da: DellaCasa Mongiardino Antonella
Inviato: lunedì 19 luglio 2021 15:39
A: Arena Francesca; Burruano Rossella; Delfino Annalisa; Vincenzi Caterina; Montavecchi Marcos; Pelizza Susanna; Pino Francesca; Roascio Paola; Tatti Mariantonietta; Vaccari Marco; Torre Erica
Cc: Destefanis Flavio; Biato Alice; Sciutto Davide; Ufficio Fornitori e Lavori Pubblici
Oggetto: 19/7/2021 riscontro residui
Allegati: VINCENZI.xlsx; ARENA FRANCESCA.xlsx; BURRUANO.xlsx; DELFINO ANNALISA.xlsx; DESTEFANIS.xlsx; MONTEVECCHI.xlsx; PELIZZA.xlsx; PINO.xlsx; ROASCIO.xlsx; SCIUTTO.xlsx; TATTI.xlsx; TORRE.xlsx; VACCARI.xlsx

Buongiorno,

inoltre i files relativi ai residui richiesti dal Servizio ragioneria - Ufficio Fornitori Lavori pubblici in data 2/7, questi già inoltrati al Direttore, mi pare abbia dato riscontro solo Davide ed ho concordato con Caterina per il suo, potreste cortesemente darmi riscontro? Grazie buona giornata

Antonella

