

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 723/2022

Oggetto: "Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto" - Approvazione Stato Finale dei Lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D35I20000030005

C.I.G. 8882374EE4

C.I.G.

Z1B2F5593F

C.I.G.

ZE632D209A

C.I.G.

ZCD319DEEE

PREMESSO che l'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. ha previsto l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. 31 del 7 febbraio 2020 - *serie generale*-, sono stati assegnati a ciascun Comune le risorse finanziarie per investimenti destinati ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 comma 30 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., dove in particolare per il Comune di Fonte Nuova – Allegato D numero 220 – è stato assegnato un contributo nella misura pari ad € 130.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. 289 del 20 novembre 2020 - *serie generale*-, sono stati assegnati a ciascun Comune le risorse finanziarie aggiuntive per investimenti destinati ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 comma 30 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., dove in particolare per il Comune di Fonte Nuova – Allegato D numero 220 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 – è stato assegnato un contributo aggiuntivo nella misura pari ad € 130.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

- VISTO che sempre con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione per investimento ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 commi 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;
- VISTO che il contributo assegnato per investimenti destinati ad opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., al Comune di Fonte Nuova nella misura pari ad € 260.000,00, di cui Allegato D numero 220 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, verrà utilizzato per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica così come previsto nell'articolo 1 comma 29 lettera a) della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che si rende necessario attivare immediatamente le azioni necessarie per l'esecuzione delle opere di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica secondo quanto stabilito nell'articolo 1 commi 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., nel Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e nel Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 88 del 23 ottobre 2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto e via Fonte Lagrimosa per un importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 130.000,00 finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., ed € 10.000,00 finanziato con i fondi di Bilancio di Previsione Finanziario 2020;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 1244 del 27 novembre 2020 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione Definitiva e di Progettazione Esecutiva per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto e via Fonte Lagrimosa all'Ingegnere Marco Cocilova, con sede in Mentana via Pablo Picasso, 6, per un importo complessivo di € 7.881,46 oltre Previdenza ed Iva;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 463 del 13 maggio 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto e via Fonte Lagrimosa all'Ingegnere Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569, per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre Previdenza;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 830 del 24 agosto 2021 è stato

affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto e via Fonte Lagrimosa all'Ingegnere Marco Cocilova, con sede in Mentana via Pablo Picasso, 6, per un importo complessivo di € 4.010,26 oltre Previdenza ed Iva;

VISTO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti ha rilasciato il parere ai fini archeologici, ai sensi dell'articolo 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., con nota del 24 giugno 2021 protocollo 19907 ;

VISTO che il Comune di Fonte Nuova – Settore Tecnico Ambientale / Ufficio Urbanistica – ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 del 12 febbraio 2017 e s.m.i., con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 792 del 4 agosto 2021;

CONSIDERATO che è stato redatto il Documento Preliminare alla Progettazione per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto e via Fonte Lagrimosa;

VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto resa dal Responsabile Unico del Procedimento Architetto Junior Alessia Di Pilato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 86 del 27 agosto 2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto per un importo complessivo di € 140.000,00;

CONSIDERATO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 835 del 27 agosto 2021 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto;

VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 855 del 2 settembre 2021 è stato approvato il Verbale di Gara del 2 settembre 2021, redatto dalla Commissione Giudicatrice, e proposta l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a favore dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, quale minor prezzo ovvero un ribasso del 11,00% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020;

VISTO che sempre con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 855 del 2 settembre 2021 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, secondo l'offerta presentata in data 1 settembre 2021 protocollo 2441773 e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, è pari ad € 97.437,01 di cui € 93.009,79 già soggetti al ribasso offerto ed € 4.427,22, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso per l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto;

VISTO che in data 9 settembre 2021 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 468 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, per l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 97.437,01 di cui € 93.009,79 già soggetti al ribasso offerto ed € 4.427,22, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 13 settembre 2021 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto;

CONSIDERATO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 1058 del 20 ottobre 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto all'Archeologo Dott.ssa Valentina Cipollari, con sede in Tivoli strada della Crocetta, 6, per un importo complessivo di € 1.650,00, oltre Iva;

VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 153 del 1 marzo 2022 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto, redatto dall'Ingegnere Marco Cocilova e dall'Ingegnere Junior Marco Martufi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 63.711,09 di cui € 60.189,28 già soggetto al ribasso offerto ed € 3.521,81, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che l'Ingegnere Marco Cocilova e l'Ingegnere Junior Marco Martufi hanno rimesso gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori con nota pervenuta in data 16 maggio 2022 protocollo 16300;

VISTO che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Marco Cocilova, in qualità di Direttore dei Lavori, e

- dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, in qualità di Coordinatore della Sicurezza, e dal Geometra Leopoldo Masci, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27;
- VISTO che l'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;
- VISTO che l'Ingegnere Marco Cocilova, in qualità di Direttore dei Lavori, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i Materiali, Macchine e Componenti, dalla Relazione sul Conto Finale, dalla Dichiarazione di Conformità, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di Identificazione Rifiuti prodotti l'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27;
- VISTO che l'Archeologo Dott.ssa Valentina Cipollariha rimesso la Relazione Finale su tutta l'attività di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica con nota pervenuta in data 17 febbraio 2022 protocollo 5114;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO che l'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, ha rimesso la Garanzia Fideiussoria a copertura del pagamento della rata di saldo e la Dichiarazione di Responsabilità con nota pervenuta in data 21 giugno 2022;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Iunior Alessia Di Pilato ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e i relativi aggiornamenti annuali Elenco 2022;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 17 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 39 del 29 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27, per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto.

VISTO l'articolo 1.5.2 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTO l'articolo 12 del Contratto d'Appalto del 9 settembre 2021 repertorio 468 ;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 4 gennaio 2021 protocollo 117 e il Decreto Dirigenziale del 4 agosto 2021 protocollo 24855;

VISTO il Decreto Sindacale del 16 marzo 2020 protocollo 8984.

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Ingegnere Marco Cocilovae dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, per l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoreto per un importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 98.066,99 per lavori, € 9.400,66 per economie ed € 32.532,35 per somme a disposizione della stazione appaltante.
- Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 140.000,00 così ripartito:

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%
I - SOMME PER LAVORI		98.066,99			9.806,70	107.873,69	77%

Lavori ante gara							
	1	importo netto	74.665,82				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	4.171,89				
	3	importo costi della manodopera	25.667,67				
	4	totale		104.505,38			
	5	importo costi della sicurezza	4.427,22				
	6	totale		108.932,60			
A1	7	importo soggetto a pre-ribasso	104.505,38				77,38%
	8	importo pre-ribasso del 10%	10.450,54				
	9	totale		94.054,84			
	10	importo costi della sicurezza	4.427,22				
	11	totale		98.482,06			
	12	iva 10%			9.848,21		
	13	Totale				108.330,27	
Lavori post gara							
	1	importo netto	76.855,38				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	3.500,00				
A2	3	importo costi della manodopera	24.150,00				76,56%
	4	totale		104.505,38			
	5	importo costi della sicurezza	4.427,22				

6		totale		108.932,60			
7	importo soggetto a ribasso		104.505,38				
8	importo ribasso del 11,00%		11.495,59				
9		totale		93.009,79			
10	importo costi della sicurezza		4.427,22				
11		totale		97.437,01			
12	iva 10%					9.743,70	
13		Totale					107.180,71

Lavori stato finale

1	importo netto		77.525,79				
2	importo oneri aziendali della sicurezza		3.500,00				
3	importo costi della manodopera		24.150,00				
4		totale		105.175,79			
5	importo costi della sicurezza		4.460,54				
6		totale		109.636,33			
A3	7	importo soggetto a ribasso		105.175,79			77,05%
8	importo ribasso del 11,00%		11.569,34				
9		totale		93.606,45			
10	importo costi della sicurezza		4.460,54				
11		totale		98.066,99			
12	iva 10%					9.806,70	
13		Totale					107.873,69

II - SOMME A DISPOSIZIONE 19.066,16 575,67 3.083,83 22.725,65 16%

Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010

1	onorario - DM 17/06/2016		4.352,45				
2	previdenza 4%				174,10		
B	3		totale	4.526,55			3,94%
4	iva 22%					995,84	
5		Totale					5.522,39

Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010

1	onorario - DM 17/06/2016		3.529,01				
2	previdenza 4%				141,16		
C	3		totale	3.670,17			3,20%
4	iva 22%					807,44	
5		Totale					4.477,61

Direzione dei Lavori - exarticolo 147 del D.P.R. 207/2010

1	onorario - DM 17/06/2016		4.010,26				
2	previdenza 4%				160,41		
D	3		totale	4.170,67			3,63%
4	iva 22%					917,55	
5		Totale					5.088,22

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - exarticolo 24 del D.P.R. 207/2010

E	1	onorario - DM 17/06/2016		69,45			0,05%
2	previdenza 4%				2,78		

	3		totale		72,23			
	4	iva 22%					0,00	
	5		Totale					72,23

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - exarticolo 33 del D.P.R. 207/2010								
F	1	onorario - DM 17/06/2016		694,44				
	2	previdenza 4%				27,78		
	3		totale		722,22			0,52%
	4	iva 22%					0,00	
	5		Totale					722,22

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - exarticolo 151 del D.P.R. 207/2010								
G	1	onorario - DM 17/06/2016		1.736,11				
	2	previdenza 4%				69,44		
	3		totale		1.805,55			1,29%
	4	iva 22%					0,00	
	5		Totale					1.805,55

Imprevisti								
H	1	importo - 5%		0,00				
	2	iva 10%					0,00	0,00%
	3		Totale					0,00

Indagini Geologiche / Geotecniche - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010								
I	1	importo		0,00				0,00%
	2	iva 22%					0,00	
	3		Totale					0,00

Indagini Archeologiche - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010								
L	1	importo		1.650,00				1,44%
	2	iva 22%					363,00	
	3		Totale					2.013,00

Indagini Preventive Ordigni Bellici - exarticolo 17 del D.P.R. 207/2010								
M	1	importo		0,00				0,00%
	2	iva 22%					0,00	
	3		Totale					0,00

Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016								
N	1	importo - 2% -		2.178,65				
	2	importo Regolamento Comunale - 2%		2.178,65				
	3	importo del 100%		2.178,65				
	4	importo del 100% - Incentivi Funzioni Tecniche		2.178,65				1,18%
	5	importo del 100% - quota parte del 20% - Innovazione		435,73				
	6	importo del 100% - quota parte del 80% - R.U.P.		1.742,92				
	7	importo R.U.P. - Regolamento Comunale - 70%		1.220,05				
	8		Totale					1.655,78

O Spese Amministrative - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010								
								0,96%

1	importo	1.338,66				
2	Totale					1.338,66

Spese di Pubblicità / Gara / Commissione - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010						
P	1	importo	30,00			0,02%
	2	Totale				30,00

Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - exarticolo 16 del D.P.R. 207/2010						
Q	1	importo - 3%	0,00			0,00%
	2	Totale				0,00

III - ECONOMIE		9.400,66		0,00	9.400,66	7%
-----------------------	--	----------	--	------	----------	----

Economie						
R	1	importo	9.400,66			6,71%
	2	Totale				9.400,66

TOTALE		126.533,81	575,67	12.890,52	140.000,00	100%
---------------	--	------------	--------	-----------	-------------------	------

4. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Ingegnere Marco Cocilovaper l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoretoper un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 98.066,99 di cui € 93.606,45 già soggetto al ribasso offerto ed € 4.460,54, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

5. Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, , ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Ingegnere Marco Cocilova per l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatorettocon termine dei lavori in data 19 aprile 2022 e pertanto in tempo utile.

6. Di dare atto che con Ordine di Servizio del 12 dicembre 2021 l'Ingegnere Marco Cocilova ha disposto opere di dettaglio per la risoluzione delle problematiche tecniche insorte durante l'esecuzione degli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Salvatoretto a favore dell'impresa Tre Emme Edilizia srl per un importo complessivo di € 692,98 Iva inclusa.

7. Di impegnare la complessiva spesa di € 692,98 sul capitolo codice 1005.22.148/uscita impegno contabile 527.009 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2022, parte residui, codice C.U.P. D35I20000030005 codice C.I.G. 8882374EE4 .

8. Di riconoscere all'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27 codice fiscale 05394411002 partita iva 05394411002 R.E.A. RM/888068, il saldo pari ad € 34.674,46 oltre Iva .

9. Di liquidare all'impresa Tre Emme Edilizia srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 27codice fiscale 05394411002 partita iva 05394411002 R.E.A. RM/888068, la fattura n. 13 del 23 maggio 2022 per € 38.141,91 pervenuta in data 8 giugno 2022 protocollo 1602.

10. Di riconoscere all'Ingegnere Marco Cocilova, con sede in Mentana via Pablo Picasso, 8 partita iva 14291301001, il saldo dell'attività professionale di Direzione dei Lavori pari ad € 4.010,26 oltre Previdenza.

11. Di liquidare all'Ingegnere Marco Cocilova, con sede in Mentana via Pablo Picasso, 8 partita iva 14291301001, la fattura n. 1/E del 22 luglio 2022 per € 4.170,67 pervenuta in data 25 luglio 2022 .
12. Di riconoscere all'Ingegnere Iunior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569 partita iva IT15450641004, il saldo dell'attività professionale di Coordinatore della Sicurezza pari ad € 2.500,00 oltre Previdenza.
13. Di liquidare all'Ingegnere Iunior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569 partita iva IT15450641004, la fattura n. 7 del 24 luglio 2022 per € 2.600,00 pervenuta in data 25 luglio 2022 protocollo 1933.
14. Di dare atto che l'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziato rispettivamente per € 130.000,00 con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., e per € 10.000,00 con i fondi di Bilancio di Previsione Finanziario 2020.
15. Di imputare la complessiva spesa di € 692,98 sul capitolo codice 1005.22.148/uscita impegno contabile 527.009 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2022, parte residui, codice C.U.P. D35I20000030005.
16. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'emissione degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. .
17. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .
18. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile del Servizio
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005)

Il Dirigente del Settore
Arch. Fulvio Elio Bernardo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005)