

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N.163

DEL 10/12/2013

Oggetto: "Realizzazione di nuove due aule prefabbricate presso la scuola di Via Brennero". Gara per la fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate con procedura negoziata senza bando. Affidamento tramite Consip.

Il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilatredici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/08/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale è intenzionata a realizzare due nuove aule presso la scuola di Via Brennero, come richiesto con nota prot. 15794 del 04/07/2013 dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo E.De Filippo, Dott. Mario Magazzeni;

CONSIDERATA l'urgenza e l'esiguità del tempo della realizzazione dell'intervento;

VALUTATA la possibilità di utilizzare la tecnologia del prefabbricato al fine di poter consegnare l'ampliamento delle aule scolastiche con tempistiche richieste;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera, pari ad Euro 155.000,00, trova copertura nel capitolo n.24011.015 in uscita del bilancio 2013 ed è finanziato con fondi propri del Comune;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Elio Fulvio Bernardo, su incarico dell'Amministrazione Comunale, ha redatto il progetto preliminare per la "Realizzazione di nuove due aule prefabbricate presso la scuola di Via Brennero" dell'importo complessivo di € 155.000,00 approvato con delibera di Giunta Comunale n.89 del 25/09/2013;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 30/09/2013 con la quale è stato modificato il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed il relativo elenco annuale in cui è stato incluso l'intervento di cui al presente provvedimento;

VISTO la determina dirigenziale n.149 del 03/12/2013 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la "Realizzazione di nuove due aule prefabbricate presso la scuola di Via Brennero" redatto dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Elio Fulvio Bernardo avente il seguente quadro economico :

QUADRO TECNICO ECONOMICO										QTE Progetto Definitivo / Esecutivo		
										Ribasso	0%	
A)	Lavori a corpo											
	A.	1	SOGGETTO A RIBASSO								€ 7.537,93	
			IMPORTO RIBASSATO									
	A.	2	di cui non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza a corpo								€ 1.500,00	
								TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 9.037,93			
B)	Fornitura e posa in opera a corpo											
	B.	1	SOGGETTO A RIBASSO								€ 104.000,00	
			IMPORTO RIBASSATO									
	B.	2	di cui non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza a corpo								€ 20.000,00	
								TOTALE FORNITURE (B.1+B.2)	€ 124.000,00			

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:						
C.	1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00	
C.	2	Per allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00	
C.	3	Per arrotondamenti ed imprevisti			€ 0,00	
C.	4	Spese tecniche: Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva, Contabilità e Misura, assistenza al collaudo			€ 0,00	
C.	5	Spese tecniche: Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione			€ 0,00	
C.	6	Per spese bando di gara			€ 0,00	
C.	7	Spese art. 92 del D.Lgs 163/06			€ 2.660,76	
C.	8	Spese per rilievi, accertamenti e indagini geologiche, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 4.800,00	
	C.	8	1.1	accertamenti geologici		€ 0,00
	C.	8	1.2	altro		€ 0,00
C.	9	Per I.V.A. ed altre imposte:			€ 14.501,31	
	C.	9	1.1	Contributo a favore C.N.P.A.I.A.L.P. CSP/CSE 4% ,collaudatore ecc , EPAP 2%, ECC		€ 116,00
	C.	9	1.2	I.V.A. su lavori principali, economia, ecc. (A+B)(10%)		€ 13.303,79
	C.	9	1.3	I.V.A. su spese tecniche (22%)		€ 1.081,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 21.962,07	
D) TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO					€ 155.000,00	
E) TOTALE RISPARMIO D'ASTA						
E.	1	Quota del risparmio d'asta			€ 0,00	
	E.	1	1	Ribasso d'asta		€ 0,00
	E.	1	2	IVA su Ribasso d'asta		€ 0,00
F) TOTALE PROGETTO					€ 155.000,00	

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Elio Fulvio Bernardo ai sensi dell. art. 55 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010;

RILEVATO che l'importo delle opere computate in fase esecutiva per i lavori e forniture di "Realizzazione di nuove due aule prefabbricate presso la scuola di Via Brennero", ammonta a:
 € 9.037,93 (compresi oneri per la sicurezza) + € 903,79 IVA 10% relativi ad opere edili;
 € 124.000,00(compresi oneri per la sicurezza) + € 12.400,00 IVA 10 % relativi a forniture;

CONSIDERATO che occorre distinguere le diverse categorie di lavorazione relative all'appalto di che trattasi e precisamente: 1) Fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate - 2) opere edili di basamento, al fine di ottimizzare le risorse disponibili;

VISTO che con Determina a contrarre n.150 del.03/12/2013 si è ritenuto procedere all'acquisto attraverso il mercato elettronico PA, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite

CONSIP spa, per la fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate per un importo di € 124.000,00(compresi oneri per la sicurezza) + € 12.400,00 IVA 10 % ;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n.163“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”;

APPURATO che costituisce primario interesse del Comune procedere con sollecitudine alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto è orientato alla realizzazione di due nuove aule presso la scuola di Via Brennero, da realizzarsi successivamente ai lavori di edili realizzazione del basamento;

EVIDENZIATO:

- che questo Ente è accreditato tramite il portale CONSIP –MEPA per poter effettuare gli acquisti online e che il Punto Ordinante è individuato nell'Arch. Elio Fulvio Bernardo Dirigente del Settore LL.PP.;
- che per fronteggiare le suddette necessità è possibile ordinare online a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, tramite il suddetto portale, la *Fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate*;

VISTE le offerte presenti sul portale CONSIP – MEPA dalle quali risulta la possibilità di effettuare l'acquisto di *Fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate*;

CONSIDERATO che:

- con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
- l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA ;

DATO ATTO che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA- Mercato Elettronico è emerso che sono presenti tipologie di *aule prefabbricate* aventi le caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze di questo Ente.
- che la richiesta di acquisto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori;

PRECISATO, altresì, che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula della richiesta di offerta presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

ATTESO che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che le seguenti Ditte:

- MEDIT SRL-- C.F. 07461060969;
- ORTONA SRL -- C.F. 01426200497;
- GRAFITEC SRL -- C.F. 04377571007;
- CORRADI SpA -- C.F. 02129110371;

risultano avere le caratteristiche idonee per fornitura e posa in opera di aule prefabbricate a prezzi concorrenziali .

VISTA la RdO numero 367365 con la quale si sono invitate le seguenti Ditte:

- MEDIT SRL-- C.F. 07461060969;
 - ORTONA SRL -- C.F. 01426200497;
 - GRAFITEC SRL -- C.F. 04377571007;
 - CORRADI SpA -- C.F. 02129110371;
- a presentare la loro migliore offerta;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 09/12/2013;

RILEVATO che trattandosi di una selezione condotta con il criterio del prezzo più basso, l'offerta risulta automaticamente certificata dal sistema elettronico;

CONSIDERATO che in data 09/12/2013 si è proceduto, tramite il portale degli acquisti della P.A., all'esame dei documenti di gara, della documentazione richiesta e delle offerte pervenute dalle Ditte - MEDIT SRL- ORTONA SRL - GRAFITEC SRL - CORRADI SpA.

RITENUTO affidare la *Fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate* alla ditta CORRADI SPA con sede in Via G.Brini,39 - Bologna il 09/12/2013 prot.28432 che ha offerto il prezzo più basso nei termini sopraindicati, per un importo pari ad € 123.100,00 oltre Iva;

VISTO il Codice CIG: 54799050AA;

VISTO il Codice CUP: D31H13000800004;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL;

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 31474 del 24/12/2013 sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di Dirigente del Servizio lavori Pubblici;

Visti

Lo Statuto Comunale

Il vigente Regolamento dei Lavori in Economia dell'Ente

Il D. Lgs. n. 267/2000

Il D.Lgs. n. 163/2006

Il D.P.R. n. 207/2010

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di affidare alla Ditta CORRADI SPA con sede in Via G.Brini,39 - Bologna, P.I.02129110371 la *Fornitura e posa in opera di due aule prefabbricate* per un importo di € 123.100,00 oltre IVA al 10% pari ad € 12.310,00 per un importo complessivo di € 135.410,00;

2) di impegnare per la Ditta CORRADI SPA la somma complessiva di €.135.410,00 sul capitolo 24011.015 del Bilancio 2013 imp. cont.1222.001;

3) di rimodulare il quadro economico con successivo provvedimento conseguentemente all'affidamento dei lavori edili di basamento;

4) di comunicare alla ditta dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

5) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO
Arch. Elio Fulvio Bernardo

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **79** del **02/08/2013**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì 10/12/2013

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì 24-12-2013

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 22-01-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale