

OGGETTO: realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, da installare presso il Nodo di scambio Tiburtina, Piazza della Stazione Tiburtina s.n.c. - Roma | Modifica contrattuale ODA n. 4300004094 ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16

PROPOSER: SFE - ING	RAA n° 327 DATA: 31/05/2023 IL RESPONSABILE 
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI	Prot. (E) SAL n° 279 del 31.05.2023 Prot. (U) SAL n° 279 del 12/06/2023 IL RESPONSABILE 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 483/U del 16/06/2023 IL RESPONSABILE  F.to <i>D. Bizzarro</i>
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° 64 DEL 12.07.23 IL RESPONSABILE 
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° _____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

OGGETTO: realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, da installare presso il Nodo di scambio Tiburtina, Piazza della Stazione Tiburtina s.n.c. - Roma | Modifica contrattuale ODA n. 4300004094 ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Il progetto posto a base di gara ha subito una modifica/integrazione in corso d'opera. L'integrazione, impartita dal RUP, si è resa necessaria per adeguare l'accesso alla sala d'attesa per i passeggeri alle norme per il superamento delle barriere architettoniche, in effetti la scala di ingresso, prevista nel progetto affidato, è stata sostituita da una rampa in struttura di acciaio con pendenza inferiore al 7 %.

Contestualmente, per uniformare esteticamente e funzionalmente tutti gli accessi al prefabbricato si è deciso di installare delle rampe anche per l'ingresso al personale Cotral e per l'accesso esterno all'info point.

A tal fine si è richiesto alla Società affidataria di proporre un preventivo per la realizzazione delle tre rampe di cui sopra, l'offerta proposta pari ad € 6.940,00, risulta congrua ed inferiore al 15 % contrattuale; pertanto, ai sensi del comma 2 art. 106 Codice Appalti, si richiede di autorizzare l'integrazione di spesa pari ad € 6.940,00 + iva apportando tale modifica all'ODA n. 4300004094.

Proroga dei termini: 30 gg naturali e consecutivi.

CDC: G16100 - ZCESP801 Imm. Immat. In Corso - anno 2023

OGGETTO: realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, da installare presso il Nodo di scambio Tiburtina, Piazza della Stazione Tiburtina s.n.c. – Roma | Modifica contrattuale ODA n. 4300004094 ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI: preventivo Urbania2000 Srl;

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Malandra

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

Acquisto destinato a rinnovo SI NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO

Riferimento C.U.I.: f06043731006202200477

Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO

IMPORTO DELLA SPESA € 6.940,00

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input type="checkbox"/>	capEx <input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____
Specifico BU Gomma (G)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore € 6.940,00
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: 100 % Cotral Spa

Oggetto: realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, da installare presso il Nodo di scambio Tiburtina, Piazza della Stazione Tiburtina s.n.c. – Roma | Modifica contrattuale ODA n. 4300004094 ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, ai sensi dell' art 106 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 in quanto il valore della modifica “..è al di sotto della soglia comunitaria e del 15% del valore iniziale del contratto...”

Il RUP ha congruito l'importo dei lavori.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 327 DEL 31/05/2023 PRESENTATA DA SFE, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

Al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dal Servizio SFE, si autorizza la formalizzazione della modifica del contratto stipulato con la società Urbania 2000 Srl (ID 3141/2023) per la realizzazione del prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, per le ulteriori lavorazioni per la realizzazione di tre rampe, ai sensi dell'art 106 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, con un incremento di costo pari ad € 6.940,00 di valore inferiore del 7% del contratto originario e contestuale spostamento del termine di durata del contratto di 30 giorni naturali e consecutivi, come da rideterminazione del cronoprogramma per l'esecuzione delle ulteriori attività.

Il RUP procederà alle relative comunicazioni all'ANAC, ai sensi dell'art 106 comma 8 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso del personale viaggiante e dell'utenza, da installare presso il Nodo di scambio Tiburtina, Piazza della Stazione Tiburtina s.n.c. - Roma | Modifica contrattuale ODA n. 4300004094 ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

G16100

MAIM

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

ZCESP801

Imm immat in corso

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 6.940.00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)