aspmalo.AOO Portsofgenoa - Rept.D28/10/2022004000447.Copia conforme del documento originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO PANGERA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTALINO DELLA CARREGGIATA DELLE RAMPE DI ACCESSO E DI USCITA DAL PIAZZALE DI SAN BENIGNO.

Verbale di somma urgenza ex art. 140 D.Lgs 36/2023

Premesso che:

- nell'ambito dei lavori relativi al progetto (P.3128-P.3121): Affidamento del "Servizio di valutazione dello stato di sicurezza strutturale delle due rampe di collegamento del piazzale San Benigno con la strada elicoidale e con Via Albertazzi, compreso il piazzale antistante il pre-varco del Porto di Genova", si è verificato il distacco di calcinacci dal frontalino della Rampa di Ponente, caduti sulla via Balleydier sottostante, all'altezza dell'ingresso principale nei locali dell'azienda SARAG RICAMBI SRL;
- con "Rampa di Ponente" si intende uno dei due viadotti di accesso al Piazzale di S. Benigno, di competenza di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
- a seguito della verifica puntuale avvenuta in presenza della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e di dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale si è constatato che le infiltrazioni di acqua piovana provenienti da un giunto della rampa hanno causato l'ammaloramento del calcestruzzo del frontalino e il conseguente distacco di calcinacci;
- a seguito di una verifica più approfondita avvenuta nei giorni seguenti, si è constatata l'estensione del degrado a entrambe le rampe di accesso al piazzale S Benigno antistante il pre-varco del Porto di Genova";
- si è pertanto verificata una circostanza di somma urgenza che non consente nessun indugio ed è risultato necessario programmare l'immediata esecuzione di opere che impediscano la caduta a terra, su aree aperte al pubblico, di eventuali calcinacci, in fase di distacco e permettano di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- le lavorazioni minime ed essenziali per la messa in sicurezza risultano il disgaggio di altri elementi precari lungo il frontalino delle due rampe, il controllo periodico per l'efficienza delle stesse durante il periodo necessario;
- è stato effettuato, in data 05 Ottobre 2023, un sopralluogo con la ditta Bordo s.r.l., contattata per le vie brevi, che ha dichiarato l'immediata disponibilità e che ha prodotto un preventivo per le lavorazioni sulla scorta delle prime misure effettuate;

Viste le premesse e verificata la necessità di eseguire immediatamente i lavori necessari alla messa in sicurezza delle facciate, si dispone l'esecuzione degli stessi mediante procedura di somma urgenza.

Sulla scorta delle prime misure effettuate si è stimato un quadro economico complessivo pari a € 43.000,00 suddivisi in € 32.256,00 per lavori, e € 10.744,00 per somme a disposizione; la stima puntuale verrà redatta nei termini di cui al comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/23 e la contabilizzazione degli interventi avverrà a consuntivo sugli effettivi lavori eseguiti.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

Per l'esecuzione dei lavori è stata quindi contattata per le vie brevi l'impresa "Bordo s.r.l.", impresa specializzata in restauro e manutenzione, che garantisce la capacità tecnica per la corretta esecuzione del lavoro.

L'Operatore Economico ha dichiarato la propria disponibilità ad un intervento immediato e ad accettare l'ordine di esecuzione dei lavori in conformità alle indicazioni ricevute e a quelle che potranno essere impartite durante i lavori.

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Ing. Fabrizio Mansueto:

- dichiara che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui ha redatto il presente verbale ai sensi dell'Art.140 del D.Lgs. 36/23;
- per l'esecuzione dei lavori propone l'operatore economico Bordo s.r.l. con sede a Genova in Via Ilva 4/2, 30/6 - 16128 e che ha fornito disponibilità immediata, previa acquisizione delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori prevedendone l'inizio immediato.

Il presente verbale è trasmesso agli uffici di competenza per la predisposizione dei successivi atti.

Genova, 23 Ottobre 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Fabrizio Mansueto)

FABRIZIO MANSUETO
23.10.2023 10:06:21 GMT+01:00

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 23/10/2023.0044516.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com