

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. **29**

del **28/02/2023**

Oggetto:

Lavori di "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in Via Brennero." Approvazione perizia di variante in corso d'opera. CUP: D33B19000030002 - CIG: 8131291999

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **9,00** si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Ing. Piero Presutti – SINDACO** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE** incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

1)	PRESUTTI PIERO	SINDACO	Presente
2)	VITELLI CECILIA	ASSESSORE	Presente
3)	FALCIONI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
4)	DI PAOLO FRANCESCA	ASSESSORE	Assente
5)	CARRARINI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
6)	GUCCINI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
7)	COLASANTI LORENA	ASSESSORE	Assente
8)	GUIDARELLI RICCARDO	ASSESSORE	Assente

Presenti:**5** Assenti:**3**

Partecipa il Segretario Comunale **FRANCESCO ROSSI** nella sua qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.D. n. G01182 del 11/02/2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – è stato approvato il “Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018 e della Deliberazione della G.R.L. n. 201/2018”– Individuazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici da destinare a strutture scolastiche sportive;
- nell’ambito dell’elenco degli interventi rispondenti alle finalità del citato decreto interministeriale il Comune di Fonte Nuova è risultato beneficiario di un contributo di € 1.587.608,06 per la realizzazione della palestra dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo;”
- con Deliberazione n. 63 del 17/05/2019 la Giunta comunale ha deliberato di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura esistente ad uso polifunzionale posta all’interno dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” in Via Brennero;
- a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, è stato affidato con Determinazione n. 961 del 11/10/2019, l’incarico professionale per il servizio di progettazione definitiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza, in relazione all’appalto in oggetto, all’Arch. Roberto Simonelli;
- con Deliberazione di G. C. n. 138 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 1.587.608,06 di cui € 1.201.384,18 per lavori (oneri per la sicurezza compresi) ed € 386.223,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che con Determinazione a contrarre n. 1223 del 10/12/2019 è stato dato avvio, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione per i lavori di “Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all’interno dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo in Via Brennero,” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a euro 1.238.653,41, Iva ed oneri esclusi;

Preso atto che a seguito dell’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione dirigenziale n. 157 del 13/02/2020 è stato disposto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di che trattasi all’A.T.I. EDL Sistemi S.r.l. (Capogruppo) C.F./P.IVA 02537220606, con sede in Via Pasquale del Prete n. 7 - 03037 Pontecorvo (FR) - Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l. (Mandante) C.F./P.IVA 07751331005, con sede in Via San Leonardo n. 17 – 43122 Parma (PR) - Lazio Legnami Srl (Mandante) C.F./P.IVA 02396910594, con sede in Traversa Campolavorato n. 5 - 04020 Spigno Saturnia (LT), per un importo lavori, al netto del ribasso del 5,50%, di € 1.072.372,73 oltre € 66.598,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto di € 1.138.970,95 oltre Iva, nonché per un importo dei servizi tecnici di € 35.219,42 oltre oneri ed Iva;

Dato atto che in data 08/05/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con repertorio n. 141/2020;

Vista la Determina dirigenziale n. 71 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all’interno dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo in Via Brennero;”

Visto il Verbale del 22/03/2021 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 386 del 23/04/2021 con la quale si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società EDL Sistemi S.r.l., C.F./P.IVA 02537220606, con sede in Via Pasquale del Prete n. 7 - 03037 Pontecorvo (FR), nella società Costruzioni Generali S.r.l., C.F./P.IVA 02359130602, con sede in Contrada Pozzuoli snc - 03034 Casalvieri (FR), in virtù dell'atto notarile in data 15/04/2021, Repertorio n. 14251 registrato a Cassino in data 15/04/2021 al n. 1728 serie 1/T, avente effetto giuridico dal 16/04/2021, acquisito agli atti con nota prot. 12581 del 21/04/2021;

Preso atto che con Determinazione n. 490 del 21/05/2021, a seguito di richiesta dell'A.T.I. EDL Sistemi S.r.l. di erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, acquisita al protocollo generale con il n. 7819 in data 11/03/2021, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato riconosciuto e liquidato l'importo di euro 227.794,19 oltre IVA al 10% per euro 22.779,42, per complessivi euro 250.573,61;

Preso atto che l'operatore economico appaltatore ha depositato polizza fideiussoria n. VH024011/DE emessa dalla VHV Allgemeine Versicherung AG in data 26/04/2021 dell'importo di euro 227.908,09, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, acquisita al protocollo generale con il n. 13734 del 30/04/2021, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che con Determinazione n. 787 del 05/08/2021 è stata approvata la documentazione inerente il I stato di avanzamento lavori, acquisita in data 21/07/2021, prot. n. 23206, di importo pari ad € 108.024,51, IVA esclusa, per complessivi € 118.826,96;

Preso atto che con Determinazione n. 950 del 27/09/2021 è stata approvata la documentazione inerente il II stato di avanzamento lavori, acquisita in data 08/09/2021, prot. n. 27874, di importo pari ad € 102.843,19, IVA esclusa, per complessivi € 113.127,51;

Preso atto che con Determinazione n. 1210 del 29/11/2021 è stata approvata la documentazione inerente il III stato di avanzamento lavori, acquisita in data 27/10/2021, prot. n. 34065, di importo pari ad € 127.199,69, IVA esclusa, per complessivi € 139.919,66;

Preso atto che con Determinazione n. 178 del 07/03/2022 è stata approvata la documentazione inerente il IV stato di avanzamento lavori, acquisita in data 29/12/2021, prot. n. 41909, di importo pari ad € 112.773,99, IVA esclusa, per complessivi € 124.051,39;

Preso atto che con Determinazione n. 434 del 29/04/2022 è stata approvata la documentazione inerente il V stato di avanzamento lavori, acquisita in data 23/03/2022, prot. n. 8915, di importo pari ad € 110.545,74, IVA esclusa, per complessivi € 121.600,31;

Preso atto che con determinazione n. 623 del 20/06/2022 è stata approvata la documentazione inerente il VI stato di avanzamento lavori, acquisita in data 04/05/2022, prot. n. 14167, di importo pari ad € 122.489,36, IVA esclusa, per complessivi € 134.738,30;

Preso atto che con determinazione n. 1277 del 06/12/2022 è stata approvata la documentazione inerente il VII stato di avanzamento lavori, acquisita in data 17/11/2022, prot. n. 39304, di importo pari a € 144.393,77, IVA esclusa, per complessivi € 158.833,15;

Preso atto che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la somma relativa alla anticipazione del 20% dell'importo contrattuale è stata recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento;

Preso atto che nel corso di esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili correlate al considerevole aumento dei prezzi dei materiali e che in accordo con il Responsabile del procedimento, il Direttore Lavori alla luce dei recenti pareri consultivi dell'Anac e del Decreto Legge n. 36/2022, ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

Visto il decreto legge n. 50/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina che specifica quanto segue all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori:

“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;”

Vista la nota prot. n. 7612 del 24/02/2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire la proposta di variante e di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto contrattuale di € 1.454.201,97 al netto del ribasso d'asta del 5,5% oltre oneri della sicurezza pari a € 66.598,22 ed IVA nella misura di legge;

Preso atto che dagli atti contabili di perizia redatti dal Direttore dei Lavori risulta determinato il maggior importo di € 381.829,24 al netto del ribasso d'asta del 5,50%, riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 (stati di avanzamento n. 5, 6 e 7), in applicazione del Prezzario della Regione Lazio approvato con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022 e in adempimento dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022;

Preso atto che la proposta di perizia risulta costituita dai seguenti atti e documenti:

- Computo metrico estimativo SAL da n. 1 a n. 4 ai prezzi contrattuali;
- Computo metrico estimativo SAL da n. 5 a n. 7 ai prezzi contrattuali;
- Computo metrico estimativo SAL n. 8 ai prezzi contrattuali;
- Computo metrico estimativo dei SAL n. 5, 6 e 7 di variante;
- Quadro comparativo di confronto;
- Atto di sottomissione;
- Relazione del Direttore dei Lavori.

Tenuto conto che la perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dalla Legge n. 79 del 2022, legge di conversione del D.L. PNRR, dove tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo originario, sono incluse anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, senza comportare una alterazione della natura del contratto e senza pregiudicare la funzionalità stessa dell'opera;

Preso atto che la perizia di variante presenta i seguenti quadri economici di raffronto:

		PROGETTO	POST GARA	VARIANTE
A	Lavori			
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.134.785,96	€ 1.134.785,96	€ 1.134.785,96
A.2	Oneri della sicurezza	€ 66.598,22	€ 66.598,22	€ 66.598,22
A.3	Sommano lavori	€ 1.201.384,18	€ 1.201.384,18	€ 1.201.384,18
A.4	Ribasso d'asta 5,5%	-	€ 62.413,23	€ 62.413,23
A.5	Importo netto lavori	-	€ 1.072.372,73	€ 1.072.372,73
A.6	Importo totale lavori	-	€ 1.138.970,95	€ 1.138.970,95
A.7	Importo lavori di perizia SAL 5-7	-	-	€ 404.052,24
A.8	Ribasso d'asta 5,5%	-	-	€ 22.222,87
A.9	Importo lavori di perizia SAL 5-7 al netto del ribasso del 5,5%	-	-	€ 381.829,37
A.10	Importo netto lavori totali	-	-	€ 1.454.202,10

A.11	Oneri della sicurezza	-	-	€ 66.598,22
A.12	Sommano	-	-	€ 1.520.800,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compresi i rimborsi a fattura	€ 0,00	0,00 €	€ 0,00
B.2	Relazione geologica e indagini geologiche compresa CNP	€ 11.648,40	11.648,40 €	€ 11.648,40
B.3	Allacciamento pubblici servizi	€ 0,00	0,00 €	€ 0,00
B.4	Imprevisti (Iva esclusa)	€ 12.024,99	12.024,99 €	€ 12.024,99
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	0,00 €	€ 0,00
B.6	Spese tecniche progetto definitivo, CSE e DL compresa CNP	€ 88.667,28	88.667,28 €	€ 88.667,28
B.7	Spese tecniche per supporto al RUP compresa CNP	€ 29.120,00	29.120,00 €	€ 29.120,00
B.8	Spese tecniche per CSP compresa CNP	€ 6.760,00	6.388,20 €	€ 6.388,20
B.9	Spese tecniche per progetto esecutivo compresa CSP	€ 32.000,00	30.240,00 €	€ 30.240,00
B.10	Spese tecniche per collaudo statico e amministrativo compresa CNP	€ 10.400,00	10.400,00 €	€ 10.400,00
B.11	Spese per relazione archeologica compresa CNP e indagini archeologiche	€ 1.560,00	1.560,00 €	€ 1.560,00
B.12	Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 19.822,84	19.822,84 €	€ 19.822,84
B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.000,00	4.000,00 €	€ 4.000,00
B.14	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 800,00	800,00 €	€ 800,00
B.15	Spese per contributo Anac ed enti esterni per ottenimento pareri e autorizzazioni	€ 5.052,40	5.052,40 €	€ 5.052,40
B.16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 4.000,00	4.000,00 €	€ 4.000,00
B.17	IVA lavori 10%	€ 120.138,42	113.897,10 €	152.080,03 €
B.18	IVA Spese Tecniche 22%	€ 39.027,05	31.987,05 €	31.987,05 €
B.19	IVA su imprevisti 10%	€ 1.202,50	€ 1.202,50	€ 1.202,50
B.20	Sommano B	€ 386.223,88	€ 370.810,75	€ 408.993,69
	TOTALE A + B	€ 1.587.608,06	€ 1.509.781,71	€ 1.929.794,01
	Economie		€ 77.826,35	€ 77.826,35
	TOTALE		€ 1.587.608,06	€ 2.007.620,36

Preso atto che l'impresa aggiudicataria A.T.I. Costruzioni Generali Srl (Capogruppo), C.F./P.IVA 02359130602, con sede in Contrada Pozzuoli snc – 03034 Casalvieri (FR) - Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l. (Mandante), C.F./P.IVA 07751331005, con sede in Via San Leonardo n. 17 - 43122 Parma (PR) - Lazio Legnami Srl (Mandante), C.F./P.IVA 02396910594, con sede in Traversa Campolavorato n. 5 – 04020 Spigno Saturnia (LT), ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione dei Lavori;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D33B19000030002;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8131291999;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;

- il D.L. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento e i pareri consultivi;
- il Decreto Legge n. 36/2022;
- il D.M. n. 49/2018;
- il D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti unanimi,

Delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in Via Brennero", fatta pervenire in data 24/02/2023 con prot. n. 7612 dal Direttore dei Lavori, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, composta dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo SAL da n. 1 a n. 4 ai prezzi contrattuali;
 - Computo metrico estimativo SAL da n. 5 a n. 7 ai prezzi contrattuali;
 - Computo metrico estimativo SAL n. 8 ai prezzi contrattuali;
 - Computo metrico estimativo dei SAL n. 5, 6 e 7 di variante;
 - Quadro comparativo di confronto;
 - Atto di sottomissione;
 - Relazione del Direttore dei Lavori.
3. Di dare atto che con la variante l'importo originario del contratto viene aumentato di netti € 381.829,37 per un importo netto contrattuale di € 1.454.201,97 al netto del ribasso d'asta del 5,5% oltre oneri della sicurezza pari a € 66.598,22 ed IVA nella misura di legge;
4. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti dando atto che i lavori oggetto di variante vengono eseguiti dall'impresa appaltatrice alle medesime condizioni del contratto principale Rep. 141 del 08/05/2020 e in particolare allo stesso ribasso del 5,5% con aumento dei tempi contrattuali di 180 giorni naturali e consecutivi;
5. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa come di seguito indicato:

A	Lavori	
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.134.785,96
A.2	Oneri della sicurezza	€ 66.598,22
A.3	Sommano lavori	€ 1.201.384,18
A.4	Ribasso d'asta 5,5%	€ 62.413,23
A.5	Importo netto lavori	€ 1.072.372,73
A.6	Importo totale lavori	€ 1.138.970,95
A.7	Importo lavori di perizia SAL 5-7	€ 404.052,24
A.8	Ribasso d'asta 5,5%	€ 22.222,87
A.9	Importo lavori di perizia SAL 5-7 al netto del ribasso del 5,5%	€ 381.829,37
A.10	Importo netto lavori totali	€ 1.454.202,10

A.11	Oneri della sicurezza	€ 66.598,22
A.12	Sommano	€ 1.520.800,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compresi i rimborsi a fattura	€ 0,00
B.2	Relazione geologica e indagini geologiche compresa CNP	€ 11.648,40
B.3	Allacciamento pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti (Iva esclusa)	€ 12.024,99
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6	Spese tecniche progetto definitivo, CSE e DL compresa CNP	€ 88.667,28
B.7	Spese tecniche per supporto al RUP compresa CNP	€ 29.120,00
B.8	Spese tecniche per CSP compresa CNP	€ 6.388,20
B.9	Spese tecniche per progetto esecutivo compresa CSP	€ 30.240,00
B.10	Spese tecniche per collaudo statico e amministrativo compresa CNP	€ 10.400,00
B.11	Spese per relazione archeologica compresa CNP e indagini archeologiche	€ 1.560,00
B.12	Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 19.822,84
B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.000,00
B.14	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 800,00
B.15	Spese per contributo Anac ed enti esterni per ottenimento pareri e autorizzazioni	€ 5.052,40
B.16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 4.000,00
B.17	IVA lavori 10%	152.080,03 €
B.18	IVA Spese Tecniche 22%	31.987,05 €
B.19	IVA su imprevisti 10%	€ 1.202,50
B.20	Sommano B	€ 408.993,69
	TOTALE A + B	€ 1.929.794,01
	Economie	€ 77.826,35
	TOTALE	€ 2.007.620,36

6. Di confermare l'imputazione della spesa dei lavori in oggetto afferenti al contratto al capitolo 0402.22.055 del corrente Bilancio e della spesa dei lavori afferenti al maggior costo derivante dalla perizia al capitolo di entrata 402.01.328 e di uscita 402.22.072 del corrente Bilancio per € 258.626,22 e per € 161.386,08 di provvedere con apposita variazione di Bilancio 2023/2025 stanziando le somme sui relativi capitoli di spesa e di entrata;

7. Di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n. 29 del 28/02/2023

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in Via Brennero." Approvazione perizia di variante in corso d'opera. CUP: D33B19000030002 - CIG: 8131291999

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.....

lì 28-02-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to DANIELE CARDOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

.....

lì 28-02-2023

Il Responsabile di Ragioneria
F.to CRISTINA LUCIANI

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi

Il Sindaco
F.to Ing. Piero Presutti

Prot. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 01-03-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 01-03-2023 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 01-03-2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione ai capi gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno 11-03-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 01-03-2023 al 16-03-2023

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi