

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 429/2024

Oggetto: "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550" - Impegno di spesa per spostamento nodo stradale - CIG: B15246DB40 - CUP: D33G12000050001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO CHE:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale effettuare l'intervento di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese" al fine di garantire la dovuta sicurezza tra pedoni e veicoli nel tratto di maggiore densità abitativa al centro abitato della località di Santa Lucia del Comune di Fonte Nuova;
- con deliberazione di Consiglio Comunale 53 del 2 agosto 2013 è stata identificata la categoria stradale di appartenenza del tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 per un totale di km 3+450 di tipo *E – strada urbana di quartiere* ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2011 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 72 del 18 giugno 1980 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale 153 del 8 novembre 2012 è stato approvato il Progetto Preliminare per la Ristrutturazione dei Marciapiedi di via Palombarese – Riqualficazione Ambientale dal km 19+100 al km 22+550 - per un importo complessivo di € 6.035.549,71;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale 26 del 17 marzo 2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo - I lotto - per un importo complessivo di € 2.500.000,00 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6004615;
- l'intervento in oggetto deve essere attuato per lotti funzionali secondo la progettazione complessiva approvata con deliberazione di Giunta Comunale 153 del 8 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 2 comma *1bis* del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito di procedura di gara ispirata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 ed ex art. 266 del D.P.R. n. 207/2010, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa CODISAB Srl al prezzo corrispettivo di € 1.560.179,17 di cui € 801.141,72 oggetto del ribasso offerto, € 16.100,00 per oneri della sicurezza, € 70.865,59 per costi della sicurezza ed € 672.071,86 per manodopera non soggetta a ribasso;
- in data 23 marzo 2017 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 435, al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, di € 1.560.179,17 di cui € 801.141,72 già oggetto del ribasso offerto ed € 16.100,00, quali oneri della sicurezza, € 70.865,59, quali costi della sicurezza, € 672.071,86, quale manodopera, non soggetti a ribasso;
- con delibera di Giunta n. 32 del 01/04/2019 è stata disposta la Risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- in data 09/10/2019 prot. 23470 il collaudatore Arch. Daniele Castigliani ha trasmesso il verbale di accertamento Tecnico Contabile ex art. 138 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
- essendo intenzione dell'Amministrazione portare a compimento l'opera, con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 02/02/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale e segnaletica di Via Palombarese" intervento

- che interessa il tratto di strada denominata Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 interna al centro abitato della frazione di Santa Lucia, che verrà realizzata a cura e spesa dell'ASTRAL SpA, giusta legge 27/12/2019, n. 160;
- in considerazione di quanto sopra descritto, l'Amministrazione intende estrapolare dal progetto (di cui alla delibera di Giunta 26 del 17/03/2016) relativo al completamento dei marciapiedi di Via Palombarese i lavori di pavimentazione stradale ora a cura e spese dell'Astral SpA incrementando la realizzazione dei marciapiedi;
 - con determina dirigenziale n. 161 del 17/02/2021 si è provveduto ad incaricare l'Ing. Massimo Leggeri per la progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese" per un importo complessivo di € 27.500,35 comprensivo di previdenza ed IVA, spesa ricompresa nel quadro tecnico economico del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi, con copertura finanziaria nel residuo di mutuo posizione 6004615/1 Cassa Depositi e Prestiti SpA;
 - previa Validazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottaviano Rossi in data 19 febbraio 2021, con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19 febbraio 2021 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 19 del 26 febbraio 2021 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato in data 18/02/2021 prot. n. 5754, conforme agli strumenti urbanistici vigenti tutti richiamati nell'atto deliberativo, per una spesa complessiva di € 976.847,42 finanziata con il residuo del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 6004615 (Ristrutturazione dei Marciapiedi di via Palombarese) ed è stato nominato RUP per il prosieguo della procedura l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato;
 - con determina dirigenziale n. 227 del 08/03/2021 è stata indetta la procedura di indagine di mercato per l'affidamento dei lavori, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito nella Legge 120 del 11 settembre 2020;
 - l'avviso di Indagine di Mercato prot. 7519 del 09/03/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione Aggiudicatrice dal giorno 9 marzo 2021 al giorno 24 marzo 2021;
 - con determina dirigenziale n. 377 del 22/04/2021 sono stati approvati i n. 3 Verbali di Selezione degli Operatori Economici redatti dal RUP alla presenza di testimoni, in data 08/04/2021 prot. 11136, in data 09/04/2021 prot. 11231 ed in data 14/04/2021 prot. 11725;
 - l'avviso sui risultati della Selezione degli Operatori Economici del 22/04/2021 protocollo 12799 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente aggiudicatore nella sezione Amministrazione Trasparente il giorno 22 Aprile 2021 e sul portale TuttoGare in data 22 Aprile 2021 ai sensi degli articoli 29 e 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 - con determina dirigenziale n. 381 del 22/04/2021 è stato affidato all'Arch. Nicoletta Gasperini, CF GSPNLT67A69H658M, Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia al n. 12080 e residente a Sacrofano in Via Petruscheto 17/a, l'incarico di supporto tecnico e amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 commi 7 e 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'intervento di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550;"
 - con determina dirigenziale n. 388 del 26/04/2021 è stato preso atto della copertura finanziaria del Quadro Tecnico Economico inerente il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese;"

- con determina dirigenziale n. 393 del 27/04/2021 è stata approvata la procedura a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550," ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito nella Legge 120 del 11 settembre 2020, con aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ovvero al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, al netto dei costi della sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 468 del 13/05/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 558 del 07/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550," all'Impresa Edile Codiber srl, C.F./P.IVA 01390480661, con sede in Piazza Santa Maria – Fraz. Tufo n. 8 – 67061 Carsoli (AQ), che ha offerto il prezzo più basso presentando un ribasso percentuale del 13,011% per un importo dei lavori pari ad Euro 573.521,15 oltre gli oneri per la sicurezza il cui importo è pari ad Euro 10.895,91 e i costi per la sicurezza il cui importo è pari ad Euro 40.710,11 per un importo di contratto pari ad Euro 625.127,17 oltre IVA al 10% pari ad Euro 62.512,72 per un importo complessivo di Euro 687.639,00;
- con determina dirigenziale n. 559 del 07/06/2021 è stato affidato all'Ing. Massimo Leggeri l'incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
- con determina dirigenziale n. 566 del 07/06/2021 è stato affidato allo Studio Orthosis Architetti Associati, nella persona dell'Arch. Daniele Castigliani, l'incarico professionale di Collaudo Tecnico Amministrativo nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- in data 21/07/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 466;
- con determina dirigenziale n. 778 del 04/08/2021 è stato integrato il Gruppo di lavoro, costituito con determina dirigenziale n. 558 del 07/06/2021 con l'inserimento di un collaboratore tecnico;
- con Verbale del giorno 15/09/2021 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- con determina dirigenziale n. 1176 del 18/11/2021 è stata riconosciuta all'Impresa Edile Codiber srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 125.025,43 oltre IVA al 10% per euro 12.502,54 e così per complessivi euro 137.527,97;
- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di via Palombarese, nell'ambito del "Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali" di cui all'articolo 1 comma 19 della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, delegando la realizzazione alla Società Astral spa in qualità di soggetto attuatore;
- nell'intesa tra il Comune di Fonte Nuova e la Società Astral spa è stato stabilito che i lavori per il Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di via Palombarese, nell'ambito del "Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione

sportiva Ryder Cup 2022 in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali" di cui all'articolo 1 comma 19 della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, dovevano iniziare inderogabilmente entro il giorno 22 novembre 2021 e terminare entro il giorno 9 gennaio 2022;

- con Disposizione di Servizio n. 2 del 29 ottobre 2021 il RUP ha impartito, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, all'Ingegnere Massimo Leggeri, in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza:

1) di sospendere i lavori di Ristrutturazione dei Marciapiedi di via Palombarese dal km 19+100 al km 22+550 dal giorno 22 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 107 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per consentire alla Società Astral spa il Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di via Palombarese, nell'ambito del "Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali" di cui all'articolo 1 comma 19 della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, ricorrendo le ragioni di necessità e di pubblico interesse, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, quali circostanze speciali che impediscono in via temporanea e per il tempo strettamente necessario che i predetti lavori procedono utilmente a regola d'arte per l'accertata incompatibilità, in termini esecutivi, e inconciliabilità, in termini di sicurezza;

2) di predisporre gli atti necessari per la sospensione dei lavori, lo stato avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possono essere continuate ed ultimate senza oneri aggiuntivi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e, infine, la ripresa dei lavori, cessate le cause della sospensione, indicando il nuovo termine ultimo per il compimento degli stessi, secondo quanto sopra disposto;

3) l'esecuzione di tutte le opere relative al sistema di smaltimento delle acque meteoriche interessate dal Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di via Palombarese, nell'ambito del "Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali" di cui all'articolo 1 comma 19 della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, entro e non oltre il giorno 14 novembre 2021, al fine di evitare il rifacimento nuovamente della pavimentazione stradale sulle due corsie di marcia;

4) di predisporre gli atti necessari per l'esecuzione prioritariamente del sistema di smaltimento delle acque meteoriche conformemente al Progetto Esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 14 del 19 febbraio 2021 e con deliberazione di Giunta Comunale 19 del 26 febbraio 2021, secondo quanto sopra disposto;

- con verbale del 22/11/2021, l'Ing. Massimo Leggeri, in qualità di Direttore dei Lavori, ha disposto la sospensione dei lavori in oggetto, facendo seguito alla disposizione di servizio numero 2 del 29/10/2021 impartita dall'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

- i lavori per il Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di via Palombarese, nell'ambito del "Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali" di cui all'articolo 1 comma 19 della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, si sono svolti fino al mese di aprile 2022, come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio;

- nell'ambito di un programma di potenziamento della rete elettrica sul territorio comunale, consistente maggiormente nella posa di cavi interrati e infrastrutture digitali sulla rete in media tensione, finalizzato non solo a garantire un miglioramento del servizio, ma soprattutto a favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili quali la mobilità elettrica, la Società E-Distribuzione ha dato avvio ad una serie di lavori che hanno interessato parzialmente le seguenti strade: Via Palombarese, Via Santa Lucia, Via Val d'Aosta, Via Venezia Giulia, Via Lago Regillo, Via Lago di Lugano, Via Molise, Via Lago Tana, Via Fonte Nuova, Via Campania, Via Marche, autorizzati dall'Ente come di seguito:
- Verbale prot. 20863 del 24/06/2022;
- Richiesta E-Distribuzione per Autorizzazione Apertura Cavi Stradali prot. 21548 del 30/06/2022 e integrazione prot. 22561 del 07/07/2022;
- Autorizzazione Apertura Scavi Stradali n. 65 del 07/07/2022 - Via Palombarese da rotatoria delle Molette al civ. 366;
- Autorizzazione Apertura Scavi Stradali n. 66 del 07/07/2022 - Via Palombarese dal civ. 366 al civ. 9;
- Verbale prot. 28796 del 02/09/2022;
- Verbale prot. 29621 del 09/09/2022;
- Autorizzazione Apertura Scavi Stradali n. 91 del 09/09/2022 - Via Palombarese da rotatoria delle Molette al civ. 366;
- Rinnovo del 12/10/2022 dell'Autorizzazione Apertura Scavi Stradali n. 91 del 09/09/2022 - Via Palombarese da rotatoria delle Molette al civ. 366;
- Sollecito inizio lavori per Costruzione ed esercizio linea MT 20 Kv interrata in Via Palombarese e Vie limitrofe, prot. 9581 del 10/03/2023;
- l'evento sportivo "Ryder Cup 2023" in programmazione dal 29 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 presso il Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio, comportando una ulteriore intensificazione del transito veicolare su Via Palombarese, una delle arterie principali di collegamento a quest'ultimo, e quindi l'incompatibilità con la presenza di aree di cantiere lungo il tragitto, ha reso necessaria la sospensione dei lavori di Costruzione ed esercizio linea MT 20 Kv interrata nella suddetta via e vie limitrofe, e l'esecuzione da parte della Società E-Distribuzione del ripristino definitivo del manto stradale fino a quel momento manomesso;
- con determina dirigenziale n. 806 del 27/06/2023 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Massimo Leggeri, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 200.840,07, oltre Iva al 10% pari ad euro 20.084,01, per un importo totale di euro 220.924,08;

Dato atto che sono cessate le cause che impediscono il prosieguo dei lavori e che nulla osta alla loro ripresa;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Leggeri, in data 21/09/2023 con prot. n. 36537 ha trasmesso la proposta di redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle seguenti motivazioni:

- che nel corso delle lavorazioni si constatava l'aumento indiscriminato dei materiali e delle materie prime avvenuto dapprima nel secondo trimestre 2021, divenuto poi insostenibile da febbraio/marzo 2022. Tale aumento dei costi diretti dei prodotti da costruzione risultava aggravato del concomitante aumento dei costi indiretti, quali carburanti e prodotti energetici determinati dalle note evoluzioni

planetarie (conflitto Russia-Ucraina, conseguenze della pandemia da Covid 19, picchi inflazionistici del mercato USA 2022 etc.) occorse successivamente all'affidamento. In tale contesto, si riteneva di attivare l'ottimizzazione di talune ulteriori lavorazioni con il duplice scopo di migliorare l'intervento e corrispondere ad indicazioni funzionali nei superiori interessi pubblici locali di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, facendo fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto;

- che si evidenzia la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, rientrante nella fattispecie prevista nell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- che il Parere Funzione Consultiva ANAC n. 67 del 11 gennaio 2023 ha chiarito come all'art. 7, comma 2-ter, del D.L. 36/2022 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), conv. in l. n. 79/2022, a mente del quale *"L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera ... " - per quanto "previsione specificatamente riferita all'attuazione del PNRR (come si evince dalla rubrica della norma)" - possa assegnarsi "valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016. "In tal senso – prosegue l'Autorità - l'applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificatamente riferiti all'attuazione del PNRR.....omissis.....La norma, invero, ... chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1) del d.lgs. 50/2016, è incluso l'aumento significativo del costo dei materiali.....;"*

- che nell'affidamento di che trattasi trova applicazione altresì l'art. 26 del D.L. 50/22 così come modificato dalla L. n. 197/22, il cui comma 6-bis, estende agli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, la misura dell'adeguamento prezzi prevista dall'art. 26 stesso alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (rif. anche Parere funzione consultiva ANAC n. 67 cit.);

Atteso che le lavorazioni proposte in variante in corso d'opera non comportano in alcun modo modifiche sostanziali al progetto, sono motivate da cause obiettive anche legate alla natura e specificità dell'intervento oggetto dell'affidamento e comunque derivanti da circostanze del tutto impreviste ed imprevedibili all'atto dell'approvazione del progetto, il tutto comunque considerando che dette variazioni risultano finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla funzionalità, pure corrispondendo a richieste di interventi disposti dall'Amministrazione per mutate esigenze funzionali della medesima;

Preso atto pertanto che il Rup con nota prot. n. 38495 del 02/10/2023, verificate le oggettive motivazioni tecniche e criticità evidenziate, al fine di adeguare il progetto, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19 febbraio 2021 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 19 del 26 febbraio 2021;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Leggeri, con prot. n. 42091 del 23/10/2023 ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione di

spesa per i lavori di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550";

Atteso che la ditta esecutrice dei lavori Impresa Edile Codiber srl, C.F./P.IVA 01390480661, con sede in Piazza Santa Maria – Fraz. Tufo n. 8 – 67061 Carsoli (AQ), ha dichiarato di accettare la variante proposta senza riserve o eccezioni di sorta e che in data 08/11/2023 ha sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, acquisito al Protocollo dell'Ente con n. 44435 del 09/11/2023;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 14/11/2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550," trasmessa in data 23/10/2023 con prot. n. 42091 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Leggeri, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c) punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016,

Preso atto che la perizia di variante presenta il seguente quadro economico di raffronto:

| DESCRIZIONE | | PROGETTO | CONTRATTO RIBASSO 13,011% | INTER OPERAM SAL 1 | Somma per lavori Perizia d Variante + Somma per lavo modifica contrattuale del 06.08.2021 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | LAVORI | | | | |
| A1 | (importo netto lavori) + (importo costi manodopera) | € 659.303,07 | € 659.303,07 | | € 324.303,07 |
| | importo ribasso del 13,011 % | | € 85.781,92 | | € 42.177,92 |
| | importo lavori ribassato | | € 573.521,15 | | € 281.989,15 |
| | importo non soggetto a ribasso (Oneri sicurezza + Costi sicurezza) | € 51.606,02 | € 51.606,02 | | € 33.973,02 |
| | MAGGIORI IMPORTI (ai sensi del comma 6-bis introdotto dalla L. n. 197 del 2022) | | | | € 158.521,15 |
| | Importo lavori per modifica contrattuale prot. n. 0025158 del 06.08.2021 | | | | € 5.145,92 |
| | Sub Totale lavori (al netto IVA) | € 710.909,09 | € 625.127,17 | | € 479.629,06 |
| A2 | IMPORTO SAL N. 1 | | | € 252.629,03 | |
| | IVA 10% | € 71.090,91 | € 62.512,72 | € 25.262,90 | € 47.962,90 |
| | TOTALE A | € 782.000,00 | € 687.639,89 | € 277.891,93 | € 527.592,90 |
| | | | | | € 805.484,64 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTO 2021 | | | | |
| B0 | Economie d'appalto | | € 85.781,92 | | 85.781,92 |
| B1 | Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2012 | € 11.774,79 | € 11.774,79 | | € 11.774,79 |
| B2 | Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010 | € 4.060,27 | € 4.060,27 | | € 4.060,27 |
| B3 | Direzione Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010 | € 15.965,93 | € 15.965,93 | | € 15.965,93 |
| B4 | Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione - ex articoli 24 e 33 del D.P.R. 207/2010 | € 5.839,24 | € 5.839,24 | | € 5.839,24 |
| B5 | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - ex articoli 151 del D.P.R. 207/2010 | € 8.831,25 | € 8.831,25 | | € 8.831,25 |
| B6 | Collaudo Tecnico Amministrativo / Omologazione - ex articolo 215 del D.P.R. 207/2010 | € 6.969,86 | € 6.969,86 | | € 6.969,86 |
| B7 | Imprevisti | € 39.074,57 | € 39.074,57 | | € 17.642,86 |
| B8 | Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs 50/2016 | € 14.218,18 | € 14.218,18 | | € 14.218,18 |
| B9 | Spese di gara | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | € 2.000,00 |
| B10 | Supporto al Responsabile Unico del Procedimento - articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 | € 7.622,00 | € 7.622,00 | | € 7.622,00 |
| B11 | Spostamento Servizi Pubblici - ex articolo 17 del D.P.R. 207/2010 | € 8.741,51 | € 8.741,51 | | € 8.741,51 |
| B12 | Indagini e pulizia fognature | € 8.606,56 | € 8.606,56 | | € 8.606,56 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B13 | Risoluzione criticità impianto illuminazione pubblica | € 2.049,18 | € 2.049,18 | € 2.049,18 |
| B14 | Indagini Sottoservizi - EX ARTICOLO 17 DEL d.p.r. 207/2010 | € 4.262,30 | € 4.262,30 | € 4.262,30 |
| B15 | Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010 | € 29.305,42 | € 29.305,42 | € 29.305,42 |
| | Sub Totale importo (al netto IVA e oneri previdenziali) | € 169.321,04 | € 255.102,96 | € 147.971,04 |
| | importo oneri previdenziali | € 2.442,53 | € 2.442,53 | € 2.442,53 |
| | Oneri di legge | € 23.083,84 | € 31.662,04 | € 20.948,84 |
| | TOTALE B | € 194.847,42 | € 289.207,53 | € 171.362,41 |
| | TOTALE A + B | € 976.847,42 | € 976.847,42 | € 976.847,42 |

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1458 del 06/12/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 alla società Lexmedia Srl, C.F./P.IVA 09147251004, con sede in Via F. Zambonini n. 26 - 00158 Roma (RM), il servizio di pubblicazione dell'Avviso di Variante in corso d'opera – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, relativo all'intervento denominato "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550," da effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai fini degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che per il proseguo dei lavori sopra citati è stata riscontrata la necessità di uno spostamento di una struttura impiantistica di rete di E-Distribuzione Spa e che al fornitore di energia elettrica deve essere trasmesso il relativo modulo per la richiesta di apposito preventivo;

Considerato che la società E-Distribuzione SPA possiede i diritti esclusivi di proprietà sull'infrastruttura elettrica da spostare;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1581 del 20/12/2023 è stata impegnata, a favore della società E-Distribuzione Spa, la somma di euro 122,00 IVA inclusa prevista dall'articolo 33 dell'allegato C alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente 568/2019/R/eel a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1641 del 28/12/2023 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550", per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 166.697,80;

Visto che con nota prot. n. 1882 del 17/01/2024 è stato richiesto ad E-Distribuzione rdi presentare idoneo preventivo di spesa per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da nodo stradale ubicato nel Comune di Fonte Nuova in Via Palombarese n. 456;

Visto che con nota prot. n. 13399 del 10/04/2024 è stato acquisito il preventivo di spesa n. 419816273 trasmesso da E-Distribuzione, dal quale si evince che la somma richiesta per lo spostamento di cui sopra è pari ad euro 1.766,10 IVA inclusa (al netto dell'anticipo pari ad euro 122,00 IVA inclusa già pagato);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 36/2023, l'opera può essere affidata unicamente ad un operatore economico determinato, ovvero a E-Distribuzione S.p.A., sia in ragione della titolarità esclusiva della rete elettrica oggetto di spostamento, sia delle competenze specialistiche richieste;

Considerato che il pagamento del preventivo trova copertura finanziaria nel QTE dell'opera al punto "B11 Spostamento Servizi Pubblici - ex articolo 17 del D.P.R. 207/2010";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito, e prenotare regolare impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;

Dato atto che l'opera di che trattasi è individuata dal codice CUP dedicato: D33G12000050001;

Dato atto che è stato acquisito, per il servizio di che trattasi, il seguente CIG presso l'ANAC: B15246DB40;

Vista la regolarità contributiva della società E-Distribuzione, accertata tramite DURC rilasciato con prot. INAIL_42345685;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 35359 del 17/10/2022 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il preventivo di spesa n. 419816273 trasmesso da E-Distribuzione ed acquisito con nota prot. n. 13399 del 10/04/2024 dell'importo di euro 1.447,62 oltre IVA al 22% pari ad euro 318.48 per un importo complessivo pari ad euro 1.766,10;
3. Di affidare alla società E-Distribuzione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 36/2023, lo spostamento di una struttura impiantistica di rete (linee di Media e Bassa Tensione, pali, ecc.) necessario per il proseguo dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese dal Km 19+100 al Km 22+550";
4. Di impegnare in favore della società E-Distribuzione la somma totale di euro 1.766,10 sul capitolo 1005.22.012 impegno contabile n. 525.006 del Bilancio di previsione finanziario 2024;
5. Di dare atto che per l'intervento in oggetto il RUP è l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato, individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
6. Di stabilire che il presente provvedimento assume altresì valenza di contratto e si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, ed equivale a conferma d'ordine;
7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire è lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da nodo stradale ubicato nel Comune di Fonte Nuova in Via Palombarese n. 456, le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel dispositivo della presente determinazione e nel medesimo preventivo presentato dalla società affidataria, nonché quelle deducibili dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
8. Di comunicare alla società E-Distribuzione dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria,

con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

9. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

10. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

11. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il RUP
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore III - OO.PP.
Arch. Daniele Cardoli