

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 124

Seduta del 22/12/2025

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA LAGO DI GARDA E VIA LAGO DI BRACCIANO, LOCALITÀ SANTA LUCIA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: B3F008C451 - CUP: D33F22000210004

L'anno Duemilaventicinque il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:50, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Umberto Falcioni** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Segretario Comunale Francesco Rossi**, incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti e assenti i seguenti assessori:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	Umberto Falcioni	Sindaco	Presente
2	Assessore Maurizio Guccini	Vice Sindaco	Presente
3	Assessore Lorena Colasanti	Assessore	Presente
4	Assessore Cecilia Vitelli	Assessore	Assente
5	Assessore Silvia Fuggi	Assessore	Presente
6	Assessore Livia Laurenzi	Assessore	Presente
7	Assessore Davide Carrarini	Assessore	Presente
8	Assessore Remo Chiarinelli	Assessore	Presente

Tot. Presenti n. 7	Tot. Assenti n. 1
--------------------	-------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere al potenziamento ed ampliamento dell'illuminazione pubblica stradale a LED in alcune zone del territorio comunale carenti o ancora sprovviste di apparecchi illuminanti;

Vista la necessità di ampliare la rete di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza sia per il traffico veicolare che pedonale;

Visto che per l'ampliamento della rete della pubblica illuminazione si intende procedere con l'installazione di apparecchi illuminanti a Tecnologia LED in parte di Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano;

Considerato che lo scopo primario del progetto è il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, favorendo altresì il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09/08/2022 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia" per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 99.015,07;

Vista la determina dirigenziale n. 1104 del 31/10/2022 con la quale è stato affidato all' Ing. Daniele Leggiero, C.F. LGGDNL95P20H501H P.IVA 14123571003, con studio in Via dell'Edera n. 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia al n. B39992, l'incarico professionale per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia;"

Vista la determina dirigenziale n. 1584 del 20/12/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia;"

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1155 del 04/11/2024 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia" CIG: B3F008C451- CUP D33F22000210004, alla ditta Tre Emme Edilizia S.r.l., C.F./P.IVA 05394411002, con sede in Fonte Nuova (RM), Via Palombarese n. 27 cap. 00013, la quale è risultata idonea formulando la migliore offerta economica con un ribasso del 2,00% per un importo dei lavori pari ad euro 67.897,65 di cui incidenza della manodopera pari ad euro 20.164,64 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.078,50, per un importo di contratto pari ad euro 69.976,15 oltre IVA al 10% pari ad euro 6.997,62, generando un importo complessivo di euro 76.973,77;

Considerato che in data 29/01/2025 è stato stipulato il Contratto di Appalto n. rep. 556/2025 relativo ai lavori che trattasi;

Vista la Determina Dirigenziale n. 404 del 09/04/2025 con cui è stato autorizzato il subappalto all'impresa GIOVITA ITALIA S.R.L. Cod. Fisc. 05852580587 e P. Iva 01456761004 con sede a Fonte Nuova (RM) in via Lago di Garda le lavorazioni indicate nell'istanza n. prot. n. 10525 del

11/03/2025 e integrazione prot. n. 12341 del 21/03/2025;

Vista la determina dirigenziale n. 412 del 09/04/2025 con cui è stato autorizzato il subappalto all'impresa DA.MA. IMPIANTI SNC Cod. Fisc. / P. Iva 13998591005 con sede a Mentana (RM) in via Luigi Einaudi n. 25 le lavorazioni indicate nell'istanza n. prot. n. 10522 del 11/03/2025;

Atteso che, per l'intervento in oggetto, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile del servizio Arc. Iunior Alessia Di Pillato;

Vista la determina dirigenziale n. 1426 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/07/2025 per l'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Daniele Leggiero, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad euro 62.600,00, oltre IVA al 10% pari ad euro 6.260,00, per un importo totale di euro 68.860,00;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Leggiero, con prot. n. 23383 del 05/06/2025, ha trasmesso la proposta di redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018;

Vista la nota prot. n. 23712 del 06/06/2025, con la quale il RUP, Ing. Stefania Viceconti, verificate le oggettive motivazioni tecniche e criticità evidenziate, al fine di adeguare il progetto, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2024;

Vista la nota prot. n. 38034 del 22/09/2025, con la quale il Dirigente del Settore III, Arch. Daniele Cardoli, richiedeva al Direttore dei Lavori di integrare la proposta di perizia di variante e suppletiva con la previsione di una nuova infrastruttura di completamento al progetto approvato, stante la previsione da parte dell'Ente nel bilancio 2025 di fondi per ulteriori 15.000 euro al fine di integrare il progetto esecutivo dell'opera con una nuova linea di pubblica illuminazione in Via Lago di Bracciano per l'installazione di n. 4 nuovi pali;

Dato atto che la perizia di variante è stata proposta per risolvere alcuni aspetti tecnico costruttivi imprevisti emersi nell'esecuzione dei lavori e per apportare alcune modifiche migliorative complessive, nel rispetto della funzionalità dell'opera e nell'ambito delle risorse iscritte nel quadro economico e delle risorse aggiuntive determinate dall'amministrazione comunale;

Atteso che gli interventi necessari per la corretta esecuzione dell'opera sono emersi per cause imprevedibili in particolare nelle fasi di scavo del terreno, mentre le opere supplementari riguardano principalmente lavorazioni aggiunte per lo stanziamento di nuovi di fondi nella fase di esecuzione necessarie per ottimizzare l'area dell'intervento, in relazione alle seguenti motivazioni:

- art. 120 comma 1, lett. c) e comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

Modifiche al progetto, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante ovvero imposte dal direttore dei lavori nel rispetto della funzionalità dell'opera, per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

- art. 120 comma 5 e comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

Modifiche non sostanziali per interventi imposti dal direttore dei lavori nel rispetto della funzionalità dell'opera, per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

– art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

Modifiche per la realizzazione di soluzioni che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa previste da richiesta di integrazione prot. n. 38034 del 22/09/2025;

Vista, per quanto sopra, la perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia," redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Leggiero, ed acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 51312 del 18/12/2025, composta dai seguenti elaborati:

00 Relazione Tecnica di accompagnamento;

01 Elaborato Grafico: Progetto Architettonico;

01.1 Elaborato Grafico: Progetto Architettonico;

02 Quadro Tecnico Economico di confronto;

Computo Metrico;

Elenco Prezzi;

Computo Metrico (Oneri per la sicurezza);

Quadro Comparativo;

Bozza Atto di Sottomissione;

Preso atto che la perizia di variante presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO						
VARIANTE IN CORSOD'OPERA						
Realizzazione di impianti di pubblica illuminazione Via Lago di Garda – Via Lago di Bracciano						
				PROGETTO	CONTRATTO D'APPALTO	VARIANTE
A)		TOTALE LAVORI, di cui	A1)+A2)-A3)	€ 71.361,82	€ 69.976,15	€ 83.241,49
	A1)	Importo dei lavori soggettia ribasso		€ 69.283,32	€ 69.283,32	€ 82.284,45
	A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.078,50	€ 2.078,50	€ 2.602,73
	A3)	A detrarre ribasso(2% di A1)			-1.385,67 €	-€ 1.645,69
	A4)	Totale lavori con ribasso applicato			67.897,65 €	€ 80.638,76
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLASTAZIONE APPALTANTE		€ 27.653,24	€ 27.486,96	€ 30.773,57
	B1)	Imprevisti		€ 4.468,67	€ 4.468,67	€ 4.468,67
	B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
	B3)	Spese tecniche per progettazione ed esecuzione				
	B3.1)	Progettazione esecutiva e direzione lavori		€ 7.772,24	€ 7.772,24	€ 10.550,27
	B3.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 1.929,28	€ 1.929,28	€ 1.929,28
Sommano spese tecniche per progettazione ed esecuzione B3)				€ 9.701,52	€ 9.701,52	€ 12.479,55
	B4)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione	2% di A)			
		(Art. 45, comma2 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.)				
Sommano fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione B4)				€ 1.427,24	€ 1.399,52	€ 1.664,83
	B5)	I.V.A. ed altre imposte				
	B5.1)	CNPAIA/INARCASSA per spese tecniche	4% di B3)	€ 388,06	€ 388,06	€ 499,18
	B5.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 7.136,18	€ 6.997,62	€ 8.324,15
	B5.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1)	€ 446,87	€ 446,87	€ 446,87
	B5.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B2)	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00
	B5.5)	I.V.A. su spese tecniche esterneall'Amministrazione e CNPAIA	22% di B3+B5.1)	€ 2.219,71	€ 2.219,71	€ 2.855,32
	B5.6)	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Sommano I.V.A. ed altre imposteB5)				€ 10.555,82	€ 10.417,25	€ 12.160,52

	C)	Economie di gara		0,00 €	-1.551,95 €	-1.551,95 €
TOTALE DI PROGETTO			(A+B)	€ 99.015,06	€ 99.015,06	€ 114.015,06

Dato atto che l'aumento di spesa legato all'incremento dell'importo dei lavori ed il conseguente aumento di tutte le voci ed esso correlate come riportate nel quadro tecnico economico, è stato coperto andando ad assorbire alcune delle risorse iscritte nel quadro economico dell'opera ed utilizzando l'ulteriore finanziamento messo a disposizione con variazione di bilancio dalla Stazione Appaltante pari ad euro 15.000,00 ad incremento del quadro tecnico economico dell'opera che da euro 99.015,06 passa ad euro 114.015,06;

Preso atto che a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo dei lavori, al netto del ribasso del 2,000% offerto in sede di gara, passa da euro 69.976,15 oltre IVA al 10%, ad euro 83.241,49 oltre IVA al 10%, determinando un incremento contrattuale in favore della ditta esecutrice dei lavori Tre Emme Edilizia Srl pari ad euro 13.265,34 oltre IVA al 10%;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 90 viene aumentato di ulteriori 30 giorni dal giorno di ripresa dei lavori;

Visto il verbale di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante e suppletiva del 22/12/2025, redatto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 5 dell'Allegato II.14 allo stesso Decreto, nonché dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e depositato agli atti del Settore Lavori Pubblici;

Ritenuta la perizia di variante e suppletiva meritevole di approvazione, in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D33F22000210004;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: B3F008C451;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti unanimi,

Delibera

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata;

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, e ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Realizzazione di nuovi impianti di Pubblica Illuminazione a LED in Via Lago di Garda e Via Lago di Bracciano, Località Santa Lucia," redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Leggiero, ed acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 51312 del 18/12/2025, composta dai seguenti elaborati:

00 Relazione Tecnica di accompagnamento;

01 Elaborato Grafico: Progetto Architettonico;

01.1 Elaborato Grafico: Progetto Architettonico;

02 Quadro Tecnico Economico di confronto;

Computo Metrico;

Elenco Prezzi;

Computo Metrico (Oneri per la sicurezza);

Quadro Comparativo;

Bozza Atto di Sottomissione;

3. Di dare atto che la perizia di variante presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO						
VARIANTE IN CORSOD'OPERA						
Realizzazione di impianti di pubblica illuminazione Via Lago di Garda – Via Lago di Bracciano						
			PROGETTO	CONTRATTO D'APPALTO	VARIANTE	
A)		TOTALE LAVORI, di cui	A1)+A2)-A3)	€ 71.361,82	€ 69.976,15	€ 83.241,49
	A1)	Importo dei lavori soggettia ribasso	€ 69.283,32	€ 69.283,32	€ 82.284,45	
	A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.078,50	€ 2.078,50	€ 2.602,73	
	A3)	A detrarre ribasso(2% di A1)		-1.385,67 €	-€ 1.645,69	
	A4)	Totale lavori con ribasso applicato		67.897,65 €	€ 80.638,76	
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLASTAZIONE APPALTANTE	€ 27.653,24	€ 27.486,96	€ 30.773,57	
	B1)	Imprevisti	€ 4.468,67	€ 4.468,67	€ 4.468,67	
	B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
	B3)	Spese tecniche per progettazione ed esecuzione				
	B3.1)	Progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 7.772,24	€ 7.772,24	€ 10.550,27	
	B3.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.929,28	€ 1.929,28	€ 1.929,28	
		Sommano spese tecniche per progettazione ed esecuzione B3)	€ 9.701,52	€ 9.701,52	€ 12.479,55	
	B4)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione	2% di A)			
		(Art. 45, comma2 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.)				
		Sommano fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione B4)	€ 1.427,24	€ 1.399,52	€ 1.664,83	
	B5)	I.V.A. ed altre imposte				
	B5.1)	CNPAIA/INARCASSA per spese tecniche	4% di B3)	€ 388,06	€ 388,06	€ 499,18
	B5.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 7.136,18	€ 6.997,62	€ 8.324,15
	B5.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1)	€ 446,87	€ 446,87	€ 446,87
	B5.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B2)	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00
	B5.5)	I.V.A. su spese tecniche esterneall'Amministrazione e CNPAIA	22% di B3+B5.1)	€ 2.219,71	€ 2.219,71	€ 2.855,32
	B5.6)	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
		Sommano I.V.A. ed altre imposteB5)	€ 10.555,82	€ 10.417,25	€ 12.160,52	
	C)	Economie di gara	0,00 €	-1.551,95 €	-1.551,95 €	
		TOTALE DI PROGETTO	(A+B)	€ 99.015,06	€ 99.015,06	€ 114.015,06

4. Di dare atto che l'aumento di spesa legato all'incremento dell'importo dei lavori ed il conseguente aumento di tutte le voci ed esso correlate come riportate nel quadro tecnico economico, è stato coperto andando ad assorbire alcune delle risorse iscritte nel quadro economico dell'opera ed utilizzando l'ulteriore finanziamento messo a disposizione con variazione di bilancio dalla Stazione Appaltante pari ad euro 15.000,00 ad incremento del quadro tecnico economico dell'opera che da euro 99.015,06 passa ad euro 114.015,06;

5. Di dare atto che a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo dei lavori, al netto del ribasso del 2,000% offerto in sede di gara, passa da euro 69.976,15 oltre IVA al 10%, ad euro 83.241,49 oltre IVA al 10%, determinando un incremento contrattuale in favore della ditta esecutrice dei lavori Tre Emme Edilizia Srl pari ad euro 13.265,34 oltre IVA al 10%;

6. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 90 viene aumentato di ulteriori 30 giorni dal giorno di ripresa dei lavori;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di provvedere all'attuazione delle procedure successive;
8. Di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Umberto Falcioni

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*

Il Segretario Comunale
Francesco Rossi

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 124 del 22/12/2025

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA LAGO DI GARDA E VIA LAGO DI BRACCIANO, LOCALITÀ SANTA LUCIA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: B3F008C451 - CUP: D33F22000210004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 23/12/2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 23/12/2025 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267).

Dalla residenza comunale, 23/12/2025

Il Segretario Comunale

Luciani Cristina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2025 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 23/12/2025 al 07/01/2026.

Dalla residenza comunale, 23/12/2025

Il Segretario Comunale

Luciani Cristina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



LAVORI PUBBLICI

Parere Tecnico Allegato alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 1474 del 22/12/2025

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA LAGO DI GARDA E VIA LAGO DI BRACCIANO, LOCALITÀ SANTA LUCIA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: B3F008C451 - CUP: D33F22000210004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

22/12/2025

Il Dirigente
Di Pilato Alessia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Parere Contabile Allegato alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 1474 del 22/12/2025

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA LAGO DI GARDA E VIA LAGO DI BRACCIANO, LOCALITÀ SANTA LUCIA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: B3F008C451 - CUP: D33F22000210004

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

22/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario
Luciani Cristina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)