

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1210**

OGGETTO: P.3133 - AMPLIAMENTO PONTE DEI MILLE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1, MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E RELATIVO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO IN OSSERVANZA DELLE DETERMINE N. 1 E N. 2 DEL CCT CON RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 luglio 2025 n. 177, notificato all'Ente in pari data, di nomina dell' Avv. Matteo Paroli nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 30 ottobre 2025 prot. n. 103/8/2025 con la quale è stato nominato il dott. Tito Vespasiani a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dando mandato al Presidente di definirne l'effettiva entrata in servizio;

VISTO il decreto n. 982 del 14 novembre 2025 con il quale è stata definita al 9 dicembre 2025 l'effettiva decorrenza dell'incarico del dott. Vespasiani in qualità di Segretario Generale dell'Ente;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 657 del 30 luglio 2025, con il quale il Presidente ha confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti e funzionari dell'Ente per come ivi indicato;

VISTO il decreto n. 984 del 14 novembre 2025 con il quale il Presidente ha confermato, fino ad eventuale diversa disposizione e comunque non oltre la definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente gli incarichi ad interim per la Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate, all'Avv. Antonella Traverso, che conserva altresì l'attuale incarico di dirigente del Servizio Concessioni Pluriennali e Conferenze dei Servizi nonché per il Servizio Attività Economiche, all'Avv. Giovanna Chilà, che conserva altresì l'attuale incarico di dirigente del Servizio Concessioni e Licenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 71/4/2024 nella seduta del 31.10.2024, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 20-12-2024_0063360_E (prot. M_INF_TSI REGISTRO UFFICIALE U.0006854.20-12-2024);

VISTO il decreto n. 1334 del 31/12/2024 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2025 approvate dal Commissario Straordinario con delibera prot. n. 63/1/2025 del 16/07/2025, assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n. 154/2025, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2025-2027 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 10-10-2025-0053641_E (prot. M_INF_ACF565C. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011490. 10-10-2025);

VISTO il decreto n. 683 dell'11/08/2025 con il quale è stata approvata la revisione dei budget finanziari dell'anno 2025 per ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2025 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 97/4/2025 del 30/10/2025, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2025-2027 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022, del 16 novembre 2023 e del 12 dicembre 2024, con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018 sino al 31 agosto 2026;

VISTO l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che *"Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

VISTO altresì, l'articolo 9-bis della richiamata Legge 16 novembre 2018, n. 130 ove è previsto che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";

VISTO il Decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera c) della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018;

VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 del 11/04/2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis della legge 130/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Programma Straordinario" approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 della L. 130/2018 con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto;

VISTO, altresì, l'articolo 9-bis della Legge n. 130/2018, rubricato "Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale", così come modificato dal comma 72 articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in virtù del quale il Programma Straordinario viene esteso anche a favore dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente prevedendo che il Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO il decreto di AdSP n. 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti nel "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova";

VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

- adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";
- condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile dell'attuazione del programma e condivisa dall'AdSP;

CONSIDERATO CHE con Decreto dell'AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO CHE con decreto dell'AdSP n. 1085 del 15/10/2020 è stata altresì costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021, Prot. n. 30/2/2021, concernente l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis della legge 130/2018 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l'altro: approvato e adottato l'aggiornamento al Programma Straordinario, costituente l'Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP; approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'ADSP costituente l'Allegato 3 della citata Delibera; nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, stante la cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario, all'Ing. Marco Rettighieri;

VISTO l'art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato l'art.1, comma 1 del DL 109/2018 prevedendo che "la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024";

VISTO il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021 con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano Procedurale approvato con Decreto Commissariale n. 5/2021 – quale allegato sub 3 al decreto medesimo -inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente capoverso: "E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto";

VISTO il decreto n. 5 del 12 agosto 2022, con cui il Commissario Straordinario ha:

- i. approvato e adottato l'aggiornamento al Programma Straordinario, come risultante dalla delibera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio 2022, allegata al medesimo decreto onde costituirne parte integrante e sostanziale;
- ii. approvato e adottato l'aggiornamento al Piano procedurale predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale, costituente l'allegato 3 alla sopra citata delibera del Comitato di Gestione riunitosi in data 29 luglio 2022;

VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del 23/12/2021, ed in aggiunta ai Dirigenti *ivi* indicati, ha conferito al dott. Ing. Fabrizio Mansueto specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti

all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma Straordinario;

VISTO, ALTRESI', il decreto n. 801 del 01/08/2023, con cui l'Autorità ha prorogato di 12 mesi l'incarico di Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario già conferito al Dott. Pasquale Umberto Benezzoli;

VISTO l'articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

DATO ATTO CHE all'interno del Programma Straordinario, come sopra adottato e successivamente aggiornato, è stato inserito l'intervento P. 3133 relativo all'Ampliamento di Ponte dei Mille Levante;

INDIVIDUATA nell'Unità Speciale Gare e Contratti l'ufficio competente alla redazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il decreto n. 996 del 18/11/2025 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata RUP dell'opera;

VISTO il decreto n. 669 del 08/07/2021 con cui tra l'altro, è stato:

1. approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE relativo all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento di Ponte dei Mille Levante nel porto di Genova - P. 3133, verificato e validato ex art. 26 D. Lgs. 50/2016;
2. avviata, ai sensi di quanto previsto dal piano procedurale, una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto relativo all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto, contraddistinto come P. 3133, con approvazione degli atti della procedura di gara;
3. approvato il Quadro Economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro 24.000.000,00 di cui euro 22.950.000,00 per lavori e progettazione (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 310.000,00) ed euro 1.050.000,00 - quali somme a disposizione;
4. approvata la prenotazione di impegno della somma di 23.953.052,29 a carico del capitolo U.5110 dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO il decreto n. 857 del 19/08/2021 con cui è stato aggiudicato l'appalto P. 3133 al costituendo R.T.I. tra la mandataria Fincosit S.r.l. (C.F./P.IVA: 02528940998) e le mandanti NAUTILUS S.r.l. (C.F./ P.IVA 02924640275), DOTT. CARLO AGNESE S.p.A. (C.F./

P.IVA 00717200117), con progettista indicato il costituendo R.T.P. tra la mandataria Technital S.p.A. (C.F./ P.IVA: 05139031008) e la mandanti Modimar Project S.r.l. (C.F./P.IVA: 16016151009), Studio Capolei Cavalli Architetti Associati, (C.F./ P.IVA:06413801009) per l'importo di aggiudicazione pari ad euro 18.600.856,00 (inclusi oneri di sicurezza pari a euro 310.000,00; oneri di sicurezza aziendale pari a euro 91.454,28; costi per la manodopera pari a euro 3.710.442,33);

VISTO il contratto d'appalto integrato complesso stipulato con Atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo n. 49808 di Repertorio e n. 26428 di Raccolta in data 11/11/2021, assunto al protocollo dell'ente n. 35425 del 16/11/2021, per l'importo contrattuale complessivo di euro 18.600.856,00;

RICHIAMATO il decreto n. 810/2022 con il quale, tra l'altro, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento P.3133;

VISTO il decreto n. 325 del 03/04/2023 con cui è stato costituito, ai sensi dell'art. 6 del DL 76/2020, il Collegio Consultivo Tecnico nell'ambito dell'appalto P. 3133, composto da numero tre membri, di cui i due componenti di nomina delle Parti aventi competenze di natura tecnica ed il Presidente - da individuare da parte dei predetti componenti - con competente di natura giuridica, ritenendo il CCT dotato dei necessari requisiti di professionalità e con cui è stato individuato l'Ing. Giuseppe Ianniello quale membro di competenza dell'Autorità;

DATO ATTO che l'Appaltatore ha individuato quale membro il Prof. Ing. Paolo Sammarco, che ha accettato l'incarico (prot. 17024 del 24/04/2023), e che successivamente è stato individuato il Presidente nella persona dell'Avv. Vincenzo Nunziata, come da accettazione prot. 28432 del 05/07/2023, con verbale di insediamento del CCT in data 14/07/2023 (prot. 30191 del 18/07/2023);

DATO ATTO che con nota Prot. 11/08/2023.0034006.U la Stazione Appaltante ha proposto al CCT n. 9 Quesiti aventi ad oggetto, in estrema sintesi, la riconducibilità delle lavorazioni ivi indicate nel corpo dell'opera, ai sensi della disciplina contrattuale che regola l'appalto e la conseguente quantificazione dei corrispettivi e che l'Appaltatore ha successivamente proposto il Quesito n. 10 avente ad oggetto la possibile diminuzione del corrispettivo in favore dell'Impresa al variare delle quantità delle lavorazioni oggetto dell'affidamento in assenza di variazioni contrattuali;

VISTA la Determina n. 1/2023 adottata dal CCT in data 04/10/2023 (Prot. 04/10/2023.0041484.E) e la successiva ordinanza n. 1 del 3/10/2023 (prot. AdSP n. 42005 del 09/10/2023) di determinazione dei corrispettivi per parte variabile a seguito della Determina n. 1, cui ha fatto seguito il decreto n. 1337 del 20/12/2023 di allocazione della

quota di oneri per parte fissa e parte variabile a carico della Autorità sul Quadro Economico dell'intervento P. 3133, così come rideterminato dal decreto 810/2022;

RICHIAMATO il decreto n. 1051 del 31/10/2023 con cui si è provveduto alla sostituzione nell'incarico di RUP dell'Ing. Francesca Pino nominando l'Ing. Francesca Arena;

VISTI E RICHIAMATI ai fini contabili i decreti:

- i. n. 1465 del 31/12/2023 con cui si è proceduto ad autorizzare il mantenimento dell'economia derivante dal ribasso d'asta pari ad euro 4.349.144,00 all'interno del quadro economico del progetto n. 3133 ed altresì all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 300.000,00, a carico del capitolo U.5110.910005.98, rinviando ad un successivo provvedimento la rideterminazione del Quadro Economico;
- ii. n. 433 dell'08/05/2024 con il quale, tra le altre cose ed all'esito del precedente decreto n. 1465/2023, è stato rideterminato il Quadro Economico dell'appalto P.3133 per un importo complessivo di euro 24.300.000,00; di cui euro 18.600.856,00 per importo lavori e servizio di Progettazione (inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 310.000,00) ed euro 5.699.144,00 quali somme a disposizione, come dettagliato nel quadro economico allegato al provvedimento medesimo;
- iii. n. 874 del 1/10/2024 con cui si è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico amministrativo dell'opera, conferendo altresì al Presidente della stessa anche l'incarico di collaudatore statico dell'opera, con approvazione dell'allocatione della spesa per il conferimento dei predetti incarichi e contestuale rideterminazione del quadro economico dell'appalto P. 3133;
- iv. n. 1336 del 31/12/2024, con cui è stato autorizzato l'impegno dell'importo di euro 1.300.000,00 nell'ambito del capitolo di spesa U.5110 conto 0910005.98 a favore del quadro economico del progetto P. 3133, rideterminato per un importo complessivo di euro 25.600.000,00; di cui euro 18.600.856,00 per importo lavori e servizio di Progettazione ed euro 6.999.144,00 quali somme a disposizione, con implementazione della voce C01 come da Quadro Economico allegato al provvedimento medesimo;
- v. 1337 del 20/12/2023, ai sensi del quale, considerato che il decreto n. 325/2023 di nomina del membro del CCT di competenza dell'Autorità aveva già allocato all'interno del Quadro Economico dell'appalto euro 11.236,76 per compensi sulla C04 ed euro 3.020,45 per oneri accessori sulla C12, è stata allocata la quota di compenso per parte fissa e variabile come sopra liquidata dal CCT, sulla voce C04 per euro 97.566,98 a titolo di compensi, oltre ad euro 26.970,93 a titolo di oneri accessori sulla C12 del richiamato Quadro Economico, così come rideterminato con decreto n. 810/2022;

DATO ATTO che, con decreto n. 47 del 06/02/2024, è stata dichiarata la positiva conclusione della Conferenza di Servizi decisoria relativa all'intervento P. 3133, indetta in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 della L. 241/1990, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dagli enti - come risulta dai pareri e dalle autorizzazioni allegati al decreto medesimo - e delle condizioni e modalità esecutive ivi previste;

RICHIAMATI il rapporto conclusivo di verifica ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 del progetto definitivo di variante (prot. AdSP n. 7919.E del 19/02/2024) nonché il rapporto conclusivo di verifica ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo prot. 29612 del 19/06/2024;

RICHIAMATE le Relazioni redatte dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 (prot. 05/08/2024.0037563.I) e dalla RUP ai sensi degli articoli 22 DM 49/2018 e 106 D. Lgs. 50/2016;

VISTI il verbale di ricostituzione del Collegio Consultivo Tecnico in data 18/10/2024 (prot. Prot. 23-10-2024_0051000_E) a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Vincenzo Nunziata e dell'individuazione del nuovo Presidente nella persona dell'Avv. Pio Giovanni Marrone ed il successivo verbale n. 8 del 07/04/2025 (prot. AdSP n. 18355 in pari data), con cui il Collegio Consultivo Tecnico, preso atto dell'intervenuta entrata in vigore del D. Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", ha disposto che si darà applicazione alla normativa sopravvenuta salvo diversa volontà delle parti, assegnando termine per l'espressione della volontà delle parti in ordine all'applicazione della predetta normativa;

DATO ATTO che l'Appaltatore ha comunicato la propria volontà contraria all'applicazione delle modifiche normative introdotte dal Correttivo e che la Stazione appaltante ha, invece, comunicato la volontà di applicare la summenzionata normativa sopravvenuta e che il Collegio, preso atto della discordanza delle volontà espresse dalle parti, ha ritenuto non applicabili all'appalto in oggetto le disposizioni sopravvenute ex D. Lgs. 209/2024;

DATO ATTO, ALTRESI', che il CCT, sempre con il summenzionato verbale n. 8/2025 ha assegnato all'Appaltatore termine per la formulazione dei Quesiti anticipati informalmente con nota prot. IT66C/U_00475/2025 del 4/04/2025 (prot. AdSP 18124 in pari data) ed assegnato termini alle parti per lo scambio di memorie e documenti;

VISTA la Determina del Collegio Consultivo Tecnico n. 2 in data 12/07/2025 (Prot. 14-07-2025_0036416_E) relativa ai Quesiti da n. 1 a 5 proposti dall'Appaltatore mediante cui in estrema sintesi il Collegio:

1. ha dichiarato l'applicabilità del prezzario base gara a tutte le prestazioni e/o lavori eseguiti ovvero contabilizzati in contraddittorio tra le parti entro il 31/12/2025,

precisando che l'equilibrio contrattuale potrà essere mantenuto se il quadro normativo delineato, i.e. art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e ss.mm.ii., sarà rinnovato da parte del Legislatore;

2. ha ritenuto che le lavorazioni e le attività ordinate dalla Direzione Lavori, se ed in quanto correttamente eseguite debbano essere oggetto di contabilizzazione e susseguente liquidazione, previa stipula di regolare atto aggiuntivo, con la precisazione che alle lavorazioni già previste dal contrattato originario trova applicazione il prezzario base gara e che, invece, alle nuove lavorazioni extra contrattuali trova applicazione il prezzario regionale vigente al momento in cui sono state ordinate (15/03/2024).
3. ha ritenuto ammissibile la richiesta di pagamento delle attività e delle prestazioni eseguite in forza degli Ordini di servizio n. 6 "Ricollocazione della statua "Sole - agli Italiani nel mondo" ubicata presso la testata di Ponte dei Mille" (Prot. 23/04/2024.0019339.U) e n. 8 del 26/06/2024 adottato in occasione dell'ormeggio della Nave Giuseppe Garibaldi durante l'evento "*World aids to navigation day*" e "Torneo Internazionale Genova Premier Padel P2" (Prot. 01/07/2024.0031590.U) previa contabilizzazione in contraddittorio;
4. ha ritenuto giustificato il riconoscimento di un sovrapprezzo NP 24 bis in relazione a quanto riscontrato in fase di realizzazione della paratia di pali secanti da contabilizzare analogamente a quanto esplicitato nella risposta al Quesito n. 1 riguardo alle procedure della revisione prezzi così come previste dalla norma, i.e. art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e ss.mm.ii.;
5. ha parzialmente accolto la richiesta di maggiori oneri da protrazione durante il periodo ricompreso tra il 20/02/2024 ed il 31/03/2025, per un totale di 405 giorni naturali e consecutivi discende essenzialmente dalla complessità insita nel procedimento di richiesta ed ottenimento del parere di esclusione dall'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA; complessità connessa non solo al soddisfacimento, da parte del soggetto richiedente, alle numerose ed articolate condizioni ambientali poste dal MASE (già MITE), ma anche dal numero dei soggetti pubblici chiamati ad esprimersi e che hanno un impatto non trascurabile sulla dilatazione della tempistica cui soggiace la triangolazione costituita dalla Stazione Appaltante, in quanto soggetto richiedente, dal progettista e dal MASE, quest'ultimo quale unico soggetto giuridicamente competente ad esprimere l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali effettivamente ottemperabili sia nella fase di progettazione ante operam, sia nelle successive fasi esecutive e post operam.

RICHIAMATO, altresì, il verbale n. 1 in data 14 luglio 2023 (prot. AdSP 18/07/2023.0030191.E), con il quale il Collegio Consultivo Tecnico, a seguito dell'individuazione del Presidente nella persona dell'Avv. Vincenzo Nunziata, si è costituito ed insediato, ed il verbale n. 2 in data 31 luglio 2023 (prot. AdSP 01/08/2023.0032278.E), ai sensi del quale il Collegio ha determinato la parte fissa del proprio compenso;

DATO ATTO che l'importo massimo liquidabile quale compenso per la parte fissa a favore dell'intero Collegio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 7-bis DL 76/2020, dell'articolo 224, comma 1, D. Lgs. 36/2023, dell'articolo 1, comma 5, dell'all. V.2 al D. Lgs. 36/2023, è pari ad euro 89.983,90, di cui euro 44.946,95, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, a carico dell'Autorità, così come, tra l'altro, stabilito anche dal CCT nel summenzionato verbale n. 2 del 31 luglio 2023, e che il compenso massimo liquidabile, comprensivo di parte fissa e variabile ai sensi delle Linee Guida MIMS 17/01/2022, richiamate ed applicabili ex art. 1, terzo comma, all. V.2 al D. Lgs. 36/2023, è quindi pari ad euro 269.951,70, di cui euro 134.975,85, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, a carico dell'Autorità, salve ed impregiudicate eventuali successive determinazioni della parte fissa sulla base di maggiori importi per lavori oggetto di variante e/o modifica contrattuale ex art. 106 D. Lgs. 50/2016;

VISTA ALTRESI' l'ordinanza n. 1 del 3/10/2023 (prot. AdSP n. 42005 del 09/10/2023), con cui il Collegio, all'esito della determina n. 1 del 03/10/2023, ha determinato come segue la quota variabile di compenso a seguito dell'adozione della succitata Determina n. 1/2023 per complessivi euro 108.500,00, di cui euro 54.250,00, oltre accessori, a carico dell'Autorità;

VISTA la successiva ordinanza n. 2 del 24 luglio 2025 (prot. AdSP 25/07/2025.0039065.E), con cui il Collegio Consultivo Tecnico, nella nuova composizione a seguito delle dimissioni del Presidente Avv. Vincenzo Nunziata e della individuazione dell'Avv. Giovanni Pio Marrone quale Presidente, come da verbale di ricostituzione n. 7 del 18 ottobre 2024 (prot. AdSP 23/10/2024.0051000.E), ha liquidato il proprio compenso per parte variabile maturata all'esito della Determina n. 2 del 12/07/2025 (prot. AdSP Prot. 14/07/2025.0036416.E) sulla base delle tariffe ex DM 147 del 13/08/2022 applicabili in ragione della natura prevalentemente giuridica dei n. 5 Quesiti proposti dall'Appaltatore e di cui alla summenzionata Determina n. 2/2025, limitandoli ai fini del rispetto del limite del triplo della parte fissa da applicare ai compensi complessivamente liquidati dal CCT per parte fissa e variabile di cui s'è detto sopra;

DATO ATTO che sulla base della liquidazione ex ordinanza n. 2/2025, la quota di compenso per parte variabile, comprensiva di spese generali, a carico dell'Autorità è pari

ad euro 42.366,53, da allocare sul Quadro Economico dell'intervento che presenta la necessaria capienza, previa rideterminazione dello stesso come da prospetto che si allega, e precisamente euro 33.218,29 per onorari e spese generali da allocare sulla voce C04 ed euro 9.148,24, per oneri previdenziali, IRAP ed IVA al 22% da allocare sulla voce C12 del Quadro Economico;

RITENUTO necessario prestare osservanza alle sopra richiamate determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico procedendo all'approvazione del progetto esecutivo e della conseguente variante contrattuale ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 come da schema di atto aggiuntivo n. 1, già condiviso con l'Appaltatore ed allegato al presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra precede, il Quadro Economico dell'appalto viene rideterminato come da prospetto che si allega al presente provvedimento, con rideterminazione dell'importo di appalto sub) A in euro 24.688.954,03, di cui Lavori euro 23.619.077,22; sicurezza euro 310.000,00; progettazione definitiva euro 420.558,81; progettazione esecutiva 339.218,00 e sub B) Somme a Disposizione per euro 9.611.045,97 e che la quota di compenso del CCT per parte variabile post Determina n. 2/2025 a carico dell'Autorità è allocata sulla voce C04 per euro 42.366,53 quale compenso e sulla voce C12 per euro 9.148,24 quali oneri previdenziali, IVA ed imposte;

DATO ATTO che al fine di dare copertura alle somme suddette è necessario procedere all'impegno di euro 8.700.000,00 a valere sul capitolo 5110 conto 0910005.98;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 5, ultimo periodo, All. V.2 al D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico non si applica l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 con conseguente esclusione dall'obbligo di acquisire il CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti da liquidare ai componenti del CCT;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C34E21000130005 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica, il Codice Identificativo di Gara n. 88086632AA del contratto e progetto originario, acquisito presso ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

SU PROPOSTA della RUP e del Direttore dello Staff Programma Straordinario che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. di autorizzare l'impegno dell'importo di euro 8.700.000,00 nell'ambito del capitolo di spesa U.5110 conto 0910005.98 a favore del quadro economico del progetto P. 3133
2. di approvare il progetto definitivo di variante ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 ed il conseguente progetto esecutivo nonché la modifica contrattuale del contratto d'appalto stipulato in data 11/11/2021 con Atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo n. 49808 di Repertorio e n. 26428 di Raccolta, assunto al protocollo dell'ente n. 35425 del 16/11/2021;
3. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1, autorizzando la RUP ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della relativa stipula;
4. di approvare la rideterminazione del Quadro Economico così come specificato in premessa ed allegato al presente provvedimento per un importo complessivo pari ad euro 34.300.000,00, di cui sub A) totale Appalto euro 24.688.954,03 e sub B) Somme a Disposizione euro 9.611.045,97;
5. di allocare euro 42.366,53 quale quota di compenso del CCT per parte variabile e precisamente euro 33.218,29 per onorari e spese generali sulla voce C04 ed euro 9.148,24, per oneri previdenziali, IRAP ed IVA al 22% sulla voce C12 del Quadro Economico dell'opera P.3133;
6. di delegare la RUP agli adempimenti ed alle pubblicazioni della modifica contrattuale ex art. 106 D. Lgs. 50/2016;
7. di procedere alla pubblicazione del presente Decreto e degli atti conseguenti sul sito di ADSP – Amministrazione Trasparente.

Genova, li **23/12/2025**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Avv. Matteo Paroli

QUADRO ECONOMICO**P.3133 : Ampliamento Ponte dei Mille Levante****RUP** **Pino Francesca****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	Importo Lavori post PE	€ 21.579.634,80
Attuazione della sicurezza	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 310.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione Definitiva	€ 282.765,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione Esecutiva	€ 339.318,00
Importo componente	Lavori post PE da determina CCT	€ 2.039.442,42
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)		€ 137.793,81
Totale Appalto		€ 24.688.954,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 25.500,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
C04: Imprevisti	€ 8.924.237,47
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 85.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 14.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 300.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 165.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	€ 97.308,50
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche	€ 0,00

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	
C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
Totale Somme a Disposizione	€ 9.611.045,97
A) + B) Totale Quadro Economico	€ 34.300.000,00
Totale Impegni	€ 25.600.000,00

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 18.600.856,00
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 5.221.835,50
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 97.308,50
U1.5110	2021	2021	Rimb.Assicurat.vo Mareggiata Savona 2018	€ 80.000,00
U1.5110	2023	2023	SOVRATTASSA 2017	€ 300.000,00
U1.5110	2024	2024	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.300.000,00
U1.5110	2025	2025	AUTOFINANZIAMENTO	€ 6.088.098,03
U1.5110	2025	2025	AUTOFINANZIAMENTO	€ 2.611.901,97
Totale Finanziato				€ 34.300.000,00

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ATTO AGGIUNTIVO N. 1

al Contratto d'appalto avente ad oggetto *"l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'Ampliamento di Ponte dei Mille Levante"* P. 3133 stipulato in data 11.11.2021 con atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo Rep. N. 49808 Racc. N. 26428 per l'importo contrattuale di euro 18.600.856,00.

CUP: C34E21000130005

CIG: 88086632AA

* * *

L'anno duemila venticinque, il mese di, il giorno xxxx, in
Genova, _____

DA UNA PARTE

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE,
(codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), nella persona del Direttore dello Staff Programma Straordinario, Ing. Marco Vaccari, nato a Genova, il 27/05/1974, delegato a tal fine in forza di decreto n. 657 del

30/07/2025 a firma del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Avv. Matteo Paroli, nominato con decreto del 25/07/2025 n. 177, notificato all'Ente in pari data, d'ora innanzi verrà denominata anche "AUTORITÀ" o "ENTE":

E DALL'ALTRA

Fincosit Srl (poi “L’**APPALTATORE**”), in persona del Direttore Tecnico
Ing. Matteo Canu, quale mandataria del R.T.I. costituito con l’Impresa
Dott. Carlo Agnese Spa, d’ora innanzi verrà denominata anche “**ATI**” o
“**APPALTATORE**”

(cumulativamente detti anche **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

1. Con Decreto N. 857 del 19/08/2021 del Dirigente dello Staff Programma Straordinario l'appalto in epigrafe è stato aggiudicato in favore dell'R.T.I. costituito da Fincosit S.r.l. (mandataria) con Nautilus S.r.l. e Dott. Carlo Agnese S.p.A. (mandanti); R.T.P. formato da: TECHNITAL S.p.A. (mandataria) - MODIMAR PROJECT S.r.l. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI (mandanti), per aver presentato un ribasso percentuale del 19,21 % sull'importo a base d'asta di euro 22.640.000,00;

2. Con Ods n. 1 del 01.09.2021, ~~la allora~~ _Rup ha ordinato all'Appaltatore di procedere alla redazione della progettazione definitiva;

3. In data 11.11.2021 è stato sottoscritto tra l'Autorità e l'Appaltatore il contratto di appalto per il complessivo importo di euro 18.600.856,00, al netto del ribasso offerto;
4. In data 29.10.2021 - 2.11.2021 l'Appaltatore ha presentato all'Autorità il progetto definitivo dell'opera sulla cui base in data 21/12/2021 è stata inviata al Ministero competente (MiTE, oggi MASE) l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 (nota Prot. AdSP N.0040323.U del 21/12/2021) poi effettivamente avviato in data 12/01/2022 con nota Prot. 3065 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. Parallelamente l'AdSP con nota Prot. N. 0040759.U, del 24/12/2021 ha avviato la Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità asincrona ex art.14 L. 241/1990 e ss.mm.ii, sulla base della progettazione definitiva sviluppata dall'Appaltatore;
6. Con Parere n. 501 in data 10.06.2022 il MiTe ha concluso il procedimento di non assoggettabilità a Via del progetto, stabilendo una serie di prescrizioni che si sarebbero dovute a tale fine ottemperare in fase ante operam, nel corso dell'esecuzione dei lavori e post operam;
7. Con verbale in data 14.07.2023 si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico ed, in particolare, le parti hanno provveduto alla

nomina dei componenti del Collegio di competenza nelle persone dell'Ing. Giuseppe Ianniello e dell'Ing. Paolo Sammarco; il Presidente avv. Vincenzo Nunziata è stato indicato di comune accordo dai membri nominati dalle parti;

8. In data 11.08.2023 l'Autorità ha formulato al CCT n. 9 quesiti integrati dall'ATI con ulteriore quesito n. 10 in data 15.09.2023 relativi, principalmente, alle modifiche introdotte al progetto definitivo rispetto al PFTE posto a base della procedura di gara ed alla loro riconducibilità alle previsioni contrattuali e di legge;

9. all'esito del contraddittorio delle parti, il CCT ha emesso in data 04.10.2023 la determinazione n. 1, rispondendo a tutti i quesiti ad esso sottoposti;

10. In particolare, il CCT ha, in estrema sintesi, ritenuto le modifiche al progetto definitivo sviluppato dall'Appaltatore riconducibili alle norme contrattuali e dunque ammissibili, individuando i maggiori oneri per le lavorazioni ammesse e non ricomprese nel corpo dell'appalto per l'importo complessivo di euro 3.937.072,43 e fissando i criteri per gli importi connessi alle attività di progettazione nonché ad eventuali affidamenti suppletivi e per il piano di monitoraggio ambientale;

11. in data 06.02.2024, con decreto n. 47 a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità, si è chiusa positivamente la conferenza

di servizi decisoria relativa all'intervento, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dagli enti – come risultanti dai pareri e dalle autorizzazioni allegati al decreto medesimo – e delle condizioni e modalità esecutive *ivi* previste;

12. con ODS n. 4 del 20.02.2024, la Rup, nel frattempo nominata con decreto n. 1051/2023, ha ordinato all'Appaltatore l'avvio della progettazione esecutiva, la consegna anticipata del "primo stralcio" del Progetto Esecutivo entro la data del 01.03.2024 e la consegna del Progetto Esecutivo entro il 31.03.2024.

13. con verbale in pari data (20.02.2024) il D.L. ha proceduto alla consegna parziale delle aree, al fine di avviare alcune attività propedeutiche e preliminari da eseguire parallelamente allo sviluppo della progettazione esecutiva;

14. in data 1.03.2024 l'Appaltatore, in ottemperanza all'ODS n. 4, ha trasmesso il primo stralcio del progetto esecutivo ed ha dato inizio alla posa delle recinzioni doganali e alla realizzazione dei pali secanti;

15. in data 18.03.2024, con Ordine di Servizio n. 5, la RUP ha ordinato l'esecuzione di parte delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo "primo stralcio", ovvero la demolizione della terrazza e l'esecuzione dei pali a terra;

16. in data 05.04.2024 l'ATI ha completato la trasmissione degli elaborati del PE e in data 18.04.2024, ha iniziato l'esecuzione dei pali secanti;

17. con verbale in data 21.06.2024 l'ATI ha riconsegnato alla Autorità la banchina per consentire l'attracco della nave Garibaldi, come da richiesta della Marina Militare;

18. con ODS n. 8 del 26.06.2024, la RUP ha ordinato all'ATI di provvedere alle ulteriori attività indicate nel predetto verbale;

19. nel contempo, in data 29/10/2024 il Mase con parere n. 115 reso nell'ambito del procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali di cui al decreto direttoriale n. 121 del 24/06/2022 nell'esprimersi sull'ottemperanza ha richiesto alcuni ulteriori chiarimenti e previsioni;

20. con Ordine di Servizio n. 9 del 03/02/2025 (prot. AdSP n. 5884 in pari data), è stato quindi ordinato all'Appaltatore di procedere, fra l'altro, alla revisione della relazione di ottemperanza ante operam argomentando le sole condizioni per le quali sono state dichiarate non soddisfatte le verifiche di ottemperanze di cui al Parere n.115/2024; e in data 10/02/2025 con prot. AdSP n. 7505 dell'11/02/2025, l'Appaltatore ha in tal senso provveduto aggiornando la progettazione rispetto alle sopra richiamate prescrizioni;

21. in data 7/04/2025 l'Appaltatore ha presentato al CCT n. 5 ulteriori quesiti ed all'esito del contraddittorio con determinazione n. 2 in data 12.07.2025 (Prot. AdSP 14-07-2025_0036416_E), il CCT, ha risposto ai quesiti proposti dall'Appaltatore in estrema sintesi che:

- (i) alle lavorazioni eseguire e contabilizzate sino al 31.12.2025 trova applicazione l'aggiornamento prezzi di cui al DL 50/2022 vigente sino al 31/12/2025, precisando che l'equilibrio contrattuale potrà essere mantenuto ove il quadro normativo di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 sarà rinnovato da parte del Legislatore;
- (ii) le lavorazioni e le attività ordinate all'Appaltatore e dallo stesso correttamente eseguite di cui all'OdS n. 5, debbano essere oggetto di contabilizzazione e susseguente liquidazione nei modi e nelle forme prescritte dal Codice, previa stipula di regolare atto aggiuntivo con la precisazione che alle lavorazioni già previste dal contrattato originario trova applicazione il prezzario base gara e che, invece, alle nuove lavorazioni extra contrattuali (non previste nel Progetto Definitivo approvato) trova applicazione il prezzario regionale vigente al momento in cui sono state ordinate;
- (iii) per le lavorazioni di cui all'Ods n. 6 di "Ricollocazione della statua "Sole - agli Italiani nel mondo" ed all'Ods n. 8 adottato in occasione dell'ormeggio della Nave Giuseppe Garibaldi all'appaltatore sia riconoscibile il complessivo importo di euro 47.360,00;

(iv) sia giustificato il sovrapprezzo (NP 24 bis) in relazione a quanto riscontrato in fase di realizzazione della paratia di pali secanti da contabilizzare analogamente al punto (i) anche rispetto alla revisione prezzi;

(v) sia riconoscibile il minor importo di euro 3.964.958,39 rispetto alla richiesta di euro 8.415.261,46 a titolo di maggiori oneri per l'andamento dell'appalto durante il periodo ricompreso tra il 20/02/2024 ed il 31/03/2025, per un totale di 405 giorni naturali e consecutivi;

22. Le Parti per il tramite del presente atto intendono disciplinare:

(i) l'osservanza alle determinazioni del CCT; (ii) il pagamento degli importi dovuti per i lavori già eseguiti, *ivi* inclusi gli aspetti connessi alla revisione prezzi; (iii) le modalità ed i termini di prosecuzione dell'appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. - Premesse

Le su esposte premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Atto, unitamente agli allegati ed ai documenti in esso comunque citati e/o richiamati, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 – Osservanza delle determinazioni del Collegio

Consultivo Tecnico

2.1 Le Parti dichiarano di impegnarsi all'osservanza delle Determinazioni n. 1 e 2 del CCT sia con riferimento a quanto già riconosciuto dal CCT sia per quanto dovesse risultare in futuro dovuto per le causali di cui ai quesiti formulati ed alle determinazioni emesse, fatte salve le precisazioni che seguono.

2.2 A seguito delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico il corrispettivo per l'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi ed impegni di cui al Contratto e di cui al presente Atto aggiuntivo viene rideterminato nell'importo complessivo, al netto del ribasso espresso in sede di gara, a corpo, di euro 24.688.854,03, come di seguito determinato, fatta salva la revisione dei prezzi come *infra* disciplinata:

21.579.634,80 €	Lavori a corpo
310.000,00 €	Sicurezza
759.8776,81 €	Progettazione
67.040,25 €	Bonifica da Ordigno Bellico
25.162,12 €	Indagine archeologica
1.050.652,08 €	Piano Monitoraggio Ambientale
14.307,91 €	Condizione Ambientale n. 5
882.280,06 €	NP 24bis (2020)
24.688.9854,03 €	TOTALE COMPLESSIVO

2.2.1 I costi per la Condizione Ambientale 4 paragrafo f), inerente l'attività di campionamenti in cumulo, saranno stimati a consuntivo in ragione delle quantità effettive e delle analisi richieste e remunerate con le somme a disposizione.

2.2.2 Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti pattuiscono e sottoscrivono il sovrapprezzo denominato NP24-bis, redatto sulla base del prezzario 2020, pari, previo ribasso offerto in sede di gara, ad euro 328,72/mq, da applicare alle lavorazioni d'appalto, calcolato come da prospetto che si allega al presente Atto **sub.1**.

2.3 In ottemperanza alla determinazione n. 2 del Collegio Consultivo Tecnico, è altresì riconosciuto all'Appaltatore l'importo di euro 3.964.958,39 per l'andamento del cantiere nel periodo ricompreso tra il 20/02/2024 ed il 31/03/2025, per un totale di 405 giorni naturali e consecutivi. Detto importo sarà corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto. Per effetto del pagamento di quanto qui indicato l'Appaltatore rinuncia ad ogni ulteriore importo collegato o connesso all'andamento del cantiere nel periodo considerato e sino alla ripresa dei lavori come infra disciplinata.

2.4 In ottemperanza alla determinazione n. 2 del CCT, sono altresì riconosciuti all'Appaltatore gli oneri per le attività eseguite a seguito degli ODSS nn. 6 e 8 nella misura di euro 35.947,53, quantificata dallo stesso CCT ed a seguito dell'ODS n. 10 nella misura di euro 21.650,00, a valere sulle Somme a Disposizione del Quadro Economico.

Articolo 3. - Progetto di variante

In ottemperanza alla determinazione n. 1 del CCT, il DEC e la RUP hanno provveduto - ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 e dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 - alla redazione delle Relazioni (prot. 05/08/2024.0037563.I e prot. 17/10/2024.0049285.I) sulla modifica contrattuale, che viene approvata dall'Autorità, unitamene al progetto esecutivo e contestualmente al presente atto con apposito decreto di cui il presente atto costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e a realizzare il progetto di variante come qui approvato sulla base del computo metrico estimativo che di seguito si riporta:

id	DESCRIZIONE	DEFINITIVO/ESECUTIVO

		Importo Netto
1	SCAVI E DEMOLIZIONI	764.173,01 €
2	TRASPORTI E CONFERIMENTI	944.481,27 €
3	PROTEZIONE BANCHINA	3.365.673,75 €
4	NUOVA BANCHINA	13.403.715,55 €
5	PAVIMENTAZI ONI	515.854,16 €
6	ARREDI DI BANCHINA	399.411,57 €
7	TERRAZZA D'IMBARCO	1.999.558,70 €
8	IMPIANTI	186.767,08 €
S	SICUREZZA	310.000,00 €
P	PROGETTAZIO NE	759.776,81 €
T	TOTALE	22.649.411,61 €

Oltre le attività di bonifica bellica, di indagine archeologica, del piano di monitoraggio ambientale, del Protocollo di sorveglianza sanitaria e della condizione Ambientale 4 paragrafo f), inerente l'attività di campionamenti in cumulo, che trovano capienza nelle somme a disposizione del quadro economico e fermo il riconoscimento del NP - 24 bis e delle attività di cui agli ODSS nn. ~~6~~7 e 8 e 10 che trovano anch'esse riconoscimento all'interno del quadro economico.

Articolo 4 - Lavorazioni eseguite

Le lavorazioni eseguite alla data di sottoscrizione del presente Atto saranno contabilizzate entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso ed il relativo SAL sarà emesso entro i successivi 5 giorni. In ogni caso il pagamento delle lavorazioni eseguite sarà effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. A dette lavorazioni trova applicazione l'articolo 26 del DL n. 50/2016. L'importo dovuto agli incrementi delle materie prima come sopra calcolato sarà oggetto di SAL Bis e interamente pagato con le somme a disposizione ugualmente nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Articolo 5 - Revisione prezzi

Le Parti prendono atto che per le lavorazioni successive a quelle di cui all'articolo precedente trova applicazione l'art. 26 D. Lgs. 50/2016 e che, in osservanza della summenzionata determinazione n. 2/2025, alle prestazioni eseguite e contabilizzate sino alla data del 31/12/2025 trova applicazione la precitata disciplina.

Qualora alle prestazioni da eseguire e contabilizzare a far data dal 1/01/2026 e sino alla data prevista di fine lavori come rideterminata

con il presente Atto, non trovi applicazione la predetta disposizione o altra sopravvenuta normativa analoga per termini quantitativi, al fine di ristabilire l'equilibrio economico dell'appalto in ragione del tempo decorso dal prezzo utilizzato a base della procedura di affidamento, il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire verrà aggiornato al prezzo vigente al momento del riavvio dei lavori e, successivamente, troverà applicazione la revisione prezzi come disciplinata dal vigente art. 60 D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, qualora si registri una variazione del costo dell'opera ancora da eseguire, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo dell'opera stessa, è riconosciuto all'Appaltatore il 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera, si utilizza l'indice sintetico del costo di costruzione che sarà indicato dal progettista dell'appaltatore e condiviso dalla Rup.

Articolo 6 - Consegna dei lavori e Termine di ultimazione

Con il presente Atto, viene confermato il cronoprogramma di progetto esecutivo.

Le parti danno atto che fino all'inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, nulla sarà dovuto all'appaltatore a qualsivoglia titolo o ragione rinunciato l'Appaltatore ora per allora a qualsivoglia pretesa o richiesta anche indennitaria a ciò collegata o connessa.

Trascorso il predetto termine di 12 mesi senza che i lavori abbiano inizio, sarà dovuto all'Appaltatore il riconoscimento dei costi e degli oneri documentati, secondo i principi già indicati nella determina n. 2 del CCT.

Articolo 7 - Cauzione integrativa

L'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Atto, provvederà all'adeguamento della garanzia definitiva, costituita ai sensi degli articoli 103 D.Lgs. 50/2016 e 8 del Capitolato d'oneri prestazionali, conforme allo schema di polizza di cui al DM 19/01/2018 n. 31, rideterminata sulla base del nuovo valore complessivo dell'appalto, entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori .

È facoltà dell'Appaltatore aggiornare altresì la garanzia per l'anticipazione contrattuale fino al 30% del nuovo valore complessivo dell'appalto.

Articolo 8 - Condizioni contrattuali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto aggiuntivo, trova applicazione il contratto d'appalto e la disciplina dallo stesso richiamata.

Articolo 9 - Spese

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti alla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo, comprese le tasse di bollo e l'imposta di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 10 - Efficacia e rinunce

Il presente Atto è immediatamente vincolante per le Parti, a seguito dell'intervenuta approvazione da parte del Presidente dell'Autorità con decreto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Atto e con il suo puntuale adempimento, dichiara di rinunciare a tutte le riserve sino ad oggi iscritte.

Per effetto del pagamento di quanto indicato all'art. 2.3, l'Appaltatore rinuncia ad ogni ulteriore importo collegato o connesso all'andamento del cantiere nel periodo considerato sino alla ripresa dei lavori come sopra disciplinata.

per l'Appaltatore

RTI Fincosit

per la Stazione appaltante

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

in persona



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 09/12/2025.0068033.E


	Tabella contabile	IT66C.CE.0004.E00
--	-------------------	-------------------

PORTO DI GENOVA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

AMPLIAMENTO PONTE DEI MILLE LEVANTE

TABELLA CONTABILE

					
00	03/12/2025	Emissione	F. Campanini	M. Canu	M. Canu
Rev.	Data	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato

I T 6 6 C

C E

0 0 0 4

E 0 0

	Tabella contabile	IT66C.CE.0004.E00
--	-------------------	-------------------

aspmal.000 Portsofgenoa Prot. 09/12/2025.0068033-E

P3133 AMPLIAMENTO PONTE DEI MILLE LEVANTE TABELLA CONTABILE				
N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	ALIQUOTE
1	SCAVI E DEMOLIZIONI	945.875,74 €	764.173,01 €	3,23%
2	TRASPORTI E CONFERIMENTI	1.169.057,15 €	944.481,27 €	3,99%
3	PROTEZIONE BANCHINA	4.165.953,40 €	3.365.673,75 €	14,23%
4	NUOVA BANCHINA	16.590.809,91 €	13.403.715,33 €	56,66%
5	PAVIMENTAZIONI	638.512,39 €	515.854,16 €	2,18%
6	ARREDI DI BANCHINA	494.382,35 €	399.411,50 €	1,69%
7	TERRAZZA D'IMBARCO	2.475.007,67 €	1.999.558,70 €	8,45%
8	IMPIANTI	231.175,99 €	186.767,08 €	0,79%
9	BONIFICA BELLICA - Attività affidata con OdS n. 3 del 24.01.2024	82.980,87 €	67.040,24 €	0,28%
10	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	1.300.472,93 €	1.050.652,08 €	4,44%
11	MONITORAGGIO SALUTE (Condizione Ambientale 5,a,2,3)	17.710,00 €	14.307,91 €	0,06%
12	INDAGINE ARCHEOLOGICA	31.145,09 €	25.162,12 €	0,11%
13	ORDINI DI SERVIZIO 6 E 8	44.495,02 €	35.947,53 €	0,15%
14	NP24 bis	1.092.065,92 €	882.280,06 €	3,73%
15	COSTI DELLA SICUREZZA	310.000,00 €	310.000,00 € -	
	Totale lavori a corpo	29.589.644,43 €	23.965.024,74 €	100,00%

	Tabella contabile	IT66C.CE.0004.E00
--	-------------------	-------------------

Allegato N1

In relazione alle lavorazioni ordinate dalla Stazione appaltante gli ODS N6 e N8 sono stati portati in avanzamento nel sal. N1 come da determina N2 del CCT, Quesito N3 (Prot.36416.E del 14/07/2025) secondo l'importo di seguito riportato:

Descrizione	U M	Quantità	Prezzo un.	Totale lordo	Prezzo netto	Totale netto	Prezzo un.	Quantità SAL	TOTALE SAL1 LORDO	TOTALE SAL1 NETTO
14. O.d.s. 6 e O.d.s. 8		Totale		44.495,02 €	Totale	35.947,53 €	Totale		44.495,02 €	35.947,53 €
14. O.d.s. 6 e O.d.s. 8				44.495,02 €		35.947,53 €	44.495,02 €	100%	44.495,02 €	

Di seguito si riportano le Analisi prezzo relative agli Ordini di servizio N6 e N8.

Ordine di servizio N6:

ATTIVITA'	COSTO DA OFFERTA	SPESE GENERALI	UTILE IMPRESA	TOTALE
Ricollocazione statua "Sole - agli Italiani nel Mondo"	25.502,00 €	15%	10%	32.260,03 €

Ordine di servizio N8:

Ods 8	DESCRIZIONE ATTIVITA'	u.m.	quantita'	
	Rimozione e relativo smontaggio di recinzioni di cantiere costituite da pannelli tipo orso-grill e rete in polietilene arancione	m.	360	
	Rimozione e relativo stoccaggio nelle aree di cantiere residue di New Jersey 3 ml	cad	5	
	Posizionamento New Jersey 6 ml a protezione della radice	cad	4	

SMONTAGGIO				RIMONTAGGIO			TOTALE ORE	PREZZARIO 2024	COSTO
27-giu	28-giu	29-giu	30-giu	08-lug	09-lug	10-lug			
ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore			
Operaio specializzato	0	16	16	11,6	16	16	91,6	39,06 €	3.577,90 €
Operaio qualificato	8	16	16	23,2	16	16	111,2	36,27 €	4.033,22 €
Operaio comune	8	8	16	23,2	8	8	79,2	32,56 €	2.578,75 €
MERLO	0	8	8	0	8	8	32	63,91 €	2.045,12 €
								TOTALE	12.234,99 €
MAGGIORAZIONE GIORNO FESTIVO 45%				11,6					

	Tabella contabile	IT66C.CE.0004.E00
--	-------------------	-------------------

Allegato N2

In relazione a quanto riscontrato in fase di realizzazione il prezzo NP 24 bis è stato portato in avanzamento nel sal. N1 come da determina N2 del CCT, Quesito N4 (Prot.36416.E del 14/07/2025) secondo l'importo di seguito riportato:

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo un.	Totale lordo	Prezzo netto	Totale netto	Prezzo un.	Quantità SAL	TOTALE SAL1 LORDO	TOTALE SAL1 NETTO
15. NP24 bis				Totale 1.092.065,92 €	Totale	882.280,06 €	Totale		449.195,52 €	362.905,06 €
	m	2684	406,88	1.092.065,92 €	328,718352	882.280,06 €	1.092.065,92 €	41,13%	449.195,52 €	

Di seguito si riporta l'Analisi prezzo dell'NP 24Bis

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 09/12/2025.0068033.E

	Tabella contabile	IT66C.CE.0004.E00
--	-------------------	-------------------

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO	
NP24 bis	Sovraprezzo ad NP 24 per scavo con attrezzature ed utensili specifici ed adeguati ai terreni da perforare (diversi da quelli desumibili dai documenti di gara) e in regime di produzione ridotta, con utilizzo sistematico di più utensili di perforazione, con usura anomala degli stessi, delle camicie e della perforatrice idraulica	m	1	€ 406,88	
CODICE	ANALISI	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO	IMPORTO
	MANODOPERA				
01.01.10	Opere Edili tecnico specializzato	h	0,46	€ 39,10	€ 17,99
RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	0,46	€ 36,99	€ 17,02
RU.M01.A01.040	Operaio Comune	h	1,38	€ 30,97	€ 42,74
	MATERIALI				
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C	Kg			€ 0,00
20.A20.C06.010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45	m³			€ 0,00
20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione	m³			€ 0,00
	NOLI				
AT.N07.A25.020	Attrezzatura perforazione pali di grande diametro cm 80-200 (escluso operatore)	h	0,46	€ 278,77	€ 128,23
AT.N03.A10.060	Nolo di compressore aria da 1100 a 1500 mc/ora	h	0,46	€ 48,25	€ 22,20
AT.N06.B10.020	Nolo di gru tralicciata per sollevamento gabbie e rivestimento tubi	h		€ 146,84	€ 0,00
AT.N02.A20.050	Nolo Escavatore cingolato in assistenza alla perforazione, preparazione piani di lavoro, movimentazione del materiale all'interno del cantiere, comprensivo di consumo carburante ed operatore.	h	0,46	€ 111,81	€ 51,43
AT.N01.A10.030	Nolo Autocarro in assistenza alla perforazione e preparazione piani di lavoro, movimentazione del materiale all'interno del cantiere, comprensivo di consumo carburante ed operatore.	h	0,46	€ 104,92	€ 48,26
AT.N02.A30.050	Nolo Pala meccanica cingolata della potenza di peso compreso tra 15 e 22 ton per movimentazione e accatastamento del materiale all'interno del cantiere, comprensivo di consumo carburante ed operatore.	h	0,46	€ 106,42	€ 48,95
Analisi mercato	Nolo Morsa Giracolonna	h	0,46	€ 65,34	€ 30,06
15.A10.A37.020	Realizzazione di strutture in c.a. per realizzazione di corree guida per la realizzazione della nuova cinturazione idraulica.				
20.A20.C06.010	scavo in sezione	m³			€ 0,00
20.A28.C05.010	Calcestruzzo C35/45 Xs2	m³			€ 0,00
	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione	m³			€ 0,00
PR.A05.A10.011	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C	Kg			€ 0,00
20.A28.A10.010	Provista e posa in opera di casseformi di legname o pannelli..... per strutture di fondazioni.	m²			€ 0,00
	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento				
20.A15.A10.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.	m³/km			€ 0,00
20.A15.A10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m³/km			€ 0,00
20.A15.A10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m³/km			€ 0,00
20.A15.A10.025	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km	m³/km			€ 0,00
	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto				
25.A15.G10.016	terre e rocce da scavo codice CER 170504	m³			€ 0,00
Prezziario Opere Edili ed impiantistiche - Regione Liguria - anno 2020.					
TOTALE				€ 406,88	

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 09/12/2025.0068033.E

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento